Типовая межведомственная форма КС - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 26 октября 2017г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик ТОО «Құншак»

Договор № 119 от 28.08.17 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области

Наименование отбъектов пусковых комплексов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								
	С начала строительства По отчетный период	в то числе			За отчетный месяц				Всего за отчетный период
		СМР по отчетный период вкльчительно	Прочие затраты	Оборудование мебель ивентарь	СМР в отчетный месяц	Стоим-ть оборуд	Прочие затраты	Оборудование мебель ивентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области	19709291,00				19709291,00				19709291,00
ВСЕГО	19709291,00				19709291,00				19709291,00
В том числе НДС 12 %	2111710,00				2111710,00				2111710,00
ИТОГО к оплате	19709291,00				19709291,00				19709291,00
в.т.ч. НДС 12%	2111710,00				2111710,00				2111710,00

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____Шакиров М.С.

Подрядчик:

_____Жанкараев Е.А

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» 50

Подрядчик ТОО «Қуншак» Форма N 2в

Договор № 119 от 28.08.17 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 26 октября 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-1К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9600,00	9,81 / --	9,81 / 3,54	94181 / --	94181 / 34024	-- / 0,01	-- / 111
2.	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	га	4,80	404,76 / --	404,76 / 162,08	1943 / --	1943 / 778	-- / 0,62	-- / 3
3.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	159,00	515,00 / --	-- / --	81885 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	га	4,80	404,09 / --	404,09 / 169,33	1940 / --	1940 / 813	-- / 0,75	-- / 4
5.	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	котлован	25,00	782,72 / 102,47	680,26 / 173,45	19568 / 2562	17006 / 4336	0,65 / 0,68	16 / 17
6.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	4286,55 / 1359,99	2746,56 / 758,86	25719 / 8160	16479 / 4553	8,25 / 3,16	50 / 19
7.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	6608,58 / 2036,88	4398,45 / 1212,19	39651 / 12221	26391 / 7273	12,42 / 5,01	75 / 30
8.	Е0133-106	Установка железобетонных ригелей	ригель	30,00	99,28	12,70	2978	381	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	для опор ВЛ 0,38-10 кВ								
					65,20	6,21	1956	186	0,03	1
9.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,85	3,87	3,87	181	181	--	--
					--	1,34	--	63	0,00	0
10.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	93,70	1,91	1,91	179	179	--	--
					--	0,66	--	62	0,00	0
11.	СЦЕНАЗАВОДА	Стойка ж/б СВ 105-5 на сульфатостойком цементе	шт	37,00	1496,82	--	55382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СЦЕНАЗАВОДА	Ригель ж/б П-ЗИ на сульфатостойком цементе	шт	30,00	132,65	--	3980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	91568,00	3,50	--	320488	--	0,01	1346
					0,70	--	64098	--	--	--
14.	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	3,30	969,45	969,45	3199	3199	--	--
					--	193,89	--	640	4,07	13
15.	Е010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	2460,00	3,86	3,86	9505	9505	--	--
					--	0,77	--	1901	0,02	40
16.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	114,46	72,09	--	8252	--	0,39	44
					18,49	--	2117	--	--	--
17.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	3,30	72,09	--	238	--	0,39	1
					18,49	--	61	--	--	--
18.	С12021-238	Металлоконструкции ж/б опор из стали С 245 оцинкованные	т	2,04	153381,00	--	312897	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	2,04	72,09	--	147	--	0,39	1
					18,49	--	38	--	--	--
20.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,00	35301,62	23502,62	176508	117513	60,31	302
					10557,00	5657,56	52785	28288	20,88	104
21.	Е0133-111 -4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	30,00	1905,59	1316,40	57168	39492	2,11	63
					378,81	226,24	11364	6787	0,77	23
22.	Е0133-112 -6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	1,00	3980,93	596,48	3981	596	19,18	19
					3384,45	220,46	3384	220	1,08	1
23.	Е0133-112 -7	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	переход	1,00	5295,49	793,24	5295	793	25,53	26
					4502,25	291,87	4502	292	1,42	1
24.	С151607-3 0	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,24	206521,00	--	668715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010331-Т 3-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	17,30	89,52	--	1549	--	0,48	8
					22,96	--	397	--	--	--
26.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,25	1167,48	--	290	--	7,11	2
					1167,48	--	290	--	--	--
27.	Е0133-27- 1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,18	1518,35	--	1792	--	9,26	11
					1518,35	--	1792	--	--	--
28.	С010331-Т 3-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	1,43	89,52	--	128	--	0,48	1
					22,96	--	33	--	--	--
29.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	231,01	--	554	--	1,63	4
					231,01	--	554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,40	168,61 168,61	-- --	405 405	-- --	1,22 --	3 --
31.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	1,00	342,09 99,36	66,15 9,32	342 99	66 9	0,62 0,04	1 0
32.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	8,00	69,64 40,37	16,89 3,11	557 323	135 25	0,25 0,01	2 0
33.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	5,00	51,71 19,00	32,71 10,39	259 95	164 52	0,12 0,04	1 0
34.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	36217,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	34903,00 --	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --
36.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,02	72,09 18,49	-- --	1 --	-- --	0,39 --	0 --
37.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1,00	3083,13 1912,68	1062,45 326,34	3083 1913	1062 326	10,24 1,42	10 1
38.	СЦЕНАЗАВОДА	Разъеденитель трехполюсный 10 кВ РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	1,00	1917,51 --	-- --	1918 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	котлован	2,00	782,72 102,47	680,26 173,45	1565 205	1361 347	0,65 0,68	1 1
40.	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	1м3	0,26	11429,04 2983,91	8445,13 2334,99	2972 776	2196 607	18,49 8,60	5 2
41.	С143019-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	шт.	2,00	4255,00 --	-- --	8510 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,26	89,00 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,65	72,09	--	47	--	0,39	0
					18,49	--	12	--	--	--
44.	С143008-1 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10	503,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,01	13606,88	9570,38	166	117	23,60	0
					4036,50	2535,67	49	31	8,80	0
46.	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,02	10338,12	6705,27	198	129	20,70	0
					3632,85	1776,56	70	34	6,17	0
47.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	128055,00	--	3950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	50848,00	--	29	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	кг	2,72	49,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,03	72,09	--	3	--	0,39	0
					18,49	--	1	--	--	--
52.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	3088,58	2405,48	3089	2405	4,14	4
					683,10	627,09	683	627	2,50	2
53.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	9739,62	2126,58	9740	2127	26,22	26
					4565,04	469,21	4565	469	2,72	3
54.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	4,00	342,09	66,15	1368	265	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					99,36	9,32	397	37	0,04	0
55.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	34903,00	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	25,00	26,51	4,40	663	110	0,13	3
					20,93	1,37	523	34	0,01	0
57.	С11011-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	50675,00	--	1596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,06	72,09	--	5	--	0,39	0
					18,49	--	1	--	--	--
59.	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	шт	1,00	9709,44	2067,24	9709	2067	37,26	37
					6955,20	429,18	6955	429	2,49	2
60.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	20,00	26,51	4,40	530	88	0,13	3
					20,93	1,37	419	27	0,01	0
61.	С11011-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	50675,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-60-1	Выключатель воздушный напряжением до 20 кВ, на ток до 20000 А	шт	1,00	95088,80	14986,80	95089	14987	409,86	410
					75141,00	2878,66	75141	2879	16,70	17
63.	СЦЕНАЗАВОДА	Автоматический выключатель вакуумный с пружинным приводом в комплекте с элементами адаптации к ячейке КРН-III-10 ВВ/TEL-10-35.1/1600-У2	компл	1,00	853900,40	--	853900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	632,53	25,67	1898	77	2,76	8
					478,86	6,21	1437	19	0,04	0
65.	СЦЕНАЗАВОДА	Трансформатор тока, 10кВ ТВЛМ-150/5	шт	3,00	21957,44	--	65872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2969070	357133		2498
							260383	96168		399

Накладные расходы :

На монтажные работы	204030
На общестроительные работы	155230
На металломонтажные работы	193
Всего накладных расходов:	359453
Итого с накладными	3328523

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199712
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3528235
Итого с временными, 2,8 %	3627026
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3689048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3703556
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,37 %	3753246
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3789516
Затраты, связанными с командированием работников	2152640
Итого с затратами, связанными с командированием работников	5942156
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17252530
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345051
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17597581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2111710
Итого с НДС	19709291

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____Шакиров М.С.

Подрядчик:

_____Жанкараев Е.А

Технадзор:
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»

_____Кикбаев Е.А.