ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 22
"28" 12 2020ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 12 2020 года

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района", Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. Д.Кунаева, 95***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "___"_____2020 г
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация", Карсыбаев Сапаралы Каримович, 161200, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Конаев, 89
Субподрядчик ТОО "Агат", Карсыбаев Адилет Каримович, 160000, г.Шымкент, Микрорайон Шугыла, дом № 9
Субподрядчик ТОО «Электро-Лидер», 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, квартал 178, ул.Жанакурылыс, дом 958/2
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "___" _____ 2020 г
ТОО "Су Жоба Құрылыс" К.Мусабеков -№KZ61VJE00023640 от 27.03.2012 г.;
Мендибаев У.К. - №KZ16VJE00018048 от 07.06.2016 г.;
Тажиев О.Д. - №KZ95VJE00028945 от 21.07.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от"___"_____ 2020 г
ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ» директор – Кайшыбаев К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство сетей электроснабжения н/п Жылыбулак с/о Жанабазар Казыгуртского района, ЮКО»***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Туркестанская область, Казыгуртский район, с/о Жанабазар***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Сканировано с CamScanner

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от
«24»ноября 2014 года № 100, 18.01.2019 года, №5 ГУ «Аппарат акима с/о Жанабазар Казыгуртского района»
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ10REA00124073 от 30.03.2019г.
наименование органа выдавшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)***ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ», №23-2017***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» от «13» 08 2018 г №137.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2019г.***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2020г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **4**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (сучетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТП-160/10/0,4 кВ	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1**
КТП-250/10/0,4 кВ	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1**
Протяжённость ВЛЗ-10 кВ	**км**	**0,234**	**0,234**	**0,234**	**0,234**
Протяжённость ВЛИ-0,4 кВ	**км**	**3,346**	**3,346**	**3,346**	**3,346**

Сканировано с CamScanner

Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	**шт**	**82**	**82**	**82**	**82**
Стойки опор железобетонные СВ95-2А	**шт**	**159**	**159**	**159**	**159**
Стойки опор железобетонные СВ105-5А	**шт**	**9**	**9**	**9**	**9**
Стойки опор железобетонные СВ105-3,5	**шт**	**17**	**17**	**17**	**17**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Было произведено строительство ***«Строительство сетей электроснабжения н/п Жылыбулак с/о Жанабазар Казыгуртского района, ЮКО»***,

Электроснабжение.

Установлены комплектные трансформаторные подстанции типа КТПГ-10/0,4кВ мощностью 250 кВА и 160 кВА, питание которых осуществлено по ВЛЗ-10кВ. Заземление комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-10/0,4кВ выполнены в соответствии с ПУЭ РК, СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства» и «Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех». Заземления КТПГ-10/0,4 кВ - выполнен наружный контур заземления, состоящий из вертикальных заземлителей – стальные стержни диаметром 16 мм, соединённые горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 4х40 мм. Наружный контур заземления присоединен к корпусу КТПГ-10/0,4кВ. Наружный контур заземления КТПГ-10/0,4 кВ проложен в земле в траншее на глубине 0,8 м от планировочной отметки земли. Заземления концевых опор ВЛЗ-10 кВ перед КТПГ-10/0,4кВ и всех опор ВЛЗ10кВ выполнены по серии 3.407-150. Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ выполнено согласно ПУЭ РК, заземлены все концевые и промежуточные опоры. Заземляющие устройства выполнены общим для КТПГ и разъединителей 10кВ (на концевых опорах). Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Сети ВЛЗ-10кВ выполнены проводом СИП-3 сечением 50 мм2, подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземлены. На концевых опорах перед подстанциями выполнены заземления, установлен разъединитель РЛНД и выполнена защита от перенапряжений. На отпаечных опорах установлены устройства ответвления УОП.

Сети ВЛИ-0,4кВ. Сети ВЛИ-0,4кВ выполнены проводом СИПс-4 сечением 95 мм2 и подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Опоры ВЛИ-0,4кВ заземлены. На концевых опорах выполнены заземления.

Подключение жилых домов выполнены проводом СИПс-4 сечением 2х16 мм2 от опоры до вводного устройства жилого дома. Вводы-однофазные. Все жилые дома являются однофазными потребителями. Приборы учета электроэнергии установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установленном снаружи на стене каждого жилого

Сканировано с CamScanner

дома в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб.

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***45 008 690*** тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***29 489 010*** тенге, оборудование ***9 537 290*** тенге, прочие затраты ***5 982 390*** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***45 008 690*** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***29 489 010*** тенге;

стоимость оборудования ***9 537 290*** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***«Строительство сетей электроснабжения н/п Жылыбулак с/о Жанабазар Казыгуртского района, ЮКО»***, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Куралбаев Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Токумтаев К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кайшыбаев К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **Карсыбаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Субподрядчик **Карсыбаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Субподрядчик **Кумарбеков С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Сканировано с CamScanner