Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«12» октября 2016 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _***ТОО «АП-Импэкс», РК, Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Есенберлина, 52***
_____
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Амиржановва Жумабая Кабеновича,***
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (1 очередь)»***_____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является_***ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау***
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)_***ТОО «Кокшетау горсельпроект», заключение государственной экспертизы №12-0135/14 от 08 апреля2014 года.***
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №33 от 23.05.2014 года.***
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Инженерные сети имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети теплоснабжения	м	2601	2661

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:

Проектируемая теплотрасса проходит от ул. Абая по ул. Темирбекова до ул. Гагарина и далее вдоль береговой линии, пересекает ул. Байтурсынова, ул. Куйбышева, ул. Северная. По ул. Северная проходит до ул. М.Горького, по ул. М.Горького до Центра крови.

Согласно задания на проектирование и техусловий №553 от 08.05.2013 года, предусмотрена реконструкция существующей тепломагистрали ТМ-2 общей протяженностью 2601 м:
С 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм на участке теплосети от ТК 3-4, расположенной по ул. Горького до ТК 3-9, расположенной на пересечении ул. Горького – ул. Северная – 1011 м.
С 2Ду 500 на 2Ду 800 на участке теплосети от ТК 3-9 до ТК 16, расположенной по ул. Темирбекова, угол ул. Кудайбердиева – 1646 м.

В проектируемом рабочем проекте предусмотрено:
-теплоснабжение от тепловых сетей РК2;
- теплоноситель – вода с параметрами 120-70 гр.С;
- схема водяных тепловых сетей твухтрубная, циркуляционная с совместной подачей теплоты на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;
- применяются стальные трубы, предварительно изолированные в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке индустриального производства;
- компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П – образных компенсаторов, стартовых компенсаторов и углов поворота;
- спуск воды из теплосети предусматривается в дренажные колодцы;
- для обслуживания тепловых узлов предусмотрены колодцы под шаровые краны.

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ ***август 2015 года***_____;
месяц, год
окончание работ _ ***октябрь 2016 года***_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

10.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) всего – *1 831 975 664 тенге*, в том числе строительно-монтажных работ _____ *тенге*, оборудования, инструмента , инвентаря и прочее _____*тенге*.

6.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

Площадь инженерно-геологических изысканий расположена на юго-западе г. Кокшетау.

Рельеф площади инженерно-геологических изысканий спокойный.

В непосредственной близости расположено озеро Копа , река Кылшакты.

Проектируемая теплотрасса проходит от ул. Абая по ул. Темирбекова до ул. Гагарина и далее вдоль береговой линии, пересекает ул. Байтурсынова, ул. Куйбышева, ул. Северная. По ул. Северная проходит до ул. М.Горького, по ул. М.Горького до Центра крови.

Климат района резко континентальный. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето сравнительно короткое и жаркое. Территория г. Кокшетау по климатическому районированию относится к зоне по СНиП РК 2.04-01-2001-I,по СНиП РК 3.03-09-2003-IV. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Зона влажности – 3 (сухая).

Среднее количество осадков, выпадающих за год по г. Кокшетау равно – 310 мм.

По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 250 мм, за холодный – 60 мм.

На рассматриваемой территории в холодное время, начиная с декабря преобладают юго-западные ветры. В середине лета преобладают западные ветры.

Среднегодовая скорость ветра равна – 5,9 м/сек.

Количество дней с ветром в году составляет 280-300 дней.

Согласно СНиП РК 2.04.01-2001:

- номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5;
- номер района по давлению ветра – III.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП РК 5.01-01-2002, СНиП РК 2.04.01-2001:

- суглинки и глины – 183 см;
- пески средние, крупные и гравелистые – 236 см;
- крупнообломочные грунты – 268 см.

Район не сейсмоактивен – СНиП РК 2.03-04-2001.

По химическим анализам воды полечены следующие данные:

- минерализация в пределах 1777-3017 мг/л;
- общая жесткость в пределах 11,2-21 мг-экв/л;
- pH в пределах 7,3-7,4;
- хлориды в пределах 283-635 – 8,0-10,78 мг/л;
- сульфаты в пределах 476-700 – 9,92-14,57 мг/л;
- кальций в пределах 100-144-5,0-7,2 мг/л;
- магний в пределах 75-170 – 3,2-14 мг/л;
- натрий в пределах 343-408 – 14,92-17,74мг/л.

В геоморфологическом отношении проектируемая тепломагистраль от ТКЗ-4 до ТК-16 расположена в пределах озерно-аллювиальной равнины. Тип рельефа аккумулятивно-денудационный. Наблюдается общий уклон поверхности земли в сторону озера Копа.

Проектируемая тепломагистраль в районе СКВ. №1120-87 и СКВ. №1065-10 пересекает реку Кылшакты.

Урез воды в р. Кылшакты в месте пересечения ее водопроводом по ул. Горького на 2013 г. равен 224,34 м, толщина слоя воды равна 1,44 м.

В гидрогеологическом отношении подземные воды в пределах исследуемой территории вскрыты повсеместно.

Питание водоносного горизонта инфильтрационное, за счет инфильтрации паводковых вод и атмосферных осадков.

Территория изысканий отнесена к подтопленным территориям.

Характер подтопления природно-техногенный.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
-Начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

-Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Альбеков З.И. _____

- Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г. Кокшетау
Еньков В.В. _____
_____,
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (1 очередь)»***
_____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
___***ТОО «АП-Импэкс» - директор Амиржанов Ж.К.***
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.