*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б** | **140340017022** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, индекс 160050** | **151240009111** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор №127/2 от 06.02.2024г. к дог №127 от 01.12.2023г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **38** | **07.08.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей) | | | Одна услуга | 1 | 40 344 852,03 | 40 344 852,03 | 4 322 662,72 |
| | | | | Итого | 1 | x | 40 344 852,03 | 4 322 662,72 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамбетов Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук-ль / _____ / Ахмедрат Н.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2024

М.П.

**Заказчик:** **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
**Подрядчик:** **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)"**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

# СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №127<br>ДС №127/2 | 01.12.2023г.<br>06.02.2024г. | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей) | 93 082 047,74 | 36 022 189,31 | | | | | | | 4 322 662,72 | 40 344 852,03 |
| Удержания аванс 30% | 27 924 614,32 | 10 806 656,79 | | | | | | | 1 296 798,82 | 12 103 455,61 |
| Удержание гарантийного взноса 5% | 4 654 102,39 | 1 801 109,47 | | | | | | | 216 133,14 | 2 017 242,60 |
| **Всего итого:** | **60 503 331,03** | **23 414 423,05** | | | | | | | **2 809 730,77** | **26 224 153,82** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Руководитель** _____ **Ажмурат А.К.**

М.П.

**Технический надзор:**

**ТОО "Best Garant KAZ"**

**Директор** _____ **Макажанов Е. Е.**

М.П.

**Подрядчик:**

**ТОО "IT-Invest company"**

**Директор** _____ **Мамбеталиев А.С.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №5 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 6: Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 183 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 5,7 | 9495,00<br>3996,00 | 5494,00<br>1693,00 | 54122,00<br>22777,00 | 31316,00<br>9650,00 | 29,00 | | 54122,00 | |
| 2 | 184 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 6,555 | 5368,00 | | 35187,00 | | 35187,00 | | 35187,00 | |
| 3 | 185 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,10488 | 67491,00<br>62946,00 | 4387,00<br>1368,00 | 7078,00<br>6602,00 | 460,00<br>143,00 | 16,00 | | 7078,00 | |
| 4 | 186 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,10488 | 342116,00 | | 35881,00 | | 35881,00 | | 35881,00 | |
| 5 | 187 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 6,84 | 10388,00<br>5789,00 | 2847,00<br>553,00 | 71054,00<br>39597,00 | 19474,00<br>3783,00 | 11983,00 | | 71054,00 | |
| 6 | 188 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 6,9768 | 33720,00 | | 235258,00 | | 235258,00 | | 235258,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Разные работы** | | | | | **438580,00**<br>**68976,00** | **51250,00**<br>**13576,00** | **318354,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **438580,00** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **438580,00**<br>**68976,00** | **51250,00**<br>**13576,00** | **318354,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **438580,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 32016,34 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 470596,34 | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 23529,82 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 9411,93 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 503538,08 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | 493467,32 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 59216,08 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 552683,40 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №6 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Утепление кровли** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 158,6 | 2434,00<br>910,00 | 59,00<br>9,00 | 386032,00<br>144326,00 | 9357,00<br>1427,00 | 232349,00 | | 386032,00 | |
| 2 | 2 | 6111-0402-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 158,6 | 1462,00<br>593,00 | 51,00<br>8,00 | 231873,00<br>94050,00 | 8089,00<br>1269,00 | 129734,00 | | 231873,00 | |
| 3 | 3 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 158,6 | 3659,00<br>2407,00 | 133,00<br>29,00 | 580317,00<br>381750,00 | 21093,00<br>4599,00 | 177474,00 | | 580317,00 | |
| 4 | 4 | 234-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 32,6716 | 63122,00 | | 2062297,00 | | 2062297,00 | | 2062297,00 | |
| 5 | 5 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14) | $м^2$ | 158,6 | 1488,00<br>1032,00 | 282,00<br>59,00 | 235997,00<br>163675,00 | 44725,00<br>9357,00 | 27597,00 | | 235997,00 | |
| 6 | 6 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 2,42658 | 28188,00 | | 68400,00 | | 68400,00 | | 68400,00 | |
| 7 | 7 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 158,6 | 206,00<br>100,00 | 106,00<br>23,00 | 32672,00<br>15860,00 | 16812,00<br>3648,00 | | | 32672,00 | |
| 8 | 8 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 4,0443 | 28188,00 | | 114001,00 | | 114001,00 | | 114001,00 | |
| 9 | 9 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,291824 | 67491,00<br>62946,00 | 4387,00<br>1368,00 | 19695,00<br>18369,00 | 1280,00<br>399,00 | 46,00 | | 19695,00 | |
| 10 | 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,291824 | 342116,00 | | 99838,00 | | 99838,00 | | 99838,00 | |
| 11 | 11 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4) | $м^2$ изолируемой поверхности | 46,82 | 508,00<br>166,00 | 2,00<br>1,00 | 23785,00<br>7772,00 | 94,00<br>47,00 | 15919,00 | | 23785,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Утепление кровли** | | | | | **3854907,00**<br>**825802,00** | **101450,00**<br>**20746,00** | **2927655,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **3854907,00** | |
| | | | **Раздел 2: Полы** | | | | | | | | | | |
| 12 | 26 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | $м^2$ | 79,12 | 6173,00<br>4571,00 | 404,00<br>130,00 | 488408,00<br>361658,00 | 31965,00<br>10286,00 | 94785,00 | | 488408,00 | |
| 13 | 27 | 231-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм | $м^2$ | 80,7024 | 3147,00 | | 253970,00 | | 253970,00 | | 253970,00 | |
| 14 | 36 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | $м^2$ | 50,97 | 2113,00<br>1743,00 | 67,00<br>22,00 | 107700,00<br>88841,00 | 3415,00<br>1121,00 | 15444,00 | | 107700,00 | |
| 15 | 37 | 233-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | | 50,97 | 3354,00 | | 170953,00 | | 170953,00 | | 170953,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 16 | 47 | 6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 82 | 605,00<br>370,00 | 7,00<br>2,00 | 49610,00<br>30340,00 | 574,00<br>164,00 | 18696,00 | | 49610,00 | |
| 17 | 48 | 6109-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство профиля накладного (порога) | м порога | 5 | 854,00<br>831,00 | 1,00<br>0,00 | 4270,00<br>4155,00 | 5,00<br>0,00 | 110,00 | | 4270,00 | |
| 18 | 49 | 233-204-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Порог стыкоперекрывающий | м | 5,25 | 1121,00 | | 5885,00 | | 5885,00 | | 5885,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Полы** | | | | | **1080796,00**<br>**484994,00** | **35959,00**<br>**11571,00** | **559843,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1080796,00** | |
| | | | **Раздел 3: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 19 | 50 | 6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная | $м^2$ | 5,2 | 11556,00<br>9972,00 | 153,00<br>48,00 | 60091,00<br>51854,00 | 796,00<br>250,00 | 7441,00 | | 60091,00 | |
| 20 | 51 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 5,928 | 12595,00<br>10719,00 | 145,00<br>45,00 | 74663,00<br>63542,00 | 860,00<br>267,00 | 10261,00 | | 74663,00 | |
| 21 | 52 | 223-207-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | $м^2$ | 5,2 | 43583,00 | | 226632,00 | | 226632,00 | | 226632,00 | |
| 22 | 53 | 223-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | $м^2$ | 5,928 | 34121,00 | | 202269,00 | | 202269,00 | | 202269,00 | |
| 23 | 54 | 1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 17,01 | 6355,00<br>4985,00 | 208,00<br>65,00 | 108099,00<br>84795,00 | 3538,00<br>1106,00 | 19766,00 | | 108099,00 | |
| 24 | 55 | 223-201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | $м^2$ | 2,73 | 12320,00 | | 33634,00 | | 33634,00 | | 33634,00 | |
| 25 | 56 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 14,28 | 11629,00 | | 166062,00 | | 166062,00 | | 166062,00 | |
| 26 | 57 | 6108-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$ | $м^2$ | 0,63 | 9334,00<br>6124,00 | 1880,00<br>408,00 | 5880,00<br>3858,00 | 1184,00<br>257,00 | 838,00 | | 5880,00 | |
| 27 | 58 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | $м^2$ | 0,63 | 55191,00 | | 34770,00 | | 34770,00 | | 34770,00 | |
| 28 | 74 | 6107-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5) | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 3,783 | 3806,00<br>3757,00 | 49,00<br>12,00 | 14398,00<br>14213,00 | 185,00<br>45,00 | | | 14398,00 | |
| 29 | 75 | 223-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25136-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 3,783 | 99470,00 | | 376295,00 | | 376295,00 | | 376295,00 | |
| 30 | 76 | 6108-0203-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 2,6754 | 6948,00<br>5827,00 | 112,00<br>35,00 | 18589,00<br>15590,00 | 300,00<br>94,00 | 2699,00 | | 18589,00 | |
| 31 | 77 | 223-301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 2,6754 | 108480,00 | | 290227,00 | | 290227,00 | | 290227,00 | |
| 32 | 78 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 16,4 | 4383,00<br>996,00 | 16,00<br>5,00 | 71881,00<br>16334,00 | 262,00<br>82,00 | 55285,00 | | 71881,00 | |
| 33 | 79 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 16,4 | 2664,00 | | 43690,00 | | 43690,00 | | 43690,00 | |
| 34 | 80 | 223-503-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка антимоскитная | $м^2$ | 8,9751 | 4971,00 | | 44615,00 | | 44615,00 | | 44615,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Проемы** | | | | | **1771795,00** | **7125,00** | **1514484,00** | **0,00** | **1771795,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 250186,00 | 2101,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 4: Отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 35 | 97 | 6111-0201-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | $м^2$ изолируемой поверхности | 36,35 | 7008,00<br>5989,00 | 52,00<br>14,00 | 254741,00<br>217700,00 | 1890,00<br>509,00 | 35151,00 | | 254741,00 | |
| 36 | 98 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 1,85385 | 56845,00 | | 105382,00 | | 105382,00 | | 105382,00 | |
| 37 | 104 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 138,99 | 8427,00<br>7871,00 | 46,00<br>15,00 | 1171269,00<br>1093990,00 | 6394,00<br>2085,00 | 70885,00 | | 1171269,00 | |
| 38 | 105 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 141,7698 | 2523,00 | | 357685,00 | | 357685,00 | | 357685,00 | |
| 39 | 106 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 291,76 | 1250,00<br>1197,00 | 10,00<br>3,00 | 364700,00<br>349237,00 | 2917,00<br>875,00 | 12546,00 | | 364700,00 | |
| 40 | 107 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,183809 | 250310,00 | | 46009,00 | | 46009,00 | | 46009,00 | |
| 41 | 108 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса из керамогранита | м | 1,5 | 1320,00<br>1192,00 | 33,00<br>10,00 | 1980,00<br>1788,00 | 50,00<br>15,00 | 142,00 | | 1980,00 | |
| 42 | 109 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 1,515 | 3534,00 | | 5354,00 | | 5354,00 | | 5354,00 | |
| 43 | 110 | 6107-0102-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание) | $м^2$ | 3,42 | 955,00<br>875,00 | 49,00<br>16,00 | 3266,00<br>2993,00 | 168,00<br>55,00 | 105,00 | | 3266,00 | |
| 44 | 111 | 233-204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус из МДФ | м | 23,37 | 1510,00 | | 35289,00 | | 35289,00 | | 35289,00 | |
| 45 | 115 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 34,69 | 1250,00<br>1197,00 | 10,00<br>3,00 | 43363,00<br>41524,00 | 347,00<br>104,00 | 1492,00 | | 43363,00 | |
| 46 | 116 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,021855 | 250310,00 | | 5470,00 | | 5470,00 | | 5470,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4:** | | | | | 2394508,00<br>1707232,00 | 11766,00<br>3643,00 | 675510,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2394508,00 | |
| | | | **Раздел 5: Отделка фасада** | | | | | | | | | | |
| 47 | 120 | 6112-0201-0705<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | $м^2$ | 458,27 | 3485,00<br>3288,00 | 28,00<br>9,00 | 1597071,00<br>1506792,00 | 12831,00<br>4124,00 | 77448,00 | | 1597071,00 | |
| 48 | 121 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 1374,81 | 569,00 | | 782267,00 | | 782267,00 | | 782267,00 | |
| 49 | 122 | 6112-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | $м^2$ | 33,1 | 3637,00<br>3508,00 | 129,00<br>58,00 | 120385,00<br>116115,00 | 4270,00<br>1920,00 | | | 120385,00 | |
| 50 | 123 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,62559 | 30232,00 | | 18913,00 | | 18913,00 | | 18913,00 | |
| 51 | 124 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 491,37 | 711,00<br>658,00 | 2,00<br>1,00 | 349364,00<br>323321,00 | 982,00<br>491,00 | 25061,00 | | 349364,00 | |
| 52 | 125 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 191,6343 | 607,00 | | 116322,00 | | 116322,00 | | 116322,00 | |
| 53 | 129 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | $м^2$ | 9,47 | 4445,00<br>4354,00 | 52,00<br>15,00 | 42094,00<br>41232,00 | 492,00<br>142,00 | 370,00 | | 42094,00 | |
| 54 | 130 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 121,4054 | 71,00 | | 8620,00 | | 8620,00 | | 8620,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 131 | 1126-0201-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | м² | 186 | 3731,00<br>3301,00 | 29,00<br>7,00 | 693966,00<br>613986,00 | 5394,00<br>1302,00 | 74586,00 | | 693966,00 | |
| 56 | 132 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 20,1552 | 56845,00 | | 1145722,00 | | 1145722,00 | | 1145722,00 | |
| 57 | 133 | 234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ | м³ | 3,468 | 46522,00 | | 161338,00 | | 161338,00 | | 161338,00 | |
| 58 | 134 | 6105-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м² вертикальной проекции | 105,402 | 2719,00<br>2268,00 | 139,00<br>45,00 | 286588,00<br>239052,00 | 14651,00<br>4743,00 | 32885,00 | | 286588,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5:** | | | | | **5322650,00**<br>**2840498,00** | **38620,00**<br>**12722,00** | **2443532,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **5322650,00** | |
| | | | **Отдел 1: Включить** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6: Отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 59 | + | 6112-0501-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит | м² | 138,87 | 6154,00<br>5698,00 | 456,00<br>150,00 | 854606,00<br>791281,00 | 63325,00<br>20831,00 | | | 854606,00 | |
| 60 | + | 232-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | м² | 143,0361 | 4122,00 | | 589595,00 | | 589595,00 | | 589595,00 | |
| 61 | + | 261-107-0885<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы крепления подвесных потолков | м | 497,1546 | 731,00 | | 363420,00 | | 363420,00 | | 363420,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6:** | | | | | **1807621,00**<br>**791281,00** | **63325,00**<br>**20831,00** | **953015,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1807621,00** | |
| | | | **Итого по отделу Включить** | | | | | **1807621,00**<br>**791281,00** | **63325,00**<br>**20831,00** | **953015,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1807621,00** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **16232277,00**<br>**6899993,00** | **258245,00**<br>**71614,00** | **9074039,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **16232277,00** | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | **1184956,22** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **17417233,22** | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | **870861,66** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | **348344,66** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **18636439,55** | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | **18263710,82** | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | **2191645,30** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **20455356,12** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерчев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

«КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рассуенка соотв ПсД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №7 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-03 водопровод, канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 1 | 4193,00<br>4148,00 | 0,00<br>0,00 | 4193,00<br>4148,00 | 0,00<br>0,00 | 45,00 | | 4193,00 | |
| 2 | 2 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 5 | 5424,00 | | 27120,00 | | 27120,00 | | 27120,00 | |
| 3 | 3 | 244-104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | шт. | 1 | 3735,00 | | 3735,00 | | 3735,00 | | 3735,00 | |
| 4 | 4 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9943,00 | | 9943,00 | | 9943,00 | | 9943,00 | |
| 5 | 5 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 0,6 | 2057,00<br>1533,00 | 0,00<br>0,00 | 1234,00<br>920,00 | 0,00<br>0,00 | 314,00 | | 1234,00 | |
| 6 | 6 | 6115-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка индивидуальных нагревателей водяных | комплект | 1 | 46597,00<br>45148,00 | 1366,00<br>452,00 | 46597,00<br>45148,00 | 1366,00<br>452,00 | 83,00 | | 46597,00 | |
| 7 | 7 | 513-106-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 1 | 222277,00 | | 222277,00 | | 222277,00 | | 222277,00 | |
| 8 | 8 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 1 | 18967,00<br>18368,00 | 125,00<br>39,00 | 18967,00<br>18368,00 | 125,00<br>39,00 | 474,00 | | 18967,00 | |
| 9 | 9 | 513-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 1 | 61193,00 | | 61193,00 | | 61193,00 | | 61193,00 | |
| 10 | 10 | 6114-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 64148,00<br>46293,00 | 1115,00<br>255,00 | 64148,00<br>46293,00 | 1115,00<br>255,00 | 16740,00 | | 64148,00 | |
| 11 | 11 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 5513,00 | | 11026,00 | | 11026,00 | | 11026,00 | |
| 12 | 12 | 242-303-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 4248,00 | | 4248,00 | | 4248,00 | | 4248,00 | |
| 13 | 13 | 241-210-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 2 | 2832,00 | | 5664,00 | | 5664,00 | | 5664,00 | |
| 14 | 14 | 241-210-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 902,00 | | 902,00 | | 902,00 | | 902,00 | |
| 15 | 15 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 331,00 | | 662,00 | | 662,00 | | 662,00 | |
| 16 | 16 | 241-113-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 428,00 | | 856,00 | | 856,00 | | 856,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 17 | 241-112-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 186,00 | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 | |
| 18 | 18 | 241-412-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опора скользящая стальная ОПБ2-20 | шт. | 4 | 5706,00 | | 22824,00 | | 22824,00 | | 22824,00 | |
| 19 | 19 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2466,00<br>2352,00 | 89,00<br>29,00 | 2466,00<br>2352,00 | 89,00<br>29,00 | 25,00 | | 2466,00 | |
| 20 | 20 | 244-301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 23187,00 | | 23187,00 | | 23187,00 | | 23187,00 | |
| 21 | 21 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2677,00 | | 2677,00 | | 2677,00 | | 2677,00 | |
| 22 | 22 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 5 | 1313,00 | | 6565,00 | | 6565,00 | | 6565,00 | |
| 23 | 23 | 6114-0102-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 10 | 2077,00<br>1997,00 | 63,00<br>18,00 | 20770,00<br>19970,00 | 630,00<br>180,00 | 170,00 | | 20770,00 | |
| 24 | 24 | 261-305-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 10 | 1707,00 | | 17070,00 | | 17070,00 | | 17070,00 | |
| 25 | 25 | 6114-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 2 | 2076,00<br>1997,00 | 63,00<br>18,00 | 4152,00<br>3994,00 | 126,00<br>36,00 | 32,00 | | 4152,00 | |
| 26 | 26 | 261-305-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 2 | 1610,00 | | 3220,00 | | 3220,00 | | 3220,00 | |
| 27 | 27 | 6114-0103-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 2 | 5185,00<br>5167,00 | 4,00<br>0,00 | 10370,00<br>10334,00 | 8,00<br>0,00 | 28,00 | | 10370,00 | |
| 28 | 28 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 2 | 213,00 | | 426,00 | | 426,00 | | 426,00 | |
| 29 | 29 | 6114-0103-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 5196,00<br>5176,00 | 5,00<br>0,00 | 155880,00<br>155280,00 | 150,00<br>0,00 | 450,00 | | 155880,00 | |
| 30 | 30 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 30 | 148,00 | | 4440,00 | | 4440,00 | | 4440,00 | |
| 31 | 32 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 6 | 5513,00 | | 33078,00 | | 33078,00 | | 33078,00 | |
| 32 | 33 | 6114-0103-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 5196,00<br>5176,00 | 5,00<br>0,00 | 155880,00<br>155280,00 | 150,00<br>0,00 | 450,00 | | 155880,00 | |
| 33 | 34 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 224,00 | | 6653,00 | | 6653,00 | | 6653,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Водопровод** | | | | | 952795,00<br>462087,00 | 3759,00<br>991,00 | 203479,00<br>283470,00 | 0,00<br>0,00 | 952795,00 | |
| | | | **Раздел 2: Канализация** | | | | | | | | | | |
| 34 | 36 | 6115-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5 | 12248,00<br>11555,00 | 279,00<br>94,00 | 61240,00<br>57775,00 | 1395,00<br>470,00 | 2070,00 | | 61240,00 | |
| 35 | 37 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 5 | 9998,00 | | 49990,00 | | 49990,00 | | 49990,00 | |
| 36 | 38 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | | 5 | 1553,00 | | 7765,00 | | 7765,00 | | 7765,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 37 | 39 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 9837,00<br>9103,00 | 177,00<br>58,00 | 9837,00<br>9103,00 | 177,00<br>58,00 | 557,00 | | 9837,00 | |
| 38 | 40 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 1 | 52145,00 | | 52145,00 | | 52145,00 | | 52145,00 | |
| 39 | 41 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 14807,00 | | 14807,00 | | 14807,00 | | 14807,00 | |
| 40 | 42 | 244-104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 1 | 2774,00 | | 2774,00 | | 2774,00 | | 2774,00 | |
| 41 | 43 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов мелких | комплект | 1 | 6854,00<br>5866,00 | 699,00<br>235,00 | 6854,00<br>5866,00 | 699,00<br>235,00 | 289,00 | | 6854,00 | |
| 42 | 44 | 244-102-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм | шт. | 1 | 20248,00 | | 20248,00 | | 20248,00 | | 20248,00 | |
| 43 | 45 | 244-104-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 1 | 1139,00 | | 1139,00 | | 1139,00 | | 1139,00 | |
| 44 | 46 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5934,00<br>5313,00 | 55,00<br>18,00 | 5934,00<br>5313,00 | 55,00<br>18,00 | 566,00 | | 5934,00 | |
| 45 | 47 | 521-301-3003001<br>*СпрСЦ 07.2023* | Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм | шт. | 1 | 343750,00 | | 343750,00 | | 343750,00 | | 343750,00 | |
| 46 | 48 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 1553,00 | | 1553,00 | | 1553,00 | | 1553,00 | |
| 47 | 49 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 27 | 3487,00<br>3446,00 | 9,00<br>3,00 | 94149,00<br>93042,00 | 243,00<br>81,00 | 864,00 | | 94149,00 | |
| 48 | 50 | 241-203-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм | м | 26,946 | 1390,00 | | 37455,00 | | 37455,00 | | 37455,00 | |
| 49 | 51 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 25 | 3611,00<br>3594,00 | 3,00<br>0,00 | 90275,00<br>89850,00 | 75,00<br>0,00 | 350,00 | | 90275,00 | |
| 50 | 52 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм | м | 24,95 | 551,00 | | 13747,00 | | 13747,00 | | 13747,00 | |
| 51 | 53 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 477,00 | | 2862,00 | | 2862,00 | | 2862,00 | |
| 52 | 54 | 241-209-2404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 354,00 | | 1062,00 | | 1062,00 | | 1062,00 | |
| 53 | 55 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 164,00 | | 328,00 | | 328,00 | | 328,00 | |
| 54 | 56 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 425,00 | | 2550,00 | | 2550,00 | | 2550,00 | |
| 55 | 57 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 124,00 | | 1240,00 | | 1240,00 | | 1240,00 | |
| 56 | 58 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм | шт. | 2 | 176,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| 57 | 59 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 802,00 | | 802,00 | | 802,00 | | 802,00 | |
| 58 | 60 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 162,00 | | 486,00 | | 486,00 | | 486,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 59 | 61 | 6115-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки) | комплект | 1 | 2931,00<br>2726,00 | 108,00<br>36,00 | 2931,00<br>2726,00 | 108,00<br>36,00 | 97,00 | | 2931,00 | |
| 60 | 62 | 246-304-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Решетка размерами 500 мм х 500 мм | шт. | 1 | 22702,00 | | 22702,00 | | 22702,00 | | 22702,00 | |
| 61 | 63 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 9443,00<br>6329,00 | 42,00<br>0,00 | 9443,00<br>6329,00 | 42,00<br>0,00 | 3072,00 | | 9443,00 | |
| 62 | 64 | 511-304-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м$^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст. | шт. | 1 | 60065,00 | | 60065,00 | | 60065,00 | | 60065,00 | |
| 63 | 65 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3487,00<br>3446,00 | 9,00<br>3,00 | 10461,00<br>10338,00 | 27,00<br>9,00 | 96,00 | | 10461,00 | |
| 64 | 66 | 241-201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | м | 2,994 | 756,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | |
| 65 | 67 | 241-208-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Канализация** | | | | | **933664,00**<br>**280342,00** | **2821,00**<br>**907,00** | **246686,00**<br>**403815,00** | **0,00**<br>**0,00** | **933664,00** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1886459,00**<br>**742429,00** | **6580,00**<br>**1898,00** | **450165,00**<br>**687285,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1886459,00** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **687285,00** | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | **87539,70** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **1973998,70** | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | **64335,69** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | **39479,97** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2077814,36** | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | **2036258,08** | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | **244350,97** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2280609,05** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винердев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Рассчитка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №8 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-04 отопление, вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 18,48 | 3069,00<br>3028,00 | 41,00<br>12,00 | 56715,00<br>55957,00 | 758,00<br>222,00 | | | 56715,00 | |
| 2 | 2 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 48,048 | 1056,00 | | 50739,00 | | 50739,00 | | 50739,00 | |
| 3 | 3 | 245-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | секция | 112 | 3264,00 | | 365568,00 | | 365568,00 | | 365568,00 | |
| 4 | 4 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 14 | 814,00<br>789,00 | 0,00<br>0,00 | 11396,00<br>11046,00 | 0,00<br>0,00 | 350,00 | | 11396,00 | |
| 5 | 5 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 14 | 320,00 | | 4480,00 | | 4480,00 | | 4480,00 | |
| 6 | 6 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 14 | 1215,00<br>1201,00 | 2,00<br>1,00 | 17010,00<br>16814,00 | 28,00<br>14,00 | 168,00 | | 17010,00 | |
| 7 | 7 | 245-510-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15 | шт. | 14 | 5744,00 | | 80416,00 | | 80416,00 | | 80416,00 | |
| 8 | 8 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 8 | 1862,00<br>1811,00 | 8,00<br>1,00 | 14896,00<br>14488,00 | 64,00<br>8,00 | 344,00 | | 14896,00 | |
| 9 | 9 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 3807,00 | | 15228,00 | | 15228,00 | | 15228,00 | |
| 10 | 10 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5588,00 | | 22352,00 | | 22352,00 | | 22352,00 | |
| 11 | 11 | 6114-0103-0405<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм. | м | 65 | 4445,00<br>4420,00 | 5,00<br>0,00 | 288925,00<br>287300,00 | 325,00<br>0,00 | 1300,00 | | 288925,00 | |
| 12 | 12 | 241-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | м | 64,35 | 342,00 | | 22008,00 | | 22008,00 | | 22008,00 | |
| 13 | 13 | 6114-0103-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 36 | 4426,00<br>4406,00 | 5,00<br>0,00 | 159336,00<br>158616,00 | 180,00<br>0,00 | 540,00 | | 159336,00 | |
| 14 | 14 | 241-205-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | м | 35,64 | 535,00 | | 19067,00 | | 19067,00 | | 19067,00 | |
| 15 | 15 | 6114-0103-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 21 | 4419,00<br>4401,00 | 4,00<br>0,00 | 92799,00<br>92421,00 | 84,00<br>0,00 | 294,00 | | 92799,00 | |
| 16 | 16 | 241-205-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | | 20,79 | 1469,00 | | 30541,00 | | 30541,00 | | 30541,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 1308-0206-1907<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 108 | 1252,00<br>1121,00 | 78,00<br>24,00 | 135216,00<br>121068,00 | 8424,00<br>2592,00 | 5724,00 | | 135216,00 | |
| 18 | 19 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 110,16 | 65,00 | | 7160,00 | | 7160,00 | | 7160,00 | |
| 19 | 20 | 241-609-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм | шт. | 14 | 2247,00 | | 31458,00 | | 31458,00 | | 31458,00 | |
| 20 | 21 | 241-609-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм | шт. | 2 | 2540,00 | | 5080,00 | | 5080,00 | | 5080,00 | |
| 21 | 22 | 241-609-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм | шт. | 6 | 3384,00 | | 20304,00 | | 20304,00 | | 20304,00 | |
| 22 | 23 | 241-602-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 8 | 1229,00 | | 9832,00 | | 9832,00 | | 9832,00 | |
| 23 | 24 | 241-602-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 10 | 1638,00 | | 16380,00 | | 16380,00 | | 16380,00 | |
| 24 | 25 | 241-602-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | шт. | 2 | 2811,00 | | 5622,00 | | 5622,00 | | 5622,00 | |
| 25 | 26 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 22,4 | 1828,00<br>1760,00 | 54,00<br>15,00 | 40947,00<br>39424,00 | 1210,00<br>336,00 | 313,00 | | 40947,00 | |
| 26 | 27 | 261-305-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 22,4 | 1172,00 | | 26253,00 | | 26253,00 | | 26253,00 | |
| 27 | 28 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 1829,00<br>1760,00 | 54,00<br>15,00 | 9145,00<br>8800,00 | 270,00<br>75,00 | 75,00 | | 9145,00 | |
| 28 | 29 | 261-305-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 5 | 1952,00 | | 9760,00 | | 9760,00 | | 9760,00 | |
| 29 | 31 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 27,4 | 1993,00<br>1330,00 | 234,00<br>76,00 | 54608,00<br>36442,00 | 6411,00<br>2082,00 | 11755,00 | | 54608,00 | |
| 30 | 32 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор М больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 24,64 | 519,00 | | 12788,00 | | 12788,00 | | 12788,00 | |
| 31 | 33 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор М больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 5,5 | 577,00 | | 3174,00 | | 3174,00 | | 3174,00 | |
| 32 | 34 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27,4 | 708,00 | | 19399,00 | | 19399,00 | | 19399,00 | |
| 33 | 35 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1 | 270,00<br>192,00 | 4,00<br>0,00 | 270,00<br>192,00 | 4,00<br>0,00 | 74,00 | | 270,00 | |
| 34 | 36 | 6112-0305-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 1 | 602,00<br>565,00 | 4,00<br>1,00 | 602,00<br>565,00 | 4,00<br>1,00 | 33,00 | | 602,00 | |
| 35 | 37 | 236-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50 | кг | 0,273 | 759,00 | | 207,00 | | 207,00 | | 207,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | 1659681,00<br>843133,00 | 17762,00<br>5330,00 | 798786,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1659681,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1659681,00<br>843133,00 | 17762,00<br>5330,00 | 798786,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1659681,00 | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 121156,71 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 1780837,71 | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 89041,89 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 35616,75 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1905496,35 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | 1867386,43 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 224086,37 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2091472,80 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Рассченка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №9 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6119-0602-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 12105,00<br>10012,00 | 167,00<br>51,00 | 12105,00<br>10012,00 | 167,00<br>51,00 | 1926,00 | | 12105,00 | |
| 2 | 2 | 247-201-0843<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП | шт. | 1 | 140815,00 | | 140815,00 | | 140815,00 | | 140815,00 | |
| 3 | 3 | 6124-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 1 | 16871,00<br>11999,00 | 300,00<br>72,00 | 16871,00<br>11999,00 | 300,00<br>72,00 | 4572,00 | | 16871,00 | |
| 4 | 4 | 247-204-1834<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | шт. | 1 | 9123,00 | | 9123,00 | | 9123,00 | | 9123,00 | |
| 5 | 5 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5778,00<br>5506,00 | 232,00<br>72,00 | 5778,00<br>5506,00 | 232,00<br>72,00 | 40,00 | | 5778,00 | |
| 6 | 6 | 247-301-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 19519,00 | | 19519,00 | | 19519,00 | | 19519,00 | |
| 7 | 7 | 6124-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А | шт. | 20 | 8880,00<br>5999,00 | 34,00<br>0,00 | 177600,00<br>119980,00 | 680,00<br>0,00 | 56940,00 | | 177600,00 | |
| 8 | 8 | 247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 700,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | |
| 9 | 9 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 617,00 | | 1234,00 | | 1234,00 | | 1234,00 | |
| 10 | 10 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 2117,00 | | 6351,00 | | 6351,00 | | 6351,00 | |
| 11 | 11 | 247-204-3001<br>*РСНБ РК 2022* | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5329,00 | | 5329,00 | | 5329,00 | | 5329,00 | |
| 12 | 12 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 10 | 3982,00 | | 39820,00 | | 39820,00 | | 39820,00 | |
| 13 | 13 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 6548,00 | |
| 14 | 14 | 247-211-1401<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | шт. | 1 | 4501,00 | | 4501,00 | | 4501,00 | | 4501,00 | |
| 15 | 15 | 6124-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А | шт. | 1 | 8880,00<br>5999,00 | 34,00<br>0,00 | 8880,00<br>5999,00 | 34,00<br>0,00 | 2847,00 | | 8880,00 | |
| 16 | 16 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2180,00 | | 2180,00 | | 2180,00 | | 2180,00 | |
| 17 | 17 | 6124-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 1 | 16871,00<br>11999,00 | 300,00<br>72,00 | 16871,00<br>11999,00 | 300,00<br>72,00 | 4572,00 | | 16871,00 | |
| 18 | 18 | 247-204-8768<br>*СпрСЦ 07.2023* | Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В | | 1 | 226375,00 | | 226375,00 | | 226375,00 | | 226375,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 6119-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 280 | 455,00<br>435,00 | 2,00<br>0,00 | 127400,00<br>121800,00 | 560,00<br>0,00 | 5040,00 | | 127400,00 | |
| 20 | 20 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,1648 | 419775,00 | | 69179,00 | | 69179,00 | | 69179,00 | |
| 21 | 21 | 243-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,1236 | 554723,00 | | 68564,00 | | 68564,00 | | 68564,00 | |
| 22 | 22 | 6119-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 370 | 550,00<br>513,00 | 4,00<br>0,00 | 203500,00<br>189810,00 | 1480,00<br>0,00 | 12210,00 | | 203500,00 | |
| 23 | 23 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,36 | 609368,00 | | 219372,00 | | 219372,00 | | 219372,00 | |
| 24 | 24 | 243-142-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 | км | 0,01 | 560297,00 | | 5603,00 | | 5603,00 | | 5603,00 | |
| 25 | 25 | 6119-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 35 | 844,00<br>684,00 | 5,00<br>1,00 | 29540,00<br>23940,00 | 175,00<br>35,00 | 5425,00 | | 29540,00 | |
| 26 | 26 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,0357 | 1597805,00 | | 57042,00 | | 57042,00 | | 57042,00 | |
| 27 | 27 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 44 | 3358,00<br>3282,00 | 25,00<br>7,00 | 147752,00<br>144408,00 | 1100,00<br>308,00 | 2244,00 | | 147752,00 | |
| 28 | 28 | 247-102-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 15 | 73266,00 | | 1098990,00 | | 1098990,00 | | 1098990,00 | |
| 29 | 29 | 247-102-1706<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40 | шт. | 2 | 36745,00 | | 73490,00 | | 73490,00 | | 73490,00 | |
| 30 | 30 | 247-102-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10 | шт. | 11 | 8422,00 | | 92642,00 | | 92642,00 | | 92642,00 | |
| 31 | 31 | 247-102-2009<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44 | шт. | 16 | 46221,00 | | 739536,00 | | 739536,00 | | 739536,00 | |
| 32 | 32 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 8 | 3207,00<br>3142,00 | 49,00<br>15,00 | 25656,00<br>25136,00 | 392,00<br>120,00 | 128,00 | | 25656,00 | |
| 33 | 33 | 248-304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой (накладной) | шт. | 8 | 1763,00 | | 14104,00 | | 14104,00 | | 14104,00 | |
| 34 | 34 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 4 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 26192,00<br>26072,00 | 0,00<br>0,00 | 120,00 | | 26192,00 | |
| 35 | 35 | 245-712-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Датчик движения микроволновый | шт. | 2 | 2819,00 | | 5638,00 | | 5638,00 | | 5638,00 | |
| 36 | 36 | 247-216-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66 | шт. | 2 | 4939,00 | | 9878,00 | | 9878,00 | | 9878,00 | |
| 37 | 37 | 6124-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 6 | 15845,00<br>7821,00 | 4002,00<br>1314,00 | 95070,00<br>46926,00 | 24012,00<br>7884,00 | 24132,00 | | 95070,00 | |
| 38 | 38 | 247-103-2907<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт | шт. | 6 | 228822,00 | | 1372932,00 | | 1372932,00 | | 1372932,00 | |
| 39 | 39 | 247-306-0901<br>*СарСП 07.2023* | Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20° | шт. | 6 | 3908,00 | | 23448,00 | | 23448,00 | | 23448,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | 1308-0305-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 6822,00<br>6329,00 | 469,00<br>144,00 | 6822,00<br>6329,00 | 469,00<br>144,00 | 24,00 | | 6822,00 | |
| 41 | 41 | 247-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 18901,00 | | 18901,00 | | 18901,00 | | 18901,00 | |
| 42 | 42 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 51 | 1241,00<br>1193,00 | 1,00<br>0,00 | 63291,00<br>60843,00 | 51,00<br>0,00 | 2397,00 | | 63291,00 | |
| 43 | 43 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 7 | 1063,00<br>1047,00 | 1,00<br>0,00 | 7441,00<br>7329,00 | 7,00<br>0,00 | 105,00 | | 7441,00 | |
| 44 | 44 | 247-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 34,68 | 367,00 | | 12728,00 | | 12728,00 | | 12728,00 | |
| 45 | 45 | 261-107-0664<br>*РСНБ РК 2022* | Рамка | шт. | 15 | 17,00 | | 255,00 | | 255,00 | | 255,00 | |
| 46 | 46 | 247-214-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4,08 | 352,00 | | 1436,00 | | 1436,00 | | 1436,00 | |
| 47 | 47 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 8,16 | 478,00 | | 3900,00 | | 3900,00 | | 3900,00 | |
| 48 | 48 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5,1 | 537,00 | | 2739,00 | | 2739,00 | | 2739,00 | |
| 49 | 49 | 247-212-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | шт. | 3,06 | 434,00 | | 1328,00 | | 1328,00 | | 1328,00 | |
| 50 | 50 | 247-206-0601<br>*СпрСЦ 07.2023* | Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | шт. | 4,08 | 1150,00 | | 4692,00 | | 4692,00 | | 4692,00 | |
| 51 | 51 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 342,5 | 1468,00<br>1446,00 | 5,00<br>0,00 | 502790,00<br>495255,00 | 1713,00<br>0,00 | 5822,00 | | 502790,00 | |
| 52 | 52 | 6119-0301-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 342,5 | 899,00<br>890,00 | 3,00<br>0,00 | 307908,00<br>304825,00 | 1028,00<br>0,00 | 2055,00 | | 307908,00 | |
| 53 | 53 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 656,5 | 54,00 | | 35451,00 | | 35451,00 | | 35451,00 | |
| 54 | 54 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 35,35 | 78,00 | | 2757,00 | | 2757,00 | | 2757,00 | |
| 55 | 55 | 247-202-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм | шт. | 5 | 208,00 | | 1040,00 | | 1040,00 | | 1040,00 | |
| 56 | 56 | 247-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная, скрытого монтажа | шт. | 30 | 295,00 | | 8850,00 | | 8850,00 | | 8850,00 | |
| 57 | 57 | 247-202-0416<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50) | шт. | 6 | 468,00 | | 2808,00 | | 2808,00 | | 2808,00 | |
| 58 | 58 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 6037,00<br>6037,00 | 0,00<br>0,00 | 38033,00<br>38033,00 | 0,00<br>0,00 | | | 38033,00 | |
| 59 | 59 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1493,00<br>826,00 | 59,00<br>16,00 | 22395,00<br>12390,00 | 885,00<br>240,00 | 9120,00 | | 22395,00 | |
| 60 | 60 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 3744,00<br>3744,00 | 0,00<br>0,00 | 23587,00<br>23587,00 | 0,00<br>0,00 | | | 23587,00 | |
| 61 | 61 | 6125-0602-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец) | шт. | 1 | 2765,00<br>2750,00 | 0,00<br>0,00 | 2765,00<br>2750,00 | 0,00<br>0,00 | 15,00 | | 2765,00 | |
| 62 | 62 | 252-301-1450<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм | шт. | 1 | 42747,00 | | 42747,00 | | 42747,00 | | 42747,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | 63 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 15 | 1326,00<br>767,00 | 146,00<br>39,00 | 19890,00<br>11505,00 | 2190,00<br>585,00 | 6195,00 | | 19890,00 | |
| 64 | 64 | 252-301-1567<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni | шт. | 30 | 2582,00 | | 77460,00 | | 77460,00 | | 77460,00 | |
| 65 | 65 | 252-301-1818<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni | шт. | 19 | 6920,00 | | 131480,00 | | 131480,00 | | 131480,00 | |
| 66 | 66 | 252-301-1441<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, 3м HZ | шт. | 3 | 47776,00 | | 143328,00 | | 143328,00 | | 143328,00 | |
| 67 | 67 | 252-301-1479<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | шт. | 1 | 10700,00 | | 10700,00 | | 10700,00 | | 10700,00 | |
| 68 | 68 | 252-301-1484<br>*РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 20100,00 | | 20100,00 | | 20100,00 | | 20100,00 | |
| 69 | 69 | 252-301-1481<br>*РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROFI | шт. | 1 | 5841,00 | | 5841,00 | | 5841,00 | | 5841,00 | |
| 70 | 70 | 6124-0203-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 100 | 1457,00<br>1062,00 | 52,00<br>14,00 | 145700,00<br>106200,00 | 5200,00<br>1400,00 | 34300,00 | | 145700,00 | |
| 71 | 71 | 252-301-1580<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ | шт. | 150 | 3792,00 | | 568800,00 | | 568800,00 | | 568800,00 | |
| 72 | 72 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5) | шт. | 3 | 7591,00<br>4129,00 | 390,00<br>101,00 | 22773,00<br>12387,00 | 1170,00<br>303,00 | 9216,00 | | 22773,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **7468964,00**<br>**1831538,00** | **42145,00**<br>**11286,00** | **5595281,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **7468964,00** | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | **545234,37** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **8014198,37** | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | **400709,92** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | **160283,97** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **8575192,26** | |
| | | | **Тендерная скидка** | | **0,98** | | | | | | | **8403688,44** | |
| | | | **НДС** | % | **12,00** | | | **1008442,61** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9412131,06** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140310017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Расценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №10 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-06 система связи** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Стетема вызова посетителей** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0411-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 3 | 10877,00<br>10793,00 | 0,00<br>0,00 | 32631,00<br>32379,00 | 0,00<br>0,00 | 252,00 | | 32631,00 | |
| 2 | 2 | СТКП | Светозвуковое табло MP-740R2 | шт | 3 | 44642,86 | | 133929,00 | | 133929,00 | | 133929,00 | |
| 3 | 3 | СТКП | Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | шт | 3 | 23125,00 | | 69375,00 | | 69375,00 | | 69375,00 | |
| 4 | 4 | 6125-1001-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5855,00<br>5773,00 | 0,00<br>0,00 | 5855,00<br>5773,00 | 0,00<br>0,00 | 82,00 | | 5855,00 | |
| 5 | 5 | 248-306-0312<br>*СпрСЦ 07.2023* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | |
| 6 | 6 | СТКП | Аккумулятор, 12В-5А | шт | 1 | 12740,00 | | 12740,00 | | 12740,00 | | 12740,00 | |
| 7 | 7 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 60 | 307,00<br>271,00 | 34,00<br>8,00 | 18420,00<br>16260,00 | 2040,00<br>480,00 | 120,00 | | 18420,00 | |
| 8 | 8 | 243-802-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 | км | 0,06 | 72362,00 | | 4342,00 | | 4342,00 | | 4342,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Стетема вызова посетителей** | | | | | 292062,00<br>54412,00 | 2040,00<br>480,00 | 235610,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 292062,00 | |
| | | | **Раздел 2: Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4696,00<br>4605,00 | 91,00<br>30,00 | 4696,00<br>4605,00 | 91,00<br>30,00 | | | 4696,00 | |
| 10 | 10 | 248-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | 49477,00 | | 49477,00 | | 49477,00 | | 49477,00 | |
| 11 | 11 | 248-404-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | шт. | 1 | 23783,00 | | 23783,00 | | 23783,00 | | 23783,00 | |
| 12 | 12 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 3 | 16928,00<br>16918,00 | 10,00<br>0,00 | 50784,00<br>50754,00 | 30,00<br>0,00 | | | 50784,00 | |
| 13 | 13 | 248-402-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | шт. | 1 | 29886,00 | | 29886,00 | | 29886,00 | | 29886,00 | |
| 14 | 14 | 248-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2T22LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | шт. | 2 | 33917,00 | | 67834,00 | | 67834,00 | | 67834,00 | |
| 15 | 15 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109973,00 | | 109973,00 | | 109973,00 | | 109973,00 | |
| 16 | 16 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 6548,00 | |
| 17 | 17 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 07.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 18 | 6125-0702-0912<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | 14600,00<br>10793,00 | 3337,00<br>1009,00 | 14600,00<br>10793,00 | 3337,00<br>1009,00 | 470,00 | | 14600,00 | |
| 19 | 19 | 247-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 1 | 870,00 | | 870,00 | | 870,00 | | 870,00 | |
| 20 | 20 | 231-102-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор | шт. | 6 | 4520,00 | | 27120,00 | | 27120,00 | | 27120,00 | |
| 21 | 21 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 59 | 319,00<br>303,00 | 1,00<br>0,00 | 18821,00<br>17877,00 | 59,00<br>0,00 | 885,00 | | 18821,00 | |
| 22 | 22 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,06077 | 179638,00 | | 10917,00 | | 10917,00 | | 10917,00 | |
| 23 | 23 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 50 | 1161,00<br>1137,00 | 4,00<br>0,00 | 58050,00<br>56850,00 | 200,00<br>0,00 | 1000,00 | | 58050,00 | |
| 24 | 24 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 20,6 | 245,00 | | 5047,00 | | 5047,00 | | 5047,00 | |
| 25 | 25 | 243-907-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 30,9 | 96,00 | | 2966,00 | | 2966,00 | | 2966,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Видеонаблюдение** | | | | | 534935,00<br>147397,00 | 3717,00<br>1039,00 | 330258,00<br>53563,00 | 0,00<br>0,00 | 534935,00 | |
| | | | **Раздел 3: Структурированная кабельная система** | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 27980,00<br>26983,00 | 0,00<br>0,00 | 27980,00<br>26983,00 | 0,00<br>0,00 | 997,00 | | 27980,00 | |
| 27 | 27 | СТКП | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U | шт | 1 | 69553,57 | | 69554,00 | | 69554,00 | | 69554,00 | |
| 28 | 28 | 518-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC | шт. | 1 | 204767,00 | | 204767,00 | | 204767,00 | | 204767,00 | |
| 29 | 29 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 6548,00 | |
| 30 | 30 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 07.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | |
| 31 | 31 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1241,00<br>1193,00 | 1,00<br>0,00 | 3723,00<br>3579,00 | 3,00<br>0,00 | 141,00 | | 3723,00 | |
| 32 | 32 | 247-214-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 3 | 504,00 | | 1512,00 | | 1512,00 | | 1512,00 | |
| 33 | 33 | 6125-0702-0912<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 3 | 14600,00<br>10793,00 | 3337,00<br>1009,00 | 43800,00<br>32379,00 | 10011,00<br>3027,00 | 1410,00 | | 43800,00 | |
| 34 | 34 | 247-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт. | 3 | 75,00 | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| 35 | 35 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 7 | 62,00 | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | |
| 36 | 36 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 307,00<br>271,00 | 34,00<br>8,00 | 15350,00<br>13550,00 | 1700,00<br>400,00 | 100,00 | | 15350,00 | |
| 37 | 37 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,05 | 179638,00 | | 8982,00 | | 8982,00 | | 8982,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система** | | | | | 436438,00<br>83009,00 | 11714,00<br>3427,00 | 83385,00<br>258330,00 | 0,00<br>0,00 | 436438,00 | |
| | | | **Раздел 4: Телефонизация** | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 6125-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 16171,00<br>12897,00 | 1165,00<br>267,00 | 16171,00<br>12897,00 | 1165,00<br>267,00 | 2109,00 | | 16171,00 | |
| 39 | 39 | 248-404-0420<br>*СпрСЦ 07.2023* | Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов | | 1 | 29782,00 | | 29782,00 | | 29782,00 | | 29782,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 6548,00 | |
| 41 | 41 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 07.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | |
| 42 | 42 | 243-304-0301<br>*СпрСЦ 07.2023* | Кабель питания | шт. | 1 | 10918,00 | | 10918,00 | | 10918,00 | | 10918,00 | |
| 43 | 43 | 6125-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 2 | 4150,00<br>3886,00 | 0,00<br>0,00 | 8300,00<br>7772,00 | 0,00<br>0,00 | 528,00 | | 8300,00 | |
| 44 | 44 | 248-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 2 | 7221,00 | | 14442,00 | | 14442,00 | | 14442,00 | |
| 45 | 45 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1241,00<br>1193,00 | 1,00<br>0,00 | 3723,00<br>3579,00 | 3,00<br>0,00 | 141,00 | | 3723,00 | |
| 46 | 46 | 247-214-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | шт. | 3 | 457,00 | | 1371,00 | | 1371,00 | | 1371,00 | |
| 47 | 47 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 6 | 62,00 | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 | |
| 48 | 48 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 307,00<br>271,00 | 34,00<br>8,00 | 15350,00<br>13550,00 | 1700,00<br>400,00 | 100,00 | | 15350,00 | |
| 49 | 49 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,05 | 179638,00 | | 8982,00 | | 8982,00 | | 8982,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Телефонизация** | | | | | 169522,00<br>44316,00 | 2868,00<br>667,00 | 68775,00<br>53563,00 | 0,00<br>0,00 | 169522,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1432957,00<br>329134,00 | 20339,00<br>5613,00 | 718028,00<br>365456,00 | 0,00<br>0,00 | 1432957,00 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | 365456,00 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 77927,57 | | | | 1510884,57 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 57271,43 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 30217,69 | | | | 1598373,69 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1566406,22 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 187968,75 | | | | 1754374,97 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винеславский К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №11 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-07 автоматическая пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 17279,00<br>17194,00 | 13,00<br>3,00 | 17279,00<br>17194,00 | 13,00<br>3,00 | 72,00 | | 17279,00 | |
| 2 | 2 | 248-303-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 55708,00 | | 55708,00 | | 55708,00 | | 55708,00 | |
| 3 | 3 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 17 | 3046,00<br>3020,00 | 11,00<br>3,00 | 51782,00<br>51340,00 | 187,00<br>51,00 | 255,00 | | 51782,00 | |
| 4 | 4 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 16 | 2696,00 | | 43136,00 | | 43136,00 | | 43136,00 | |
| 5 | 5 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1 | шт. | 2 | 2260,00 | | 4520,00 | | 4520,00 | | 4520,00 | |
| 6 | 6 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 2277,00 | | 4554,00 | | 4554,00 | | 4554,00 | |
| 7 | 7 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 6548,00<br>6518,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 6548,00 | |
| 8 | 8 | 248-306-0312<br>*СпрСЦ 07.2023* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | |
| 9 | 9 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 10 | 3207,00<br>3142,00 | 49,00<br>15,00 | 32070,00<br>31420,00 | 490,00<br>150,00 | 160,00 | | 32070,00 | |
| 10 | 10 | 248-304-0117<br>*СпрСЦ 07.2023* | Оповещатель световой Янтарь С "Выход" | шт. | 2 | 1145,00 | | 2290,00 | | 2290,00 | | 2290,00 | |
| 11 | 11 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 1 | 3196,00 | | 3196,00 | | 3196,00 | | 3196,00 | |
| 12 | 12 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | шт. | 7 | 1744,00 | | 12208,00 | | 12208,00 | | 12208,00 | |
| 13 | 13 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 128 | 398,00<br>379,00 | 2,00<br>0,00 | 50944,00<br>48512,00 | 256,00<br>0,00 | 2176,00 | | 50944,00 | |
| 14 | 14 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,06489 | 98588,00 | | 6397,00 | | 6397,00 | | 6397,00 | |
| 15 | 15 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,06695 | 67796,00 | | 4539,00 | | 4539,00 | | 4539,00 | |
| 16 | 16 | 6119-0301-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 150 | 899,00<br>890,00 | 3,00<br>0,00 | 134850,00<br>133500,00 | 450,00<br>0,00 | 900,00 | | 134850,00 | |
| 17 | 17 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 151,5 | 45,00 | | 6818,00 | | 6818,00 | | 6818,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 451609,00 | 1396,00 | 161729,00 | 0,00 | 451609,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 288484,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 32967,46 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 484576,46 | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 24228,82 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 9691,53 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 518496,81 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | 508126,87 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 60975,22 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 569102,10 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Акжар, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 127 от 01.12.2023 Доп.соглашение № 127/2 от 06.02.2024**

# Акт выполненных работ №12 от 02.08.2024 г.

за **Август 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта) | $м^3$ | 255,87 | 97,00<br>0,00 | 97,00<br>24,00 | 24819,00<br>0,00 | 24820,00<br>6141,00 | | | 24819,00 | |
| 2 | 2 | 6101-0104-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 | $м^3$ | 255,87 | 84,00<br>0,00 | 84,00<br>21,00 | 21493,00<br>0,00 | 21493,00<br>5373,00 | | | 21493,00 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта) | $м^3$ | 255,87 | 56,00<br>0,00 | 56,00<br>14,00 | 14329,00<br>0,00 | 14329,00<br>3582,00 | | | 14329,00 | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | $м^3$ | 255,87 | 28,00<br>0,00 | 28,00<br>7,00 | 7164,00<br>0,00 | 7164,00<br>1791,00 | | | 7164,00 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 255,87 | 271,00<br>0,00 | 271,00<br>67,00 | 69341,00<br>0,00 | 69340,00<br>17143,00 | | | 69341,00 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 255,87 | 19,00<br>0,00 | 19,00<br>5,00 | 4862,00<br>0,00 | 4861,00<br>1279,00 | | | 4862,00 | |
| 7 | 7 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка) | $м^3$ | 155,94 | 120,00<br>0,00 | 120,00<br>30,00 | 18713,00<br>0,00 | 18713,00<br>4678,00 | | | 18713,00 | |
| 8 | 8 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | $м^3$ | 155,94 | 95,00<br>0,00 | 95,00<br>23,00 | 14814,00<br>0,00 | 14815,00<br>3587,00 | | | 14814,00 | |
| 9 | 9 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(устройство насыпи) | $м^3$ | 151,86 | 67,00<br>0,00 | 67,00<br>17,00 | 10175,00<br>0,00 | 10175,00<br>2582,00 | | | 10175,00 | |
| 10 | 10 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 | $м^3$ | 151,86 | 30,00<br>0,00 | 30,00<br>7,00 | 4556,00<br>0,00 | 4556,00<br>1063,00 | | | 4556,00 | |
| 11 | 11 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 151,86 | 271,00<br>0,00 | 271,00<br>67,00 | 41154,00<br>0,00 | 41154,00<br>10175,00 | | | 41154,00 | |
| 12 | 12 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 151,86 | 19,00<br>0,00 | 19,00<br>5,00 | 2885,00<br>0,00 | 2885,00<br>759,00 | | | 2885,00 | |
| 13 | 13 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 4,08 | 607,00<br>0,00 | 607,00<br>129,00 | 2477,00<br>0,00 | 2476,00<br>526,00 | | | 2477,00 | |
| 14 | 14 | 412-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(отвоз лишнего грунта) | т*км | 13,464 | 162,00 | | 2181,00 | | | | 2181,00 | |
| 15 | 15 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 4,08 | 80,00<br>15,00 | 65,00<br>16,00 | 326,00<br>61,00 | 265,00<br>65,00 | | | 326,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Вертикальная планировка** | | | | | 239289,00 | 237046,00 | 0,00 | 0,00 | 239289,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 61,00 | 58744,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 2: Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 16 | 25 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 0,93024 | 10000,00<br>664,00 | 2800,00<br>548,00 | 9302,00<br>618,00 | 2605,00<br>510,00 | 6079,00 | | 9302,00 | |
| 17 | 26 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 77,52 | 3844,00<br>3572,00 | 93,00<br>28,00 | 297987,00<br>276901,00 | 7210,00<br>2171,00 | 13876,00 | | 297987,00 | |
| 18 | 27 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м³ | 4,2636 | 32915,00 | | 140336,00 | | 140336,00 | | 140336,00 | |
| 19 | 28 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м³ | 3,33336 | 56397,00 | | 187992,00 | | 187992,00 | | 187992,00 | |
| 20 | 29 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см) | м² | 148,61 | 857,00<br>158,00 | 698,00<br>165,00 | 127359,00<br>23480,00 | 103730,00<br>24521,00 | 149,00 | | 127359,00 | |
| 21 | 30 | 211-201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 30,31644 | 6157,00 | | 186658,00 | | 186658,00 | | 186658,00 | |
| 22 | 31 | 7101-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 | м² | -148,61 | 491,00<br>0,00 | 140,00<br>34,00 | 72968,00<br>0,00 | 20806,00<br>5053,00 | 52162,00 | | -72968,00 | |
| 23 | 32 | 211-201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 9,36243 | -6157,00 | | -57644,00 | | -57644,00 | | -57644,00 | |
| 24 | 33 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | м² | 148,61 | 3976,00<br>3700,00 | 276,00<br>68,00 | 590873,00<br>549857,00 | 41016,00<br>10105,00 | | | 590873,00 | |
| 25 | 34 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | м³ | 8,545075 | 4582,00 | | 39154,00 | | 39154,00 | | 39154,00 | |
| 26 | 35 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м² | 146,23224 | 3559,00 | | 520441,00 | | 520441,00 | | 520441,00 | |
| 27 | 36 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 0,62556 | 10000,00<br>664,00 | 2800,00<br>548,00 | 6256,00<br>415,00 | 1752,00<br>343,00 | 4089,00 | | 6256,00 | |
| 28 | 37 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 52,13 | 3844,00<br>3572,00 | 93,00<br>28,00 | 200388,00<br>186208,00 | 4848,00<br>1460,00 | 9332,00 | | 200388,00 | |
| 29 | 38 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м³ | 1,66816 | 32915,00 | | 54907,00 | | 54907,00 | | 54907,00 | |
| 30 | 39 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м³ | 0,83408 | 99014,00 | | 82586,00 | | 82586,00 | | 82586,00 | |
| 31 | 40 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м² | 0,72 | 4169,00<br>3312,00 | 285,00<br>96,00 | 3002,00<br>2385,00 | 205,00<br>69,00 | 412,00 | | 3002,00 | |
| 32 | 41 | 251-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м² | 0,7344 | 8906,00 | | 6541,00 | | 6541,00 | | 6541,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Покрытия** | | | | | 2323170,00<br>1039864,00 | 140560,00<br>34126,00 | 1142746,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2323170,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 2562459,00<br>1039925,00 | 377606,00<br>92870,00 | 1142746,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2562459,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 187059,51 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 2749518,51 | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 137475,93 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 54990,37 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2941984,80 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | 0,98 | | | | | | | 2883145,12 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 345977,41 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 3229122,53 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "TT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винергев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)