Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	08.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)	39 403 262,91	35 181 484,74							4 221 778,17	39 403 262,91

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сабралин С.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Шортаев Б.Б.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченно ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Койшыбаев С.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт
выполненных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	183,08		204,64	194,23	37465	35560	23	7809	48895
						10,28	48,96	1882	8963		3622	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	302,082		322,00	--	97270	--		--	105052
						--	--	--	--		7782	
3	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	785,16		145,22	138,21	114023	108518	--	21537	146405
						7,01	31,09	5505	24408		10845	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,96		1939,25	--	98824	--	--	71153	183575
						1939,25	--	98824	--		13598	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	142,2		3300,10	183,78	469274	26134	269667	179410	700579
						1219,92	54,50	173473	7750		51895	
6	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (природного песка) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	238,896		322,00	--	76925	--		--	83078
						--	--	--	--		6154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					893781	170212	269690	279909	1267584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							279684	41121	--	93896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				893781				
	Материалы		Тенге				269690				
	Всего заработная плата		Тенге					320804			
	Транспортные расходы		Тенге				174195				
		Накладные расходы	Тенге				279909				
		Сметная прибыль	Тенге				93895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					320804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					320804			
		РАЗДЕЛ 2. Разгрузочные плиты									
7	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	33,512	5473,53	3215,83	183429	107769	10989	109366	316219
		НР - 108%; СП - 88%			1929,79	1091,96	64671	36594		23424	
8	ТОО"AKAI concrete construction"	**Плита перекрытия теплотрассы П21-8 с доставкой до г. Петропавловск**	шт	71	180303,57	--	12801554	--	12801554	--	13825678
		СП - 8%			--	--	--	--		1024124	
9	ТОО"AKAI concrete construction"	**Плита перекрытия теплотрассы П21д-8 с доставкой до г. Петропавловск**	шт	18	45142,86	--	812571	--	812571	--	877577
		СП - 8%			--	--	--	--		65006	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	500,90288	923,24	22,99	462456	11515	288033	152955	664644
		НР - 93%; СП - 8%			325,23	3,11	162908	1560		49233	
11	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	222	3188,67	97,82	707885	21716	342275	244055	1028095
		НР - 69%; СП - 8%			1549,07	44,18	343894	9809		76155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14967895	141000	14255422	506376	16712213
							571474	47962	--	1237942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14967895				
	Материалы		Тенге				641296				
	Всего заработная плата		Тенге					619436			
	Местные материалы		Тенге				13614125				
		Накладные расходы	Тенге				506376				
		Сметная прибыль	Тенге				1237942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16712213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					619436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16712213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					619436			
		РАЗДЕЛ 3. Смотровой колодец (10 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3404,00	--	34040	--	34040	--	36763
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
13	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	12280,00	--	245600	--	245600	--	265248
		СП - 8%			--	--	--	--		19648	
14	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	8476,00	--	84760	--	84760	--	91541
		СП - 8%			--	--	--	--		6781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				364400	--	364400	--	393552
							--	--	--	29152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				364400				
	Местные материалы		Тенге				364400				
		Сметная прибыль	Тенге				29152				
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ		Тенге				393552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				393552				
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы									
15	1312-1001-0606 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	31906,95	482,82	63814	966	679	37923	109876
		НР - 61%; СП - 8%			31084,50	--	62169	--		8139	
16	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,036	1375713,79	519703,33	49526	18709	622	35146	91446
		НР - 99%; СП - 8%			838747,92	147396,95	30195	5306		6774	
17	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	91,58	15594,00	--	1428099	--	1428099	--	1542346
		СП - 8%			--	--	--	--		114248	
18	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51547,00	--	103094	--	103094	--	111342
		СП - 8%			--	--	--	--		8248	
19	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	160,36	12890,00	--	2067040	--	2067040	--	2232404
		СП - 8%			--	--	--	--		165363	
20	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	40461,00	--	242766	--	242766	--	262187
		СП - 8%			--	--	--	--		19421	
21	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,048	1061687,76	377003,77	50961	18096	466	37274	95294
		НР - 99%; СП - 8%			674971,62	109423,58	32399	5252		7059	
22	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	155,88	8716,00	--	1358650	--	1358650	--	1467342
		СП - 8%			--	--	--	--		108692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	33436,00	--	534976	--	534976	--	577774
		СП - 8%			--	--	--	--		42798	
24	2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	33014,00	--	264112	--	264112	--	285241
		СП - 8%			--	--	--	--		21129	
25	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	72	7730,00	--	556560	--	556560	--	601085
		СП - 8%			--	--	--	--		44525	
26	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	40	11435,00	--	457400	--	457400	--	493992
		СП - 8%			--	--	--	--		36592	
27	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	28	13068,00	--	365904	--	365904	--	395176
		СП - 8%			--	--	--	--		29272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7542902	37771	7380368	110343	8265505
							124763	10559	--	612260	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63814				
	Материалы		Тенге				679				
	Всего заработная плата		Тенге					62169			
		Накладные расходы	Тенге				37923				
		Сметная прибыль	Тенге				8139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					62169			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100487				
	Материалы		Тенге				1088				
	Всего заработная плата		Тенге					73152			
		Накладные расходы	Тенге				72421				
		Сметная прибыль	Тенге				13833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					73152			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7378601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7378601				
		Сметная прибыль	Тенге				590288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7968889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8265505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					135321			
		РАЗДЕЛ 5. Узел трубопроводов: УТ2, УТ3, УТ4, УТ5, УТ6									
		Запорная арматура									
28	2304-0908-1107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	559178,00	--	2236712	--	2236712	--	2415649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		178937	
29	2304-0908-1106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	6	390883,00	--	2345298	--	2345298	--	2532922
		СП - 8%			--	--	--	--		187624	
30	2304-0908-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	234415,00	--	937660	--	937660	--	1012673
		СП - 8%			--	--	--	--		75013	
		Фасонные изделия									
31	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Прим. 159-133, 159-108, 159-45)	шт.	6	51988,00	--	311928	--	311928	--	336882
		СП - 8%			--	--	--	--		24954	
32	2302-0201-3136 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Прим. 133-108)	шт.	4	42329,00	--	169316	--	169316	--	182861
		СП - 8%			--	--	--	--		13545	
33	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Прим. 108-45)	шт.	2	33155,00	--	66310	--	66310	--	71615
		СП - 8%			--	--	--	--		5305	
34	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3	12890,00	--	38670	--	38670	--	41764
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
35	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6	5448,00	--	32688	--	32688	--	35303
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6138582	--	6138582	--	6629669
							--	--	--	491087	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6138582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6138582				
		Сметная прибыль	Тенге				491087				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6629669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6629669				
		РАЗДЕЛ 6.Наружная канализация КЗН									
		Трубы									
36	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	204	1646,00	--	335784	--	335784	--	362647
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
		Колодцы									
37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9697,00	--	19394	--	19394	--	20946
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	19868,00	--	198680	--	198680	--	214574
		СП - 8%			--	--	--	--		15894	
39	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29457,00	--	29457	--	29457	--	31814
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12280,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	14173,00	--	155903	--	155903	--	168375
		СП - 8%			--	--	--	--		12472	
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	17868,00	--	196548	--	196548	--	212272
		СП - 8%			--	--	--	--		15724	
43	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20097,00	--	40194	--	40194	--	43410
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	26391,00	--	26391	--	26391	--	28502
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
45	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	8715,00	--	104580	--	104580	--	112946
		СП - 8%			--	--	--	--		8366	
46	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	19756,00	--	197560	--	197560	--	213365
		СП - 8%			--	--	--	--		15805	
47	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28875,00	--	28875	--	28875	--	31185
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3404,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
49	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3045,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1370824	--	1370824	--	1480491
							--	--	--	109667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1035040				
	Местные материалы		Тенге				1035040				
		Сметная прибыль	Тенге				82803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117843				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				335784				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335784				
		Сметная прибыль	Тенге				26863				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				362647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1480490				

РАЗДЕЛ 7.Наружная канализация К2

Трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2301-0503-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	204	4366,00	--	890664	--	890664	--	961917
		СП - 8%			--	--	--	--		71253	
		Колодцы									
51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	19868,00	--	238416	--	238416	--	257489
		СП - 8%			--	--	--	--		19073	
52	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6425,00	--	12850	--	12850	--	13878
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
53	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8274,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
54	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	14173,00	--	99211	--	99211	--	107148
		СП - 8%			--	--	--	--		7937	
55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	17868,00	--	285888	--	285888	--	308759
		СП - 8%			--	--	--	--		22871	
56	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	8715,00	--	113295	--	113295	--	122359
		СП - 8%			--	--	--	--		9064	
57	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	19756,00	--	237072	--	237072	--	256038
		СП - 8%			--	--	--	--		18966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1885670	--	1885670	--	2036524
							--	--	--	150854	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				995006				
		Местные материалы	Тенге				995006				
		Сметная прибыль	Тенге				79600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1074606				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				890664				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				890664				
		Сметная прибыль	Тенге				71253				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				961917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2036524				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36785538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				975920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					348983			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31664956		
		- Перевозка грузов	Тенге				174195				
		- Накладные расходы	Тенге							896628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2724858	

ВСЕГО:	**Тенге**		**36 785 538,00**
Стоимость строительства в текущих ценах, К=0,95639445971	Тенге		35 181 484,74
Итого	**Тенге**		**35 181 484,74**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге		4 221 778,17
Всего по сметному расчету	**Тенге**		**39 403 262,91**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сабралин С.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Шортаев Б.Б.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор:
Прудникова О.Е.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Койшыбаев С.

М.П.