ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопроводи наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт
выполненных работ за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 /техногенный грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,654925	177,93 8,94	168,90 42,57	7412 372	7035 1773	5	1545 717	9673
2	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 /техногенный грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	576,849128	142,36 7,15	135,12 34,06	82121 4126	77944 19645	51	17115 7939	107175
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	865,905674	322,00 --	--	278822 --	--		-- 22306	301127
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	618,504052	21,23 3,15	17,96 7,09	13131 1949	11108 4387	74	4562 1415	19108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	111,973244	269,71 13,02	256,69 57,74	30201 1458	28743 6465	–	5705 2872	38778
6	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,46309	6769,98 6769,98	– –	23445 23445	– –	–	16880 3226	43552
7	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	774,715694	215,77 10,42	205,35 46,19	167162 8071	159091 35783	–	31575 15899	214636
8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,960279	6055,56 6055,56	– –	145093 145093	– –	–	104467 19965	269525
9	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	239,286	605,93 294,84	26,46 11,43	144989 70551	6331 2736	68107	52767 15820	213577
10	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под песчаное основание/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,874	4513,32 4513,32	– –	94211 94211	– –	–	67832 12963	175006
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	20,874	3117,01 1060,80	159,81 47,39	65064 22143	3336 989	39585	22901 7037	95003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	85,44	35,46 -- 162,72 85,75	35,46 13,05 76,97 35,54	3030 -- 13903 7327	3030 1115 6576 3037	--	803 307 7462 1709	4139 23073
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	85,44	800,93 800,93 1724,00 --	-- -- -- --	17108 17108 202536 --	-- -- -- --	-- 202536	12318 2354 -- 16203	31779 218738
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,36	161,79 8,13 322,00 --	153,55 38,70 -- --	73031 3669 254358 --	69309 17469 -- --	53	15219 7060 -- 20349	95310 274707
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	117,48	15,58 -- 194,05 102,43	15,58 6,15 91,63 42,31	14244 -- 177384 93629	14244 5625 83756 38678	--	4050 1463 95261 21812	19757 294457
16	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	451,389339	879,66 879,66	-- --	110678 110678	-- --	--	79688 15229	205596
17	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	789,931344	35,46 -- 162,72 85,75	35,46 13,05 76,97 35,54	6323 -- 29011 15289	6323 2327 13722 6337	--	1675 640 15570 3566	8638 48147
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	914,112307	879,66 879,66	-- --	129557 129557	-- --	--	93281 17827	240666
19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	914,112307							
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мягким грунтом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125,819199							
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,28901							
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	178,28901							
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	147,28113							
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1374	7478165,05	197583,87	1027500	27148	950563	57162	1171435
		НР - 99%; СП - 8%			362362,00	57865,21	49789	7951		86773	
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	2025315,90	107542,46	101266	5377	83386	13913	124393
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	12503	1550		9214	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1446,67	931,24	28933	18625	--	15294	47765
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	10309	5140		3538	
27	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	5816,00	--	69792	--	69792	--	75375
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
28	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
29	2302-0303-1712 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	11418,00	--	45672	--	45672	--	49326
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
30	2302-0303-1012 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6081,00	--	24324	--	24324	--	26270
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
31	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
32	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	66727,00	--	40036	--	40036	--	43239
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
33	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	12488,00	--	44957	--	44957	--	48553
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
34	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7393,00	--	8872	--	8872	--	9581
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		Фасонные части									
35	2302-0803-0210 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 /200x100/ГОСТ 5525-88	шт.	3	239993,00	--	719979	--	719979	--	777577
		СП - 8%			--	--	--	--		57598	
		Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,228	46373,15	9458,39	288812	58907	118317	134112	456758
		НР - 99%; СП - 8%			17917,10	3834,17	111588	23879		33834	
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19868,00	--	79472	--	79472	--	85830
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
38	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14173,00	--	85038	--	85038	--	91841
		СП - 8%			--	--	--	--		6803	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17868,00	--	107208	--	107208	--	115785
		СП - 8%			--	--	--	--		8577	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19846,00	--	59538	--	59538	--	64301
		СП - 8%			--	--	--	--		4763	
41	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19756,00	--	19756	--	19756	--	21336
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3404,00	--	13616	--	13616	--	14705
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
43	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3045,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		Демонтажные работы									
44	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,62	21900,39	7566,71	57379	19825	--	45135	110715
		НР - 99%; СП - 8%			14333,68	3067,34	37554	8036		8201	
45	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,55	97,00	--	635	--		--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км - мусор** *СП - 8%*	т	6,55	322,00 --	-- --	2109 --	-- --		-- 169	2278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4933031	620428	2806262	916292	6317267
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				970418	192922	--	467945	
		Материалы	Тенге				3969300				
		Всего заработная плата	Тенге				1260141				
		Местные материалы	Тенге					1163340			
		Транспортные расходы	Тенге				582389				
		Накладные расходы	Тенге				535924				
		Сметная прибыль	Тенге				916291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				390847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5276438				
		Сметная заработная плата	Тенге								1056
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1163340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				963732				
		Сметная прибыль	Тенге				963732				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1040830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6317269				
		Сметная заработная плата	Тенге					1163340			1056
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация К1									
		Земляные работы									
47	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 /техногенный грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,305887	177,93 8,94	168,90 42,57	1656 83	1572 396	1	345 160	2161
48	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 /техногенный грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	773,43174	142,36 7,15	135,12 34,06	110107 5532	104506 26340	69	22948 10644	143699
49	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	1095,832679	322,00 --	-- --	352858 --	-- --		-- 28229	381087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	782,737628	21,23	17,96	16617	14058	93	5773	24182
		НР - 72%; СП - 8%			3,15	7,09	2466	5552		1791	
51	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	36,06959	269,71	256,69	9728	9259	--	1838	12491
		НР - 72%; СП - 8%			13,02	57,74	470	2082		925	
52	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,115554	6769,98	--	7552	--	--	5438	14029
		НР - 72%; СП - 8%			6769,98	--	7552	--		1039	
53	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	829,62928	215,77	205,35	179011	170367	--	33813	229849
		НР - 72%; СП - 8%			10,42	46,19	8643	38319		17026	
54	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,658637	6055,56	--	155377	--	--	111872	288629
		НР - 72%; СП - 8%			6055,56	--	155377	--		21380	
55	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	44,838	605,93	26,46	27168	1186	12762	9888	40020
		НР - 72%; СП - 8%			294,84	11,43	13220	513		2964	
56	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под песчаное основание/	м3 грунта	31,311	4513,32	--	141317	--	--	101748	262510
		НР - 72%; СП - 8%			4513,32	--	141317	--		19445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	31,311	3117,01 1060,80	159,81 47,39	97597 33215	5004 1484	59378	34352 10556	142504
58	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	762,902832	161,79 8,13	153,55 38,70	123432 6201	117140 29524	91	25722 11932	161086
59	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	1335,079956	322,00 --	-- --	429896 --	-- --		-- 34392	464287
60	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	892,473062	15,58 --	15,58 6,15	13907 --	13907 5492	--	3954 1429	19289
61	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	892,473062	194,05 102,43	91,63 42,31	173185 91412	81773 37763	--	93006 21295	287487
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мягким грунтом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	142,196512	879,66 879,66	-- --	125085 125085	-- --	--	90061 17212	232357
63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	431,827653	35,46 --	35,46 13,05	15314 --	15314 5635	--	4057 1550	20921
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	431,827653	162,72 85,75	76,97 35,54	70266 37030	33236 15348	--	37712 8638	116616
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	188,878667	879,66 879,66	-- --	166149 166149	-- --	--	119627 22862	308638
		Трубы									
66	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2115	3149415,20 48375,90	5226,90 2572,60	666101 10232	1105 544	654764	10668 54142	730911
67	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	210,8655	1101,00 --	-- --	232163 --	-- --	232163	-- 18573	250736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	32	431,00	--	13792	--	13792	--	14895
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
69	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN150 ГОСТ 9833-73	шт.	32	365,00	--	11680	--	11680	--	12614
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
70	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00675	7478165,05	197583,87	50478	1334	46698	2808	57549
		НР - 99%; СП - 8%			362362,00	57865,21	2446	391		4263	
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	1450625,90	107542,46	23210	1721	17488	4452	29875
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	4001	496		2213	
		Колодцы									
72	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,0121	48834,46	7612,52	1123783	175180	628868	387054	1631705
		НР - 99%; СП - 8%			13894,20	3095,29	319735	71229		120867	
73	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9697,00	--	67879	--	67879	--	73309
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
74	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	19868,00	--	258284	--	258284	--	278947
		СП - 8%			--	--	--	--		20663	
75	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12280,00	--	85960	--	85960	--	92837
		СП - 8%			--	--	--	--		6877	
76	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	14173,00	--	240941	--	240941	--	260216
		СП - 8%			--	--	--	--		19275	
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17868,00	--	268020	--	268020	--	289462
		СП - 8%			--	--	--	--		21442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**20**	**8715,00**	**--**	**174300**	**--**	**174300**	**--**	**188244**
					--	**--**	**--**	**--**		**13944**	
79	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**13**	**19756,00**	**--**	**256828**	**--**	**256828**	**--**	**277374**
					--	**--**	**--**	**--**		**20546**	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**6**	**3404,00**	**--**	**20424**	**--**	**20424**	**--**	**22058**
					--	**--**	**--**	**--**		**1634**	
81	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**26592,00**	**--**	**53184**	**--**	**53184**	**--**	**57439**
					--	**--**	**--**	**--**		**4255**	
82	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**3045,00**	**--**	**9135**	**--**	**9135**	**--**	**9866**
					--	**--**	**--**	**--**		**731**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5772383**	**746661**	**3112802**	**1107136**	**7429879**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1130166**	**241109**	**--**	**550361**	
		Материалы	Тенге				**5514749**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1420213**				
		Местные материалы	Тенге					**1371275**			
		Транспортные расходы	Тенге				**1434955**				
		Накладные расходы	Тенге				**782754**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1107136**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**529751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7151635**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1230**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1371275**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**257635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257635**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20611**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**278246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7429881**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1230**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1371275**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**13747146**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2100584**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1367089**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**434031**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5919064**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1318678**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2023428**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1018306**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО:									
		Итого с коэффициентом понижения к=0,95639445971	**Тенге**		**13 747 146,00**						
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге		13 147 694,27						
		Всего по сметному расчету	Тенге		1 577 723,31						
			Тенге		**14 725 417,58**						

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сабралин С.А.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Готика"

Авторский надзор:
Прудовикова О.Б.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	08.06.2021				
		4	18.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)	54 128 680,49	13 147 694,27							1 577 723,31	14 725 417,58

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сабралин С.А._____

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А._____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Готика"

Авторский надзор
Прудовикова О.Б._____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н._____

М.П.