Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7-1-1 Благоустройство территории работы													
			Раздел: Устройство покрытий										
1	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	а в плотном теле	323,3348	3089,27	1046,89	998869	338496	613673	132106	1221454	
						144,43	233,88	46700	75621		90478		
2	12	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	2700	789,96	206,1	2132884	556478	1483742	275707	2601279	
						34,32	60,23	92664	162620		192687		
3	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808078	161248,35	1806,41	130301	1460	128841	820	141610	
						0	939,02	0	759		10490		
4	14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2700	1874,4	126,52	5060885	341607	4596443	223411	5707039	
						45,49	31,12	122835	84027		422744		
5	15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2700	846,65	0,08	2285945	220	2284409	1421	2470356	
						0,49	0	1316	0		182989		
6	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808078	161248,35	1806,41	130301	1460	128841	820	141610	
						0	939,02	0	759		10490		
7	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2163	1822,28	126,76	3941592	274171	3569017	179207	4450464	
						45,49	31,22	98404	67528		329664		
8	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	385,32	2274,97	31,87	876592	12280	564967	328430	1301424	
						776,87	12,35	299345	4757		96402		
9	19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,552575	55871		813067		813067		878112	
											65045		
10	21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	594	884,41	145,62	525339	86497	278189	201079	784531	
						270,46	42,98	160653	25531		58113		
11	22	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	594	152,69	13,7	-90697	-8137	-71850	-14173	-113259	
						18,03	4,06	-10710	-2413		-8390		
12	23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	594	644,27	145,62	382694	86497	135544	201079	630474	
						270,46	42,98	160653	25531		46702		
13	24	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	594	177,24	27,4	-105281	-16273	-67588	-28346	-144317	
						36,06	8,12	-21420	-4826		-10690		
14	25	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	594	1295,86	129,22	769742	76755	4864	668231	1553011	
						1158,46	38,32	688123	22761		115038		
			Итого по разделу "Устройство покрытий"					17852234	1751513	14462159	2169791	21623787	
								1638562	462656	0	1601762	0	
			ИТОГО по акту					17852234	1751513	14462159	2169791	21623787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО:					1638562	462656	0	1601762	0	
			Итого с коэффициентом понижения к=0,95639445971	**Тенге**			**21 623 787,00**						
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			20 680 870,08						
			Всего по сметному расчету	Тенге			2 481 704,41						
				Тенге			**23 162 574,49**						

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сафралин С.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Прудникова О.Б.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.