Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-1-1 Вынос проекта работы													
1	1	С	Вынос проекта в натуру	шт	1	352148	0	352 148	0	352 148		352 148	
			ИТОГО по акту			0	0	0	0				
								352 148	0	352 148	0	352 148	
								0	0	0	0		
5-1-1 Наружные сети связи работы													
			Раздел: КЛ№1,КЛ№2,КЛ№3,КЛ№4,КЛ№4.1,КЛ№5.1,КЛ№2.1, КЛ№2.2,КЛ-3,1										
1	28	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,779284	461112		359 337		359 337		388 084	
											28 747		
2	29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00173	230900		399		399		431	
											32		
			Итого по разделу "КЛ№1,кл№2,кл№3,кл№4,кл№4.1,кл№5,1,кл№2.1, КЛ№2,2,кл-3,1"					359 737	0	359 737	0	388 516	
								0	0	0	28 779		
			ИТОГО по акту					359 737	0	359 737	0	388 516	
								0	0	0	28 779		
Протокол №2													
			Раздел: Насосная станция										
1	1	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный, масса 1,06 т. Монтаж оборудования	комплект	1	392981,87	228177,5	392982	228178	9	138968	574505	
						164795	63020,59	164795	63021		42556		
2	2	1312-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж оборудования	т	0,2	925669,73	327272,31	185134	65454	15095	74654	280570	
						522920	88994,2	104584	17799		20783		
3	3	ТТООЭнергостон	Блочно-модульная пассосная станция ENERGO NS BMZ BBF в комплеке	комплект	1	26663392,86		26663393				26663393	
										26663393			
4	4	4101-0101-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	2,5	4084		10210				11027	
											817		
5	5	4101-0101-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	т км	1075	84		90300				97524	
											7224		
			Итого по разделу "Насосная станция"					27342019	293632	15105	213621	27627019	
								269379	80819	26663393	71380		
			Раздел: Наружный водопровод В1										
6	15	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен	м3 грунта	38,88	177,93	168,9	6918	6567	3	1442	9029	
						8,94	42,57	348	1655		669		
7	16	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышеиной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	35,64	142,36	135,12	5074	4816	3	1057	6622	
						7,15	34,06	255	1214		491		
8	17	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		104,328	322		33594				36281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т							2687		
9	18	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	74,52	21,23 3,15	17,96 7,09	1582 235	1338 529	9	550 171	2301	
10	19	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен	м3 грунта	35,58006	269,71 13,02	256,69 57,74	9596 463	9133 2054		1813 913	12322	
11	20	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к	м3 грунта	38,77794	6769,98 6769,98	0 0	262526 262526	0 0		189019 36124	487668	
12	21	1101-0101-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	35,58006	215,77 10,42	205,35 46,19	7677 371	7307 1643		1450 730	9857	
13	22	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	38,77794	6055,56 6055,56	0 0	234822 234822	0 0		169072 32312	436206	
14	23	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	108	605,93 294,84	26,46 11,43	65440 31843	2857 1235	30740	23816 7140	96396	
15	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,32	3117,01 1060,8	159,81 47,39	13465 4583	690 205	8192	4740 1456	19661	
16	25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,478	35,46 0	35,46 13,05	1258 0	1258 463		333 127	1719	
17	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	36,1584	162,72 85,75	76,97 35,54	5884 3101	2783 1285		3158 723	9765	
18	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	38,1996	162,72 85,75	76,97 35,54	6216 3276	2940 1358		3336 764	10316	
19	28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,32	1724		7448		7448	596	8043	
20	29	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4,32	161,79 8,13	153,55 38,7	699 35	663 167	1	146 68	912	
21	30	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	75,6	322		24343			1947	26291	
22	31	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,2	15,58 0	15,58 6,15	673 0	673 266		191 69	934	
23	32	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	43,2	194,05 102,43	91,63 42,31	8383 4425	3958 1828		4502 1031	13916	
24	33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,2	35,46 0	35,46 13,05	1532 0	1532 564		406 155	2093	
25	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	43,2	162,72 85,75	76,97 35,54	7029 3704	3325 1535		3773 864	11666	
26	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,2	879,66 879,66	0 0	38001 38001	0 0		27361 5229	70591	
27	36	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	35,84592	246,74 0	246,74 95,52	8845 0	8845 3424		2465 905	12215	
28	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	2,69808	2023,56 2023,56	0 0	5460 5460	0 0		3931 751	10142	
29	38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,7401	35,46 0	35,46 13,05	274 0	274 101		73 28	375	
30	39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	7,7401	162,72 85,75	76,97 35,54	1259 664	596 275		676 155	2090	

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				5	6	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						7	8	9	10	11	12	13	14
31	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3659	879,66	0	1202	0		865	2232	
						879,66	0	1202	0		165		
32	41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	7,7401	82,55	69,76	639	540	24	146	848	
						9,69	16,52	75	128		63		
33	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	8,26	6110,1	1758,8	50469	14528	28640	12570	68083	
						884	752,36	7302	6214		5043		
34	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,37	26941,82	1096,18	63852	2598	58218	3292	72516	
						1281,15	245,48	3036	582		5372		
35	44	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	ых конструкций	18	4660,13	2272,18	83882	40899	23306	35398	128823	
						1093,2	573,38	19678	10321		9542		
36	45	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	22	2270,11	1016,98	49942	22374	17194	18905	74355	
						471,6	256,63	10375	5646		5508		
37	46	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,952	30361		59265		59265	64006		
38	47	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,222	27297		333624		333624	4741	360314	
39	48	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,634	29215		135382		135382	26690	146213	
40	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04528	249040		11277		11277	10831	12179	
41	50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0363	902600,31	1334,31	32764	48	23768	902	44200	
						246510	574,59	8948	21		8162		
42	51	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,14	1105,57	11	7894	79	4722	3274	11671	
						433,19	5,42	3093	39		2912		
43	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,96	877,82	19,99	87747	1998	57480	865	123433	
						282,81	2,71	28269	271		26542		
			Итого по разделу "Наружный водопровод в1"					167593,38	142619	799294	9143	2406284	
								676089	43022	0	552102		
			Раздел: Наружная канализация КЗН								178243		
44	53	Т ТОО "Су арнасы-сервис ЛТД"	Канализационны насосы производительностью 28,8 куб/час, и напором 11,53м, Fligt NP 3085 SA-21 1110, мощностью 2,4 kW (1 рабочий, 1 резервный), включая FLS b 20 м силового кабеля.	комплект	1	25867169,64		25867170		25867170		27936543	
			Итого по разделу "Наружная канализация кзн"								2069374		
								25867170	0	25867170	0	27936543	
								0	0	0	2069374		
			Раздел: Благоустройство										
45	69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	тилающего слоя	29,55045	32479,35	7,2	959779	213	847086	105732	1150752	
						3806,4	0	112481	0		85241		
46	70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,644	353127		227414		227414	18193	245607	
47	71	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м2 покрытия	322	1037,39	6,32	334039	2035	129991	190850	566881	
						627,37	3,17	202013	1019		41991		
48	72	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ" г.Алматы	Резиновая плитка размерами 50х50х2см	м2	78,99206	12678,57		1001506		1001506	80121	1081627	
			Итого по разделу "Благоустройство"					2522739	2248	2205997	296582	3044867	
								314494	1019	0	225546	0	
			ИТОГО по акту					57407866	438499	28887565	1062305	61014713	
								1259962	124860	26663393	2544542	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО по акту					**58119750**	**438499**	**29599450**	**1062305**	**61755377**	
								1259962	**124860**	**26663393**	**2573321**	**0**	

ВСЕГО:

Итого с коэффициентом понижения к=0,95639445971 — **Тенге** — 61 755 376,56

Налог на добавленную стоимость - 12% — **Тенге** — 59 062 500,00

Всего по сметному расчету — **Тенге** — 7 087 500,00

66 150 000,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сыралиев Т.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Готика"

Авторский надзор
Прудовикова О.Б.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.