Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт выполненных работ №9

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Протокол №1													
			Раздел: Наружные сети теплоснабжения										
1	28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	рукций колодца	0,000001	50479,47 20604,67	10877,15 4409,3	0,04 0,02	0,01 0	0,02	0,02 0	0,06	
			Итого по разделу "Наружные сети теплоснабжения"					0,04 0,02	0,01 0	0,02 0	0,02 0	0,06	
			Раздел: Благоустройство										
2	91	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	240,9669	163,7 8,23	155,39 39,16	39446,85 1982,13	37443,25 9437,32	21,46	8222,01 3813,51	51482,37	
3	92	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 15 км	т	224,90244	322		72418,59			5793,49	78212,08	
4	93	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к	м3 грунта	7,229007	7785,48 7785,48	0 0	56281,27 56281,27	0 0		40522,51 7744,3	104548,08	
5	94	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	535,482	654,12 339,07	30,43 13,15	350269,34 181563,74	16292,27 7040,92	152413,33	135795,36 38885,18	524949,88	
6	95	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	192,77352	17,92 0	17,92 7,08	3454,37 0	3454,36 1364,12		982,17 354,92	4791,46	
7	96	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	192,77352	223,16 117,79	105,37 48,66	43019,08 22706,77	20312,31 9380,24		23102,65 5289,74	71411,47	
8	97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,19338	1011,61 1011,61	0 0	48752,86 48752,86	0 0		35102,06 6708,39	90563,31	
9	98	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	1915	193,98 2,99	190,99 55,41	371466,63 5726,42	365740,21 106107,71		80520,57 36158,98	488146,18	
			Итого по разделу "Благоустройство"					985108,99 317013,19	443242,4 133330,31	152434,79 0	324247,33 104748,51	1414104,83	
			ИТОГО по акту					985109,03 317013,21	443242,41 133330,31	152434,81 0	324247,35 104748,51	1414104,89	
Протокол №2													
			Раздел: Благоустройство										
1	82	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	382,253889	11131		4254868,04		4254868,04	340389,44	4595257,48	
2	83	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	ного объема сваи	1,5	42161,87 2139,74	4769,72 1916,26	63242,81 3209,61	7154,58 2874,39	52878,62	6023,16 5541,28	74807,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0854	239352		20440,66		20440,66		22075,91	
											1635,25		
4	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0144	249040		3586,18		3586,18		3873,07	
											286,89		
5	86	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,2	32450,13	1979,44	38940,16	2375,32	31380,83	5178,4	47648,04	
						4320	422,13	5184	506,55		3529,48		
6	87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1296	15363,62	1412,26	1991,13	183,03	4,06	1713,31	4000,8	
						13920	607,48	1804,03	78,73		296,36		
7	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1152	239352		27573,35		27573,35		29779,22	
											2205,87		
8	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0144	249040		3586,18		3586,18		3873,07	
											286,89		
9	90	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Усиление монолитными железобетонным**	м3	2,06444928	110918,51	6314,56	228985,6381	13036,08885	119614,8932	85404,42853	339541,272	
						46663,61	2585,33	96334,65607	5337,282657		25151,20533		
			Итого по разделу "Благоустройство"					4643214,148	22749,01885	4513932,813	98319,29853	5120856,112	
								106532,2961	8796,952657	0	379322,6653	0	
			ИТОГО по акту					4643214,148	22749,01885	4513932,813	98319,29853	5120856,112	
								106532,2961	8796,952657	0	379322,6653	0	
			ВСЕГО по акту					5628323,178	465991,4288	4666367,623	422566,6485	6534961,002	
								423545,5061	142127,2627	0	484071,1753	0	

ВСЕГО:		
Итого с коэффициентом понижения к=0,95639445971	**Тенге**	**6 534 961**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	6 250 000
Всего по сметному расчету	Тенге	750 000
	Тенге	**7 000 000**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.о.Руководителя
Конгужинов Б.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Прудовникова О.В.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.