Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 № 178

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	08.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)	325 754 310,80	7 142 858							857 143	8 000 000

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.о.Руководителя
Конгужинов Б.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Пруловикова О.В.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строики: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

за **август2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №10

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации работы													
			Раздел: Наружный водопровод В1										
1	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком/	м3 грунта	4	35,46	35,46	142	142				
						0	13,05	0	52		38	194	
2	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	4	162,72	76,97	651	308		14		
						85,75	35,54	343	142		349	1080	
3	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	4	800,92	0	3204	0		80		
						800,92	0	3204	0		2307	5951	
4	18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	9	15,58	15,58	140	140		441		
						0	6,15	0	55		40	195	
5	19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	9,001005	194,05	91,63	1747	825		14		
						102,43	42,31	922	381		938	2899	
6	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мягким грунтом/	м3 грунта	9,999996	879,66	0	8797	0		215		
						879,66	0	8797	0		6334	16341	
7	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	35,46	35,46	284	284		1210		
						0	13,05	0	104		75	388	
8	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	8	162,72	76,97	1302	616		29		
						85,75	35,54	686	284		699	2160	
9	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8	879,66	0	7037	0		160		
						879,66	0	7037	0		5067	13072	
11	25	2301-0405-0415 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27,54	41781		1150649		1150649	968		
												1242701	
13	27	2301-0405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27	8514		229878		229878	92052		
												248268	
17	31	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	см трубопровода	0,0916	7478165,05	197583,87	685000	18099	633709	18390		
						362362	57865,21	33192	5300		38108	780956	
18	32	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	см трубопровода	0,437	127365,8	0	55659	0	25033	57849		
						70081,2	0	30625	0		30319	92856	
19	33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	см трубопровода	0,01	2025315,9	107542,46	20253	1075	16677	6878		
						250066	31000,62	2501	310		2783	24879	
20	34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	см трубопровода	0,06	72691,74	0	4362	0	857	1843		
						58401	0	3504	0		3469	8457	
											626		

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						7	8	9	10	11	12	13	14
21	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1446,67	931,24	11573	7450		6118	19106	
						515,43	256,99	4123	2056		1415		
22	44	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0006	8927348,33	1328331,76	5356	797	4207	545	6373	
						587888	329220,19	353	198		472		
23	45	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0036	4430443,54	309875,08	15950	1116	13149	1862	19237	
						468027	54541,59	1685	196		1425		
24	46	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0012	3063206,86	241528,69	3676	290	2949	483	4492	
						364458	42256,36	437	51		333		
25	47	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	19741,55	9707,89	39483	19416	8492	17366	61397	
						5787,6	2983,06	11575	5966		4548		
26	48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0735	1383049,56	517879,96	101654	38064	26380	47905	161524	
						506261,3	152091,35	37210	11179		11965		
27	49	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	фасонных частей	0,2796	77429,22	15012,31	21649	4197	7084	11569	35875	
						37081,8	4711,3	10368	1317		2657		
28	51	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2801,81	183,41	5604	367	1109	4244	10635	
						2063,88	79,32	4128	159		788		
29	52	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	50484		100968		100968		109045	
											8077		
30	53	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя на стене	шт.	3	667,95	0	2004	0		1523	3809	
						667,95	0	2004	0		282		
31	54	СТИП	Табличный указатель пожарного гидранта	шт	3	1339,29		4018		4018		4339	
											321		
32	55	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	/монтажная вставка/Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	фасонных частей	0,40446	700617,13	449012,63	283372	181608	5047	145686	463383	
						239126,3	124711,55	96717	50441		34325		
33	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	/монтажная вставка/Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,04862	1042858,56	517879,96	50704	25179	910	31689	88984	
						506261,3	152091,35	24614	7395		6591		
34	57	2301-0201-0266 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	53712		161136		161136		174027	
											12891		
35	58	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7393		7393		7393		7984	
											591		
36	59	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	3920		5488		5488		5927	
											439		
37	60	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 - монтажная вставка	м	1,6	601		962		962		1039	
											77		
38	61	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,003	7609246,19	1154081,21	22828	3462	17891	2321	27161	
						491596	289840,85	1475	870		2012		
39	62	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,001	3063206,86	241528,69	3063	242	2457	403	3743	
						364458	42256,36	364	42		277		
40	63	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0014	1535424,41	39507,34	2150	55	1718	373	2724	
						268755	243,72	376	0		202		
41	64	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0016	950142,63	37442,46	1520	60	1035	422	2097	
						266133	135,4	426	0		155		
42	65	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	жка или клапан	5	6465,71	2042,11	32329	10211	2860	22198	58888	
						3851,68	632,69	19258	3163		4362		
43	66	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	139458		697290		697290		753073	
											55783		

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						7	8	9	10	11	12	13	14
44	67	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	7	2089,86 1680	82,53 40,62	14629 11760	578 284	2291	11924 2124	28677	
45	68	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	54519		381633		381633	30531	412164	
46	69	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1691		13528		13528	1082	14610	
47	70	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	6	23001,35 5342,7	17172,91 4529,82	138008 32056	103037 27179	2914	58643 15732	212383	
48	71	2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	6	23912		143472		143472	11478	154950	
49	72	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	12	2618,39 2315,17	180,73 13,54	31421 27782	2169 162	1470	27665 4727	63813	
50	73	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	24	6225		149400		149400	11952	161352	
51	74	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1091,33 971,4	58,68 0	16370 14571	880 0	919	14425 2464	33259	
52	75	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	21	2630		55230		55230	4418	59648	
53	84	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,098	33329,62 7042,42	2170,8 487,44	3266 690	213 48	2363	686 316	4269	
54	85	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1134	581947		65993		65993	5279	71272	
55	86	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140	571	7711	
58	89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3404		3404		3404	272	3676	
61	93	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595		1190		1190	95	1285	
	94	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	-23543,00 --	-- --	-47086		-47086	-3767	-50853	
62	97	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство /утепление крышек/	ычетом проемов)	2,04469	3734,43 1216,18	66,99 27,44	7636 2487	137 56	5012	2289 794	10718	
63	98	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны /утепление крышек/	м2	2,04469	4551,85 990,29	13,62 5,88	9307 2025	28 12	7254	1833 891	12032	
			Итого по разделу "Наружный водопровод в1"					4743812 397297	421043 117404	3925472 0	502694 419720	5666226 0	
			Раздел: Наружная канализация К1										
64	120	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	50,000004	15,58 0	15,58 6,15	779 0	779 308		222 80	1081	
65	121	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	50,000004	194,05 102,43	91,63 42,31	9703 5121	4581 2116		5211 1193	16106	
66	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мягким грунтом/	м3 грунта	5,000002	879,66 879,66	0 0	4398 4398	0 0		3167 605	8170	
67	123	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	35,46 0	35,46 13,05	709 0	709 261		188 72	969	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	20	162,72	76,97	3254	1539		1747	5401	
						85,75	35,54	1715	711		400		
69	125	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,999999	879,66	0	4398	0		3167	8170	
						879,66	0	4398	0		605		
70	128	2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	431		3017		3017		3258	
											241		
71	129	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	7	365		2555		2555		2759	
											204		
72	130	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	45	9880,96	2294,94	444643	103272	313671	57969	542821	
						615,56	685,66	27700	30854		40209		
73	131	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	0,668	39953		26689		26689		28824	
											2135		
74	132	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,089	484115		43086		43086		46533	
											3447		
75	133	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	см трубопровода	0,00075	7478165,05	197583,87	5609	148	5189	312	6394	
						362362	57865,21	272	43		474		
76	135	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	см трубопровода	0,2875	60327,8	0	17344	0	9291	7972	27342	
						28009,8	0	8053	0		2025		
77	136	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	см трубопровода	0,016	31425,6	0	503	0	129	370	943	
						23360,4	0	374	0		70		
78	137	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	24895,06	0	24895	0	3718	20966	49530	
						21177,45	0	21177	0		3669		
79	150	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	1,323	33329,62	2170,8	44095	2872	31906	9265	57629	
						7042,42	487,44	9317	645		4269		
80	151	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,40616	581947		236364		236364		255273	
											18909		
81	152	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785		1928	
											143		
			Итого по разделу "Наружная канализация к1"					873826	113901	677399	110554	1063131	
								82526	34938	0	78750		
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия										
82	160	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,22	1809,74	141,94	14876	1167		15040	32309	
						1667,8	26,32	13709	216		2393		
83	161	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	20,55	111,03	0	2282	0		2464	5126	
						111,03	0	2282	0		380		
84	162	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные. Разборка	м3 конструкции	20,55	111,03	0	2282	0		2464	5126	
						111,03	0	2282	0		380		
85	163	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	87,543	97		8492				9171	
											679		
86	164	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	87,543	322		28189				30444	
											2255		
87	165	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м в плотном теле	20,55	3089,27	1046,89	63485	21514	39003	8396	77631	
						144,43	233,88	2968	4806		5750		
88	166	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1	м2 основания	68,5	818,04	207,53	56036	14216	39469	6836	67901	
						34,32	58,08	2351	3979		5030		

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарп.лата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарп.лата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	167	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1**	м2 основания	68,5	701,26	138,58	48037	9493	36435	5288	57591	
						30,78	40,7	2109	2788		4266		
90	168	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,17125	161248,35	1806,41	27614	309	27304	174	30010	
						0	939,02	0	161		2223		
91	169	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	68,5	1808,31	126,52	123869	8667	112086	5668	139900	
						45,49	31,12	3116	2132		10363		
92	170	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	м2 покрытия	68,5	1220,64	0,12	83614	8	83556	54	90362	
						0,73	0	50	0		6693		
93	171	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,02055	161248,35	1806,41	3314	37	3277	21	3601	
						0	939,02	0	19		267		
94	172	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	68,5	1848,33	126,76	126610	8683	114811	5675	142869	
						45,49	31,22	3116	2139		10583		
95	173	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/**	м2 покрытия	68,5	418,91	0,04	28695	3	28676	18	31010	
						0,24	0	17	0		2297		
			Итого по разделу "Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия"					617393	64096	484616	52098	723051	
								32000	16239	0	53559		
			ИТОГО по акту					6235031	599040	5087487	665347	7452408	
								511823	168581	0	552030	0	
Протокол №1													
			Раздел: Благоустройство										
96	100	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (природного песка) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	46,35	322		14925					
			ИТОГО по акту								1194	16119	
								14925	0	0	0	16119	
								0	0	0	1194	0	
			ВСЕГО по акту					6249956	599040	5087487	665347	7468527	
								511823	168581	0	553224	0	
		ВСЕГО:		**Тенге**			7 468 527						
		Итого с коэффициентом понижения к=0,95639445971		Тенге			7 142 858						
		Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге			857 143						
		Всего по сметному расчету		**Тенге**			**8 000 000**						

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.о.Руководителя
Конгужинов Б.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Пруловикова О.Б.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.