Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 № 178

Справка №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	08.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)	330 454 310,80	4 196 428,83							503 571,46	4 700 000

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.о.Руководителя
Конгужинов Б.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Прядовикова О.Б.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Ц.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №11

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Протокол №1													
			Раздел: Наружная канализация К2										
4	161	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	214,125	204,64	194,23	43817,55	41590,45	25,43	9132,67	57186,24	
						10,28	48,96	2201,67	10482,6		4236,02		
5	162	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	353,30625	322		113764,61			9101,17	122865,78	
6	163	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	428,25	145,22	138,21	62191,46	59189,08		11747,01	79853,55	
						7,01	31,09	3002,39	13312,9		5915,08		
7	164	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	71,375	1939,24	0	138413,61	0		99657,8	257117,12	
						1939,24	0	138413,61	0		19045,71		
8	165	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	142,8	3300,1	183,78	471254,49	26244	270805,92	180167,09	703535,31	
						1219,92	54,5	174204,58	7782,39		52113,73		
9	166	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (природного песка) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	239,904	322		77249,09			6179,93	83429,02	
10	167	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	553,8215	40,78	40,78	22586,83	22586,84		5983,87	30856,36	
						0	15,01	0	8310,93		2285,66		
11	168	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,1285	1011,61	0	17327,34	0		12475,69	32187,27	
						1011,61	0	17327,34	0		2384,24		
12	169	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	713,75	187,12	88,51	133560,15	63173,84		71683,23	221662,85	
						98,61	40,87	70386,31	29173,73		16419,47		
13	170	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка	м трубопровода	204	193,1	39,44	39393,3	8046,6	1904,54	32203,74	77324,8	
						144,32	15,13	29442,16	3086,87		5727,76		
14	172	2302-0402-0107 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	35	7697		269395		269395		290946,6	
											21551,6		
15	173	2302-0310-0214 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 300	шт.	35	1968		68880		68880		74390,4	
											5510,4		
16	174	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	рукций колодца	3,61	62449,31	12958,47	225442	46780,06	96646,32	99462,11	350896,44	
						22719,01	5111,12	82015,62	18451,15		25992,33		
17	175	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	рукций колодца	20,94	52060,47	8754,4	1090146,2	183317,16	572242,8	405032,69	1614793,2	
						15978,33	3559,58	334586,23	74537,7		119614,31		
18	183	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,085698	581947		49871,69401		49871,69401		53861,42953	
											3989,73552		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	184	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**78**	**595**		**46410**		**46410**	**3712,8**	**50122,8**	
20	185	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9**	**20803**		**187227**		**187227**	**14978,16**	**202205,16**	
21	186	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	**19566**		**78264**		**78264**	**6261,12**	**84525,12**	
			Итого по разделу "Наружная канализация к2"					**3135194,324**	**450928,03**	**1641672,704**	**927545,9**	**4387759,45**	
								851579,91	**165138,27**	**0**	**325019,2255**	**0**	
			ИТОГО по акту					**3135194,324**	**450928,03**	**1641672,704**	**927545,9**	**4387759,45**	
								851579,91	**165138,27**	**0**	**325019,2255**	**0**	
			ВСЕГО:	**Тенге**					**4 387 759**				
			Итого с коэффициентом понижения k=0,95639445971	Тенге					4 196 429				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге					503 571				
			Всего по сметному расчету	**Тенге**					**4 700 000**				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.о.Руководителя
Конгужинов Б.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Прудовникова О.В.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.