Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099 Юр.адрес Павлоодарская область г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: "Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"

от 02.04.2019 № 178

Объект: "Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 55	16.08.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"	46 153 849,25	41 208 793,97							4 945 055,28	46 153 849,25
Удержание аванса 30%		12 362 638,19							1 483 516,58	13 846 154,77
5 % на сдачу объекта		2 060 439,70							247 252,76	2 307 692,47
ИТОГО К ОПЛАТЕ		26 785 716,08							3 214 285,93	30 000 002,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099 Юр.адрес Павлоодарская область г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Тулебаев А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит"

Эксперт _____ Султанов С.М./Мукушев С.К.

аттестат № _____

/ приказ № _____

SANA 2023.2Д от 04.04.2023 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 74

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ41070103KSN4511000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX ИИК KZ37601A241002483241АО "Банк Народный банк Казахстан" Юр.адрес г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое

(наименование, адрес)

Объект: Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от16.08.2023года

Акт приемки выполненных работ №1

от 18 октября 2023год

на Тепловая камера//строительные решения

Основание: рп 2-77-19-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тепловая камера, ИТОГО:	Тенге			**4 687 215**
		Подраздел 1.1. ТК, ИТОГО	Тенге			**3 838 039**
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	40,538	522	21 161
2	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	52,17	404	21 077
3	412-102-0112 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	1043,46	69	71 999

4	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,892	6275	11 872
5	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	38,187	84	3 208
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	38,187	565	21 576
7	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	4,243	3243	13 760
8	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем толщ.100 мм	м2	19,36	1012	19 592
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	2,3	9481	21 806
10	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,346	27019	63 387
11	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	6,24	12957	80 852
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	6,3336	30867	195 499
12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,31508	320623	101 022
13	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0535	77575	4 150
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0535	360925	19 309
15	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков на р-ре М50	м3	20,051	100053	2 006 163
16	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	15,309	30613	468 654
17	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	1 шт.	4	73557	294 228
18	221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90// Б8 /В 25	1 м3	1,15	106837	122 863
19	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	1,15	1030	1 184
20	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	1,15	875	1 006
21	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	1,15	857	986
22	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84//9ПБ17-37	1 м3	0,232	215960	50 103
23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	6114	24 456
24	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 - монолитные заделки	1 м3	0,17	30867	5 247

25	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2- добетонка	1 м3	0,9	29035	26 132
26	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2- надбетонка днища по уклону 100...150 мм	1 м3	0,65	29035	18 873
27	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	4	31117	124 468
28	6111-0401-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная	м2 поверхности	7	2464	17 248
29	6109-0302-0501 Кклим = 1,06	Железнение покрытий цементных	м2	9	514	4 626
30	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00202	296835	601
31	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	1 т	0,00202	460623	932
		Подраздел 1.2. Гидроизоляция ТК(работа учтена в устройстве камеры), ИТОГО	Тенге			280 842
32	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	1 кг	91,52	1946	178 098
33	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	1 кг	72	1427	102 744
		Подраздел 1.3. Стремянки С - 4 шт., ИТОГО	Тенге			197 710
34	1109-0701-0132 Кклим = 1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13568	757137	102 728
35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09568	487427	46 637
36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,04	320952	12 838
37	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,13568	236909	32 144
38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,69	233	1 326
39	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,69	358	2 037
		Подраздел 1.4. Крышка К1- 4 шт., ИТОГО	Тенге			104 968
40	1109-0701-0131 Кклим = 1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04266	1147363	48 944
41	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	1 т	0,0368	425737	15 667

42	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00372	381789	1 420
43	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00208	347374	723
44	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,00006	308830	18
45	1109-0601-0101 Кклим = 1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж Крышки К-1	т конструкций	0,04424	380264	16 823
46	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	1 шт.	4	4971	19 884
47	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,52	233	587
48	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,52	358	902
		Подраздел 1.5. Гидроизоляционное покрытие камеры, ИТОГО	Тенге			171 604
49	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	16	1700	27 200
50	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201до 20 мм	м2	16	166	2 656
51	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	2358	37 728
52	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	16	1448	23 168
53	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм по уклоне 30...100 мм	м2	16	1700	27 200
54	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=50;К1трм=50;К1экс=50;К1мат=50;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 65 мм	м2	16	1657	26 512
55	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,05852	58618	3 430
56	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05852	405165	23 710
		Подраздел 1.6. Отмостка, ИТОГО	Тенге			94 051
57	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем толщ.60 мм	м2	10,6	757	8 024
58	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки//отмостка Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,1	9481	19 910
		неучтенные ресурсы				
58.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,142	30867	66 117
		Раздел 2. Дренажный колодец ДК-1, ИТОГО:	Тенге			623 433
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			623 433

59	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	60,88	522	31 779
60	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	3,98	404	1 608
61	412-102-0112 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	78,804	69	5 437
62	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,32	6275	8 283
63	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	55,98	84	4 702
64	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	55,98	565	31 629
65	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	6,22	3243	20 171
66	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В 7,5	м3	0,2	9481	1 896
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	28833	5 882
67	6111-0403-0107 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2 изолируемой поверхности	2,89	2754	7 959
68	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности// расход 1,1 кг/м2 в один слой	1 кг	6,358	1946	12 373
69	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих на р-ре М50	м3	1,13	73689	83 269
70	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	3520	14 080
71	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15585	15 585
72	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	16314	48 942
73	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15346	15 346
74	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6114	6 114
75	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36676	36 676
76	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	10	457	4 570
77	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,28	358	100

78	1146-0303-0103 Кклим = 1,12	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2// заделка труб	м3 заделки	0,36	455834	164 100
79	6111-0401-0113 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	м2 поверхности	11,4	9029	102 931
		Раздел 3. Дренажный колодец ДК-2, ИТОГО:	Тенге			500 196
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			500 196
80	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	18,04	522	9 417
81	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	2,39	404	966
82	412-102-0112 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	47,04	69	3 246
83	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,42	6275	2 636
84	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	16,614	84	1 396
85	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	16,614	565	9 387
86	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	1,846	3243	5 987
87	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В 7,5	м3	0,2	9481	1 896
		неучтенные ресурсы				
87.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	28833	5 882
88	6111-0403-0107 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2 изолируемой поверхности	2,89	2754	7 959
89	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности// расход 1,1 кг/м2 в один слой	1 кг	6,358	1946	12 373
90	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих на р-ре М50	м3	0,73	73689	53 793
91	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	3520	14 080
92	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15585	15 585
93	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	12879	25 758
94	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15346	15 346
95	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6114	6 114

96	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36676	36 676
97	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	10	457	4 570
98	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,28	358	100
99	1146-0303-0103 Кклим = 1,12	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2// заделка труб	м3 заделки	0,36	455834	164 100
100	6111-0401-0113 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	м2 поверхности	11,4	9029	102 931
		Раздел 4. Колодец СК-1, ИТОГО:	Тенге			42 769
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			42 769
101	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	2,736	522	1 428
102	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	1,262	404	510
103	412-102-0112 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	24,84	69	1 714
104	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,082	6275	515
105	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	2,5362	84	213
106	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	2,5362	565	1 433
107	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	0,2818	3243	914
108	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0,61	10937	6 672
109	6104-0901-0202 Кклим = 1,12	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,26	26703	6 943
110	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,22	78133	17 189
111	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,07	32073	2 245
		неучтенные ресурсы				
111.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0168	24465	411
111.2	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	0,028	92253	2 583
		ИТОГО по акту:	Тенге			5 853 612

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	тенге			468 289
		ИТОГО:	тенге			6 321 901
		Сметная прибыль (5)%				316095
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				126438
		Итого в ценах 2022 г.:				6764435
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				7298825
		Итого в ценах 2023 г. С учетом понижающего коэффициента =0,95:				6933884
		Налог на добавленную стоимость (12%)				832066
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				7 765 949,71

Сдал (Подрядчик) ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Тулебаев А.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "СК Ризалит"

Эксперт по техническому надзору; Султанов С.М./Мукушев С.К

Представитель авторского надзора ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Директор Кабдышева Б.Н

SANA 2023 2Д от 04.04.2023 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 74

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ41070103KSN4511000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX ИИК KZ37601A241002483241АО "Банк Народный банк Казахстан" Юр.адрес г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое

(наименование, адрес)

Объект: Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от16.08.2023года

Акт приемки выполненных работ №2

от 18 октября 2023год

на Тепловые сети

Основание: рп 1-77-19-ТС

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			3 283 451
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			3 283 451
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	582,58	522	304 107
2	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	250,49	404	101 198
3	412-102-0212 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	4959,702	40	198 388
4	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка/доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м3	25,76	6275	161 644
5	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	547,506	84	45 991
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	547,506	565	309 341
7	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	60,834	3243	197 285
8	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	49,33	9710	478 994
9	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Засыпка трубопроводов песком	м3	153,09	9710	1 486 504
		Раздел 2. Тепловая сеть, ИТОГО:	Тенге			22 043 349

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			22 043 349
10	6123-0104-0103 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,295	2931767	864 871
11	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	295	14369	4 238 855
12	6123-0104-0102 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,137	2769753	379 456
13	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	137	11670	1 598 790
14	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,276	2667982	736 363
15	241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 м	196	9551	1 871 996
16	241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 м	51	9234	470 934
17	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	29	11486	333 094
18	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	24	56828	1 363 872
19	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	20	34090	681 800
20	241-405-0203	Отвод стальной на 83° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	4	34090	136 360
21	6123-0104-0202 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	16	52573	841 168
22	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	16	28836	461 376
23	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	28	50066	1 401 848
24	241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	16	21887	350 192
25	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 шт.	8	18797	150 376
26	241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 шт.	2	18269	36 538
27	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм// концевая заглушка	1 шт.	2	19497	38 994
28	241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм// 89/180	1 комплект	84	7300	613 200
29	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм// 76/160	1 комплект	56	6556	367 136
30	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм// 57/140	1 комплект	78	5833	454 974
31	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм// 45/125	1 комплект	26	4915	127 790

32	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм// 38/125	1 комплект	92	4915	452 180
33	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм// 32/160	1 комплект	4	6556	26 224
34	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	708	21	14 868
35	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	708	82	58 056
36	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	26	5193	135 018
37	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	26	5902	153 452
38	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты// разгрузочные плиты	м3	33,01	30925	1 020 834
39	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	33,01	79963	2 639 579
40	6111-0501-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К 1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза мастикой "Вектор 1236"	м2	0,6	349	209
41	236-102-0801-0003	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол для гидротехнических сооружений Вектор 1236// расход 0,12 кг/м2 на один слой	1 кг	0,144	8095	1 166
42	6111-0501-0508 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной мастикой "Вектор 1214"	м2	0,6	126	76
43	236-102-0801-0002	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол для гидротехнических сооружений Вектор 1214// расход 0,12кг/м2	1 кг	0,072	8104	583
44	6111-0101-0301 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,05	169298	8 465
45	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	8535	10 242
46	214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	1 т	0,0046	524870	2 413
		Раздел 3. Тепловая камера ТК, ИТОГО:	Тенге			341 635
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			341 635
47	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3737	7 474
48	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0028	3397395	9 513
49	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	1856	3 712
50	6123-0101-0306 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм// дренаж	км	0,0011	6041762	6 646
51	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	1,1	7392	8 131
52	6123-0101-0303 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,002	3921258	7 843
53	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2	3545	7 090
54	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	44808	89 616

55	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	1 шт.	✓	2	30265	60 530
56	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм// автоматический клапан типа "Захлопка"	т	✓	0,03172	3397395	107 765
57	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т// автоматический клапан типа "Захлопка"	1 т	✓	0,03172	1035403	32 843
58	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	✓	0,8	233	186
59	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К 1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	✓	0,8	358	286
		Раздел 4. Узлы трубопроводов УТ1...УТ16, тепловая сеть арматура, ИТОГО:	Тенге				3 266 582
		Подраздел 4.1. УТ1, ИТОГО	Тенге				920 067
60	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	✓	2	56828	113 656
61	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	✓	2	86672	173 344
62	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	✓	2	292	584
63	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	✓	2	50066	100 132
64	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	✓	2	19497	38 994
65	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	✓	0,0022	2667982	5 870
66	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	✓	2,2	11486	25 269
67	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	✓	2	52051	104 102
68	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	✓	2	179058	358 116
		Подраздел 4.2. УТ2, ИТОГО	Тенге				920 067
69	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	✓	2	56828	113 656
70	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	✓	2	86672	173 344
71	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	✓	2	292	584

72	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	50066	100 132
73	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	2	19497	38 994
74	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,0022	2667982	5 870
75	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	2,2	11486	25 269
76	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	52051	104 102
77	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	2	179058	358 116
		Подраздел 4.3. УТ3, ИТОГО	Тенге			920 067
78	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	56828	113 656
79	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	2	86672	173 344
80	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	2	292	584
81	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	50066	100 132
82	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	2	19497	38 994
83	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,0022	2667982	5 870
84	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	2,2	11486	25 269
85	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	52051	104 102
86	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	2	179058	358 116
		Подраздел 4.4. УТ4, ИТОГО	Тенге			506 382
93	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,0032944	2667982	8 789
94	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	2,2	11486	25 269

95	241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 м	1,0944	9234	10 106
96	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	52051	104 102
97	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	2	179058	358 116
		ИТОГО по акту:	Тенге			28 935 017
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	тенге			2 314 801
		ИТОГО:	тенге			31 249 818
		Сметная прибыль (5)%				1562491
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				624996
		Итого в ценах 2022 г.:				33437306
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				36078853
		Итого в ценах 2023 г. С учетом понижающего коэффициента =0,95:				34274910
		Налог на добавленную стоимость (12%)				4112989
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				38 387 899,53

Принял (Заказчик) КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района"

Сдал (Подрядчик) ТОО «BS-Stroy Company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Тулебаев А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "СК Ризалит"

Эксперт по техническому надзору _____ Султанов С.М./Мукушев С.К.

Представитель авторского надзора ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Директор _____ Кабдышева Б.Н.