Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда: №12 от 2.09.2024 г.
Наименование стройки - "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской

А К Т №1 от 01.10.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024г.

Наименование стройки - "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**539170**
		Раздел 1. Монтажные работы				**186224**
				Монтаж опоры связи		
1	1133-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м^3. Установка в пробуренный котлован**	м^3	0,504	69 208	34881
2	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка**	т металлоконструкций	0,33	425 761	140501
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	0,5	4 236	2118
				Отмостка		
4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,108	17 509	1891
5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	0,108	63 273	6833
		Раздел 2. Ограждение				**210352**
6	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	м	4,8	12 367	59362

1	2	3	4	5	6	7
7	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,16	40 780	6525
				Стойки Ст1		
8	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,061938	664 883	41182
9	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00108	401 774	434
10	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,060858	445 865	27134
				Решетки ограждения ПО1		
11	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0451301	664 883	30006
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0440661	449 673	19815
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001064	401 774	427
14	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	7,623	1 023	7798
				Решетки ограждения ПО2		
15	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,005073	664 883	3373
16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004945	449 673	2224
17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000128	401 774	51
18	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,64	1 023	655
				Калитка/1 шт/		
19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,004649	664 883	3091
20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004545	449 673	2044
21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000104	401 774	42
22	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,396	1 023	405
23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000148	1 132 558	168
				Окраска ограждения		

1	2	3	4	5	6	7
24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12	265	3180
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12	203	2436
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				**118703**
				Траншея ТИП Т1		
26	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	1,836	184	338
27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,05508	7 750	427
28	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,224	106	130
29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,612	4 045	2476
30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,224	640	783
31	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10,2	808	8242
32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,204	5 363	1094
33	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10,2	23	235
34	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	10,2	53	541
35	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10,2	1 021	10414
36	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 923	5846
37	243-116-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	12,444	4 813	59893
				По мачте		
38	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2,8	1 982	5550
39	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,8	1 172	3282
				Заземление опоры		
40	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	11 272	11272
41	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5,2	1 573	8180
	Раздел 4.	**Планировка территории**				**1474**

1	2	3	4	5	6	7
42	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,8	137	795
43	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	5,8	117	679
	Раздел 5. Покрытие					**22417**
44	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,196	10 208	22417

Всего по смете					539 170,00
Затраты на организацию 7,7%					41 516,09
Итого					580 686,09
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					1 742,06
Итого					582 428,15
Сметная прибыль 5%					29 121,41
Непредвиденные работы и затраты 3%					17 472,84
Итого					629 022,40
В текущих ценах на 2024 К=1,0557					664 058,95
Ндс 12%					79 687,07
Итого					743 745,72
Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					446 247,43

Подрядчик:

ТОО"Каракесек-НТ"

Руководитель _____ **Жаныбекова А.**

Субподрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А.**