Форма № 3

129 382 214
14 285 714
143667928

ик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
р : ТОО "АВТ & company"
чик : ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
о: Договор №59 от 24.07.2023г.
ование : Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области

СПРАВКА №2

октябрь 2023 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					№59 от 24.07.2023г.					
ование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
льство электроснабжения н/п Куркелес Сарыагашского Туркестанской области	189 382 214	115 519 834							13 862 380	129 382 214
ие аванса 30%	38 814 664	34 655 950							4 158 714	38 814 664
оплате	**150 567 550**	**80 863 884**							**9 703 666**	**90 567 550**

:

итель
ел жилищно-коммунального хозяйства
ского района"
Байгабулов М.

Технический надзор:
Директор
ТОО "АВТ & company"
Асанов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ХМСУ
Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "АВТ & company"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 59 от 24.07.2023г.
Наименование обьекта : Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10кВ										
		Совместный подвес ВЛ3-10кВ и ВЛИ-0,4кВ										
		Концевая опора Кр10-1(н) -14шт										
1	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022 /с ПРН3 прим/	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	10		174008,00	--	1740080	--		--	1740080
						--	--	--	--	1740080	--	
		Подвеска провода										
2	С1243-701-0505 243-701-0505 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20 *СП - 8%*	км	10,68		1001763,00	--	10698829	--	10698829	--	11554735
						--	--	--	--		855906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12438909	--	10698829	--	13294815
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1740080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13294815				
		РАЗДЕЛ 2. КТПН										
3	515-102-0419 515-102-0419 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА,исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	10		2105580,00	--	21055800	--		--	21055800
						--	--	--	--	21055800	--	
4	515-101-0108 515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	10		3858771,00	--	38587710	--		--	38587710
						--	--	--	--	38587710	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59643510	--	--	--	59643510
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					59643510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59643510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ									
		Подвеска провода									
5	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-44х70-0,6/1,0	км	10,79749	2288123,00	--	24705985	--	24705985	--	26682464
		СП - 8%			--	--	--	--		1976479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24705985	--	24705985	--	26682464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26682464				
		РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ									
6	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2022 /СИП-2 2х16 прим/	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченногостальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	17,925	737102,00	--	13212553	--	13212553	--	14269557
		СП - 8%			--	--	--	--		1057004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13212553	--	13212553	--	14269557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14269557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								113890346
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								61383590
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге								1 260 162
		Итого:	Тенге								115 150 508
		Зимнее удорожание- 0,24%	Тенге								129 041
		Итого:	Тенге								115 279 549
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге								1 077 919
		Итого:	Тенге								116 357 468
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,0450539	Тенге								121 599 826
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге								115 519 834
		НДС-12%	Тенге								13 862 380
		ИТОГО с НДС:	Тенге								129 382 214

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

Руководитель_____Байгабулов М.

Технадзор:

ТОО "АВТ & company"

Инженер эксперт_____Толемырзаева Д.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор_____С.К.Карсыбаев