Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик : ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Жылу-XX1"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газовой котельной для КГУ Сарбулакская средняя школа с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинская области "

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код			
17	17	46	29.02.2024.г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль) без ндс	Из графы 1						НДС 12 %, тенге	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газовой котельной для КГУ Сарбулакская средняя школа с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинская области "		41720217,07							5 006 426,05	46726643,12

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и Актюбинской области"БИН 180940033380

Руководитель: Муздыбаев Е.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1", БИН: 020240007493

Директор: Бижанов К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"БИН:150340016452, KZ02VJE00046915; KZ29VJE00046914; KZ72VJE00046916 от 27.05.2019.г

Технадзор: Женсикбаев С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объект: Объекть: "Строительство газовой котельной для КГУ Сарбулакская средняя школа с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинская области "

Заказчик: Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостромтельства Актюбинской области "

Генподрядчик: Подрядчик:ТОО "Жылу-XX1"

Договор: Договор: № 46 от 29.02.2024г .

АКТ№1

Выполненных работ за июль месяц 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Блочно-модульная котельная БМК-0,6 МВт				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**40 303 002**
		Раздел 1. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**440 279**
		Подраздел 1.1. Монолитная площадка под БМК, ИТОГО	тенге			**440 279**
1	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**4,2**	**11726**	**49 249**
2	**7101-0403-1301**	**Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие**	**м2**	**37,4**	**1648**	**61 635**
3	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,5**	**7319**	**62 212**
4	**212-101-0613 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**1 м3**	**8,67**	**30817**	**267 183**
		Раздел 2. Блочно-модульная котельная, ИТОГО:	тенге			**39 448 463**
		Подраздел 2.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**39 448 463**
5	**1125-0130-0102**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**10**	**89407**	**894 070**
7	**580-000-0001 (пл)**	**Котельная инвентарнаятепловой производительностью 0,6 МВт**	**1 к-т**	**1**	**38554392,86**	**38 554 393**

Внутренние сети газоснабжения

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**414 260**
		Раздел 1. Внутренние сети газоснабжения, ИТОГО:	тенге			**414 260**
		Подраздел 1.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**202 179**
1	**6114-0102-0301**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**8,5**	**2103**	**17 876**
2	**6114-0102-0302**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**5**	**2236**	**11 180**
3	**6114-0102-0306**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**7**	**3747**	**26 229**
4	**6117-0401-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**20,5**	**2146**	**43 993**

5	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	3	549	1 647
6	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	1847	3 694
7	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	6	629	3 774
8	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	1 шт.	1	428	428
9	241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	1 шт.	2	428	856
10	6114-0102-0305	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	0,3	1560	468
11	241-102-0122	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	1 м	0,3	1107	332
12	6114-0102-0403	Прокладка футляра из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,3	12312	3 694
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
13	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	0,3	3150	945
14	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8804	35 216
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0
14.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4	0	0
15	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, КШ-15 DN 15	1 шт.	2	5464	10 928
16	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, КШ-20 DN 20	1 шт.	2	5751	11 502
17	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	3,1	1447	4 486
18	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	3,1	314	973
19	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,1	248	769
20	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,2	194	1 203
21	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0222	373864	8 300
22	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4,4	1983	8 725
23	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,0014	387012	542
24	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00184	502728	925
25	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	549	1 098
26	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1	1447	1 447
27	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1	314	314
28	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	248	248

29	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2	194	388
		Подраздел 1.2. Внутреннее газооборудование, ИТОГО	тенге			212 081
30	6117-0301-0301	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	2	12054	24 108
31	290-000-0001 (пл)	Клапан термозапорный КТЗ-50	1 шт	1	30093,75	30 094
32	580-000-0002 (пл)	Электромагнитный клапан КЗГЭМ Ду 50	1 шт	1	47290,18	47 290
33	1311-0302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	2	22083	44 166
34	290-000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом С3-1Б	1 шт	1	12897,32	12 897
35	290-000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности оксидом углерода С3-2Б	1 шт	1	21495,54	21 496
36	6117-0301-0601	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм	шт.	1	26606	26 606
37	245-803-0516	Фильтр газовый диаметром 20 мм	1 шт.	1	5424	5 424
		ИТОГО				**40 303 003**
		в том числе оборудования				**38601683**
		Общеплощадочные за тра ты на организацию и				153119
		управление сїроительно-монтажными работа ми по стройке (9%)				
		ИТОГО				**40 456 122**
		Сметная прибыль (5)%				92722
		Непредвиденные ра бо ты и затраты (5) %				2022806
		ИТОГО				**42 571 650**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,9800000055				**41720217,07**
		НДС12%				5006426,05
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**46726643,12**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН:160140010537
Руководитель: Муздыбаев.Е.М.

Подрядчик
ТОО " Жылу-XX1 " БИН:020240007493
Директор: Бижанов К.

Эксперт(ы) технческого нодзора:
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"БИН:150340016452
KZ02VJE00046915; KZ29VJE00046914; KZ72VJE00046916
от 27.05.2019.г.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг" БИН: 060440000193

Технадзор: Женсикбаев С.К.

Ведущий специалист: Дәуенов Ә.Т.