Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» июль 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жылу-XX1", Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Сырдария, 53, телефон 87020070877**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бижанов Копжан**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовой котельной для КГУ "Сарбулакская средняя школа" с.Сарыбулак Кобдинской района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области» , лице руководителя Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядными организациями ТОО «Betta Group» ГСЛ № 19008927 от 17.04.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Каримов Канат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3.Субподрядными организациями ТОО «Акбозат LTD» ГСЛ № 18013420 от 09.07.2018 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Жумиров Бакытжан Сейтсултанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актам-инжиниринг», Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", №295 от 07.09.2021 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению	Примечание (+увеличение, – уменьшение)
1	Площадь участка	га	2,1144	2,1144	
Наружный газопровод					
2	Расход газа	м3/час	37,5	37,5	0
3	Длина	м	304	304	0
Электроснабжение					
4	Напряжение сети	кВ	10/0,4	10/0,4	
5	Расчетная мощность	кВт	60,15	60,15	
6	Расчетный ток	А	99,45	99,45	
7	Максимальная потеря напряжения	%	1,8	1,8	
8	Коэффициент мощности		0,92	0,92	
Наружный водопровод					
9	Расчетный расход	м3/час	0,68	0,68	
10	Продолжительность строительства	мес.	1	1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Котельная состоит (см. приложение 1 «Компоновка котельной») из одного блока полной заводской готовности и допускает многократный монтаж и демонтаж, что позволяет использовать её на различных объектах. Несущий каркас, помещения БМК, выполнен из профилированных стальных труб расчетного сечения. Стены и кровля изготовлены из трехслойных сэндвич панелей толщиной 80 и 100 мм соответственно. В качестве утеплителя, в панелях, используется минеральный негорючий материал - базальтовое волокно. Настил основания (пол) выполнен из металлического профилированного листа толщиной 4 мм с утеплителем 100 мм на базе плиты из базальтового волокна. Наружные сети газопровода Проектом предусмотрена надземная прокладка газопровода среднего давления от точки подключения до проектируемой блочно-модульной котельной из стальных труб Ø57х3,5. Надземный газопровод прокладывается на стальных опорах Ø57. Проектируемая БМК принята с отопительными котлами Buran Boiler BB-3035 - 2шт (1раб+1рез.). Внутренняя сеть газоснабжения выполнена из стальных труб Ø50мм, Ø20мм, Ø15мм по ГОСТ 3262-75. Подключение котлов к газопроводу выполняется из стальных труб Ø20х2,8мм. Перед отопительными котлами предусмотрены отключающие устройства - краны шаровые Ø20. Проектом предусмотрена продувочная свеча из стальной трубы Ø15х2,8мм. Проектом предусмотрена установка устройства СЗ-1, СЗ-2, которое должно устанавливаться в месте постоянного присутствия на стене, в вертикальном положении, от потолка 10-15 см, не ближе 2 м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек. Наружные сети водоснабжения Проектом принято выполнить забор воды от места врезки существующего колодца. От этого колодца далее в сторону котельной проложена водопроводная сеть диаметром 50х3.0 из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004. В колодце в сторону ответвления к котельной установлена отключающая задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая марки 30ч39р DN50. Переход под грейдерной дорогой выполнить открытым способ с прокладкой трубы в футляре. Перед проектируемой котельной предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой. Тепломеханические решения тепловых сетей Трубопроводы тепловых сетей проложены в непроходных сборных железобетонных каналах КЛ90х45 по серии 3.006.1-2.87 на скользящих опорах по бетонным подушкам. Также предусмотрена установка неподвижных опор по серии 4.903-10 выпуск 4. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет углов поворота трассы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024 года.
месяц, год

окончание работ август 2024 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 1 месяца;
фактически: 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65% и фактический применено 65% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) не требуется;

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"КГП и кобра ау"

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.

ПТС: Нурбатов Б.Н.

Кенжеев Д.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

12.12.24

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусматривается;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство газовой котельной для КГУ "Сарбулакская средняя школа" с.Сарыбулак Кобдинской района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Жылу-XX1»
Директор **К.Бижанов**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЫЛУ-XXI»