Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АқНұр-Астана 2005",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2 — **050740019916**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик **ТОО "Әлемге Жол",** РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул. А.Жангельдина 1/1,н.п. 16а — **150240025270**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №10-06/24 от 10.06.2024 г.

Номер документа	Дата составления
9	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте "Строительство водопроводных сетей в с.Айнаколь, Айнакольского сельского округа Буландынского района Акмолинской области"	24.09.2024		работа	1	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
				Итого		x	8 400 000,00	8 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жусупов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра
Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		10-06/24	10.06.2024г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"	8 400 000,00	8 400 000,00							0,00	8 400 000,00

Заказчик:
Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"
_____ А. Жусупов
м.п.

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №10-06/24 от 10.06.24г.**

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета №1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6765364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4082811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2020471*
		машины и механизмы	тенге			2183265
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*568991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			499287
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 005		
	Раздел 1.	**Локальная смета №2-1-1. Внутрипоселковые сети. Наружные сети водопровода**				**3621211**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**803,9675**	**414**	**332843**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**25,8825**	**10 992**	**284500**
3	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**20,3**	**5 425**	**110128**
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**89,6248045**	**4 156**	**372481**

5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	750,897	84	63075
6	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	750,897	47	35292
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	750,897	656	492588
		Футляр				
8	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	18	40 466	728388
9	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	29 272	58544
		Трубопроводы				
10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,203	1 495 058	303497
11	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	18	5 923	106614
		Запорная арматура				
12	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	5	9 479	47395
		Водопроводные колодцы ф1500				
13	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	5,13	133 697	685866
	Раздел 2.	**Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение**				**696066**
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 промежуточная				
14	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28 591	142955
15	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,25	442 489	553111
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть**				**570302**
16	1307-0403-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.	1	570 302	570302
	Раздел 4.	**Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории**				**1877786**
		Ограждение НС 1-го подъема				
17	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	148,712	12 627	1877786

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**6 765 364**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 765 364**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	Тенге	595 352
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	22 082
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 382 798**
Сметная прибыль 5%	Тенге	369 140

Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	221 484
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**7 973 422**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.	**Тенге**	**7 973 422**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	Тенге	8 571 429
Скидка 2%	**Тенге**	**171 429**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**8 400 000**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**8 400 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**

М.П.

Приложение №1 к договору №10-06/24 от 10.06.2024г.

ПЛИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**6765,365**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4651,802	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,005	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6765364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4082811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2020471*
		машины и механизмы	тенге			2183265
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*568991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			499287
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 005		
	Раздел 1.	**Локальная смета №2-1-1. Внутрипоселковые сети. Наружные сети водопровода**				**3621211**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**803,9675**	**414**	**332843**

1	2	3	4	5	6	7
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**25,8825**	**10 992**	**284500**
3	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**20,3**	**5 425**	**110128**
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**89,6248045**	**4 156**	**372481**
5	**1101-0104-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**750,897**	**84**	**63075**
6	**6101-0106-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**$м^3$**	**750,897**	**47**	**35292**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**750,897**	**656**	**492588**
		Футляр				
8	**6121-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**18**	**40 466**	**728388**
9	**6121-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**2**	**29 272**	**58544**
		Трубопроводы				
10	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,203**	**1 495 058**	**303497**
11	**6121-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**18**	**5 923**	**106614**
		Запорная арматура				
12	**6121-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**5**	**9 479**	**47395**
		Водопроводные колодцы ф1500				
13	**6121-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**5,13**	**133 697**	**685866**
	Раздел 2.	**Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение**				**696066**
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 промежуточная				
14	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**28 591**	**142955**
15	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,25**	**442 489**	**553111**
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть**				**570302**
16	**1307-0403-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**570 302**	**570302**
	Раздел 4.	**Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории**				**1877786**

1	2	3	4	5	6	7
		Ограждение НС 1-го подъема				
17	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя**	м	148,712	12 627	1877786

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**6 765 364**
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 765 364**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	Тенге	595 352
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	22 082
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 382 798**
Сметная прибыль 5%	Тенге	369 140
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	221 484
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**7 973 422**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.	**Тенге**	**7 973 422**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	Тенге	8 571 429
Скидка 2%	**Тенге**	**171 429**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**8 400 000**
ВСЕГО по смете	**Тенге**	**8 400 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Ақмұр-Астана 2005"
М.П. _____ **Молдыбаев Е.Е.**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Әлемге жол"
М.П. _____ **А. Жусупов**