Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» сентябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АқНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык,2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с.Айнаколь, Айнакольского сельского округа Буландынского района Акмолинской области»**
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства» Буландынского района Акмолинской области Руководитель – Жарья Ёлка**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год, ТОО «Азия Строй KZ», № лицензии ГСЛ №00538, дата выдачи 10.10.2006 год; ТОО «Премиум Базис», № лицензии №23023527, дата выдачи 27.10.2023 год; ТОО «Флюкс», № лицензии №23004116, дата выдачи 10.02.2023 год**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro» гос.лицения I категории ГСЛ №19021538 от 14.08.2020г, г.Шымкент, Микрорайон Нурсат, 133, тел. 8-778-407-49-04, шифр 81-2024**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства» Буландынского района Акмолинской области» Приказ №59. Дата утверждения 12.08.2024г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопровода водоснабжения В1	м	10838		10838	
Протяженность наружных слаботочных сетей	м	659		659	
Протяженность	м	3251		3251	

наружных электрических сетей ВЛ-10кВ					
Протяженность наружных электрических сетей КЛ-0,4кВ	м	634		634	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: всего-10838м: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 25мм – 2065м, диаметром 63мм – 146м, диаметром 110мм – 8469м; из стальных электросварных труб д108х4мм- 158м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм- 71 комплекта, д.2000мм- 1 комплект; с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Первый подъем: выполнено бурение эксплуатационной и резервной скважин, глубиной h=60м. Установлены скважинные насосами 4XR6/15-1.5 -3шт (1раб., 1 рез., 1 на склад), Q=5м3/ч, H=80м.

Второй подъем: Проектом предусмотрены полиэтиленовые резервуары V=50м3 – 3 комплекта: РЧВ-2шт, накопитель -1шт. Для очистки воды предусмотрена блочно-модульная станция очистки (БМСО), Q=5м3/час, в комплекте с хозпитьевыми 8м3/час (1 раб.+1рез.) и пожарными насосами 18м3/час (1 раб.+1рез.), выполнен монтаж модульного здания КПП и уборной на 1-очко.

Электроснабжение: произведены монтаж опор и протягивание провода от сущ.опоры ВЛ до проектной КТПН- 63кВа 10/0,4 на площадке НС2 до КТПН-25кВа 10/0,4 – СИП-3- 9948,06м. Выполнен монтаж проектных КТПН- 63кВа 10/0,4 на площадке НС2 и КТПН- 25кВа 10/0,4 на площадке НС1 вместе с ДГУ. Произведена укладка кабеля 0,4кВ типа АВБбШв - 884м.

Благоустройство: выполнено глухое ограждение площадок НС1, НС2 из профлиста, выполнено щебеночное покрытие площадок.

Сети связи: произведена укладка кабелей и монтаж оборудования систем видеонаблюдения и тревожной сигналзиации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2024 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **сентябрь 2024 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **6**
фактически, месяц – **2;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и Жилищной инспекции Буландинского района»

_____

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Представитель Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Макинск Жылу» И.о директора Мусабаев Н.Б.

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»

Нач-к Бул. РЭС М. Асанов

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей в с.Айнаколь, Айнакольского сельского округа Буландынского района Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «**АкНур-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**

_____ «23» 09 2024г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)