РЕЕСТР

актов выполненных работ за август 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1. Пятно 17

Договорная сумма **283 364 439,00**

Сумма по сметному расчету **283 804 130,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-17-3	Э151120	8	Архитектурные решения	15 642 740,00	91000
2	2-17-6	Э151150	9	Силовое электрооборудование и электроосвещение	12 496 123,00	6050
3	2-17-8	Э151170	10	Слаботочные сети	11 597 508,00	7220
				Всего:	**39 736 371,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
1	1	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов**	266,854	990,6	46,9	264346	12515	131422	2,51	670
				м2	437,79	31,25	116826	8338	105	0,14	38
2	2	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ- КАЗАХСТАН"-стр.52	**Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ**	19,053	7717,33		147041				
				м3							
3	3	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	**Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	23,091	128,87	1,38	2976	32	1249	0,31	7
				м	51,51	0	1189	0	105	0	0
4	4	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	266,854	73,83	1,65	19702	440	3046	0,06	16
				м2	10,24	0,63	2733	168	105	0	1
5	5	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**	92,13	529,2	4,92	48755	453	18856	1,15	106
				м2	193,05	1,87	17786	172	105	0,01	1
6	6	Е0115-80-4 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка)**	92,13	149,75	1,09	13796	100	9302	0,51	47
				м2	95,92	0,24	8837	22	105	0	0
7	7	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0
8	8	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм**	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
9	9	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ**	1610,748	144,14	0,62	232179	999	131736	0,43	701
				м2	69,08	0,23	111270	370	118	0	2
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				815541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
10	10	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
11	11	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
12	12	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
13	13	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0165	14190,56	5475,87	235	91	106	31,79	1
				т	5544	1552,87	92	26	90	5,46	0
14	14	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0165	110909		1834				
				т							
15	15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,088	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				219906				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	2,98	245,44	3,82	731	11	136	0,21	1
				м2	37,35	1,44	111	4	118	0,01	0
17	17	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,86	109,71	34,24	1082	338	528	0,32	3
				м2	51,08	8,45	504	83	90	0,03	0
18	18	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	9,86	543		5354				
				м2							
19	19	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,506	11462,43	4590,56	5800	2323	2534	25,3	13
				т	4725	840,11	2391	425	90	3,01	2
20	20	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки		93846		0				
				т							
21	21	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	0,506	91610		46352				
				т							
22	22	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,7	661,07	1,24	6412	12	1774	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1486	5	119	0	0
23	23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	21,127	33,16	0,04	700	1	158	0,04	1
				м2	8,32	0	176	0	90	0	0
24	24	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
25	25	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
26	26	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
27	27	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
28	28	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
29	29	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
30	30	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
31	31	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				69978				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
32	32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,83	5698,63	353,46	10429	647	1381	3,6	7
				м3	585	133,52	1071	244	105	0,65	1
33	33	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,94	4740,62	196,62	9197	381	706	1,79	3
				м3	272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
34	34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2676	52241		13982				
				т							
35	35	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
36	36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	21,2	245,44	3,82	5203	81	970	0,21	4
				м2	37,35	1,44	792	31	118	0,01	0
37	37	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				м2	51,08	8,45	459	76	90	0,03	0
38	38	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	8,98	543		4876				
				м2							
39	39	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,4673	11462,43	4590,56	5356	2145	2340	25,3	12
				т	4725	840,11	2208	393	90	3,01	1
40	40	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	0,4673	91610		42807				
				т							
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,55	661,07	1,24	6313	12	1747	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	153,23	0,47	1463	4	119	0	0
42	42	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,94	89,04	5,89	618	41	719	0,41	3
				м	71,78	2,23	498	15	140	0,01	0
43	43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	20,838	33,16	0,04	691	1	156	0,04	1
				м2	8,32	0	173	0	90	0	0
44	44	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
45	45	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
46	46	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
47	47	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
48	48	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
49	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
50	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
51	51	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				104116				
			Раздел: Монтаж подъемников для инвалидов								
52	52	Ц0103-575-1	Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг	2	9973	987	19946	1974	14139	44	88
				шт	7628	227	15256	454	90	1,32	3
53	53	Ц0108-573-4	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				шт	254	20,3	508	41	95	0,12	0
			Итого по разделу: Монтаж подъемников для инвалидов				20974				
			Раздел: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ								
54	54	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола РОІРАп плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	12,093	7772		93988				
				м3							
55	55	Е0108-7-3 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	80,7	752,13	34,73	60697	2803	22665	1,43	115
				м2	225	13,01	18158	1050	118	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	3,969	1165,08	319,7	4624	1269	2719	3,07	12
				м3	461,25	119,25	1831	473	118	0,58	2
57	57	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	3,969	302,02	106,27	1199	422	1106	1,22	5
				м3	195,75	40,5	777	161	118	0,19	1
58	58	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	551	86		47386				
				шт							
59	59	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,9923	3925		3895				
				м3							
60	60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,117	52241		6112				
				т							
61	61	С11011-901 применительно	Профили холодногнутые из оцинкованной стали U-обр. 120х50мм, толщина 1,5мм	7,076	179900		1273001				
				т							
62	62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	103,8	12,58	0,99	1306	103	1479	0,07	7
				м2	11,59	0,38	1203	39	119	0	0
63	63	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1059	30400		3219				
				1000м2							
64	64	С11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	448,788	595		267029				
				м2							
65	65	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	103,8	475,4	8,2	49347	851	34096	1,71	177
				м2	272,95	3,08	28332	320	119	0,01	2
66	66	С11011-427 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	114,803	450		51661				
				м2							
67	67	Е0109-62-7 Изм. и доп. вып.12	Изготовление и монтаж лотка по центру кровли	1,472	49326,74	16388,64	72584	24116	42987	161	237
				т	28980	3478,9	42644	5119	90	13,02	19
68	68	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,472	64237		94525				
				т							
69	69	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150	16,58	0,02	2487	3	562	0,02	3
				м2	4,16	0	624	0	90	0	0
70	70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,96	160,38	9,95	11060	686	4745	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3600	258	123	0,02	1
71	71	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до Т=50мм)	68,96	127,91	4,02	8820	277	448	0,03	2
				м2	3,78	1,5	261	103	123	0	0
72	72	Е0112-2-7 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	68,96	440,89	3,28	30404	226	1723	0,12	9
				м2	20,22	0,78	1394	54	119	0	0
73	73	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	174	810,71	3,73	141063	649	8396	0,23	40
				м	39,15	1,4	6812	244	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	2,621	7772		20370				
				м3							
75	75	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	84,818	229,03	2,61	19426	221	4208	0,31	27
				м2	46,73	0,97	3964	82	104	0	0
			Итого по разделу: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ				2264201				
			ИТОГО:				3494719	66245			2757
							459367	23156			103
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14 660				
			На общестроительные работы				459 417				
			На металломонтажные работы				48 977				
			Всего накладных расходов:				523 054				
			Итого с накладными				4 017 773				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				241 066				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 258 839				
			Итого с временными, 1,1 %				4 305 686				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 352 187				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 369 410				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 412 467				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				13 692 875				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				273 857				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 966 732				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 676 008				
			Итого с НДС				15 642 740				
			Всего:				15 642 740				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраймов Е.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 9
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	**1**	**Е0121-23-1**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**1**	**2070**	**0**	**2070**	**0**	**1312**	**6,98**	**7**
				шкаф	**1215**	**0**	**1215**	**0**	**108**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0121-22-12**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**12**	**496,94**	**3,06**	**5963**	**37**	**3077**	**1,4**	**17**
				шт	**236,25**	**1,15**	**2835**	**14**	**108**	**0,01**	**0**
3	**3**	**Е0121-22-13**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	**2**	**643,92**	**3,06**	**1288**	**6**	**717**	**1,93**	**4**
				шт	**330,75**	**1,15**	**662**	**2**	**108**	**0,01**	**0**
4	**4**	**Е0121-22-14**	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	**2**	**947,1**	**3,06**	**1894**	**6**	**994**	**2,48**	**5**
				шт	**459**	**1,15**	**918**	**2**	**108**	**0,01**	**0**
5	**5**	**Е0121-24-13**	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	**4**	**314,3**	**20,67**	**1257**	**83**	**988**	**1,26**	**5**
				шт	**220,5**	**8,19**	**882**	**33**	**108**	**0,04**	**0**
6	**6**	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**166,9**	**5,4**	**334**	**11**	**305**	**1**	**2**
				шт	**158**	**2,3**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
7	**7**	**Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33**	**Шкаф ВРУ-1, пустой**	**1**	**15919,39**		**15919**				
				шт							
			Отпускная цена		15919		15919				
			Сметная стоимость оборудования				***15919***				
8	**8**	**Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.46**	**Трансформатор тока Т-0,66 150/5**	**4**	**690,6**		**2762**				
				шт							
			Отпускная цена		691		2762				
			Сметная стоимость оборудования				***2762***				
9	**9**	**18-1-1059**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**2**	**4293**		**8586**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		4293		8586				
			Сметная стоимость оборудования				***8586***				
10	**10**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектрокомплексАзия"-стр.45**	**Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК**	**2**	**4580,27**		**9161**				
				шт							
			Отпускная цена		4580		9161				
			Сметная стоимость оборудования				***9161***				
11	**11**	**18-1-281**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**5**	**133**		**665**				
				шт.							
			Отпускная цена		133		665				
			Сметная стоимость оборудования				***665***				
12	**12**	**18-1-313**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**400**		**800**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				***800***				
13	**13**	**18-1-314**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**400**		**1600**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				***1600***				
14	**14**	**18-1-315**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**400**		**400**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				***400***				
15	**15**	**18-1-432**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**2118**		**4236**				
				шт.							
			Отпускная цена		2118		4236				
			Сметная стоимость оборудования				***4236***				
16	**16**	**Е0121-24-8**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене**	**2**	**434,42**	**36,17**	**869**	**72**	**818**	**2,08**	**4**
				шт	**364,5**	**14,34**	**729**	**29**	**108**	**0,07**	**0**
17	**17**	**Е0121-22-12**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**10**	**496,94**	**3,06**	**4969**	**31**	**2564**	**1,4**	**14**
				шт	**236,25**	**1,15**	**2363**	**12**	**108**	**0,01**	**0**
18	**18**	**18-3-610**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**2**	**1451**		**2902**				
				шт.							
			Отпускная цена		1451		2902				
			Сметная стоимость оборудования				***2902***				
19	**19**	**18-1-306**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**520**		**2080**				
				шт.							
			Отпускная цена		520		2080				
			Сметная стоимость оборудования				***2080***				
20	**20**	**18-1-309**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**400**		**800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
21	21	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
22	22	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
23	23	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
				шт	387	2,3	2322	14	95	0,01	0
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р	2	1618,27		3237				
				шт							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.24	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р	4	1618,27		6473				
				шт							
26	26	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	515	4,06	0	2091	0	2064	0,02	11
				м	3,71	0	1911	0	108	0	0
27	27	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,515	185661		95615				
				км							
28	28	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	10	21,79	2,88	218	29	210	0,11	1
				м	17,8	1,64	178	16	108	0,01	0
29	29	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	20	48,73	3,43	975	69	781	0,21	4
				м кабеля	34,43	1,72	689	34	108	0,01	0
30	30	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	455	4,06	0	1847	0	1823	0,02	10
				м	3,71	0	1688	0	108	0	0
31	31	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	60475		4233				
				км							
32	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	64596		20025				
				км							
33	33	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	153808		7690				
				км							
34	34	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	41426		2278				
				км							
35	35	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	20	150,9	47,4	3018	948	1016	0,24	5
				м	40,1	13,4	802	268	95	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,678	81		55				
				кг							
37	37	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	12	79,8	10,2	958	122	725	0,37	4
				шт	61,9	1,7	743	20	95	0,01	0
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	12	169,68		2036				
				шт							
39	39	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0005	88547	1377	48	1	6	57	0
				т	10620	430	6	0	95	2,49	0
40	40	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	6	100,11		601				
				шт							
41	41	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
				м	27	0,3	270	3	95	0	0
42	42	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	10	558		5580				
				м							
43	43	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	30	373,8	0	11214	0	2246	0	0
				проход	78,8	0	2364	0	95	0	0
44	44	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конст-рукциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0468	18664	7302	873	342	514	57	3
				т	9720	1850,03	455	87	95	10,73	1
45	45	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	16	3,8	0,4	61	6	52	0,02	0
				шт	3,2	0,2	51	3	95	0	0
46	46	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	16	71,5	5,7	1144	91	679	0,24	4
				шт	43,7	1	699	16	95	0,01	0
47	47	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	10	339		3390				
				шт							
48	48	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,016	34300		549				
				1000шт							
49	49	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,016	70800		1133				
				1000шт							
50	50	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,016	10100		162				
				1000шт							
51	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
				м	27,9	0,3	1395	15	95	0	0
52	52	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	107,3	3,5	10730	350	3116	0,18	18
				м	32,4	0,4	3240	40	95	0	0
53	53	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
				м	32,4	0,3	292	3	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,3	218,93	0	2912	0	3290	1,54	20
				м3	218,93	0	2912	0	113	0	0
55	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	13,3	134,1	0	1784	0	2015	0,97	13
				м3	134,1	0	1784	0	113	0	0
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				271486				
			Раздел: Освещение								
56	56	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	10	654,67	51,67	6547	517	6272	3,22	32
				шт	560,25	20,48	5603	205	108	0,1	1
57	57	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	40	62,9	5,4	2516	216	2139	0	0
				шт	54	2,3	2160	92	95	0,01	1
58	58	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	40	496,94	3,06	19878	122	10256	1,4	56
				шт	236,25	1,15	9450	46	108	0,01	0
59	59	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	6698		66980				
				шт.							
			Отпускная цена		6698		66980				
			Сметная стоимость оборудования				*66980*				
60	60	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	40	8486		339440				
				шт.							
61	61	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	40	133		5320				
				шт.							
			Отпускная цена		133		5320				
			Сметная стоимость оборудования				*5320*				
62	62	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	40	365,13	31	14605	1240	13653	1,74	70
				шт	303,75	12,29	12150	492	108	0,06	2
63	63	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	200	496,94	3,06	99388	612	51278	1,4	280
				шт	236,25	1,15	47250	230	108	0,01	1
64	64	18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	40	1171		46840				
				шт.							
			Отпускная цена		1171		46840				
			Сметная стоимость оборудования				*46840*				
65	65	18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	80	133		10640				
				шт.							
			Отпускная цена		133		10640				
			Сметная стоимость оборудования				*10640*				
66	66	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	40	133		5320				
				шт.							
			Отпускная цена		133		5320				
			Сметная стоимость оборудования				*5320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	80	1308		104640				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		104640				
			Сметная стоимость оборудования				*104640*				
68	68	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
69	69	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
70	70	18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
			Отпускная цена		1376		1376				
			Сметная стоимость оборудования				*1376*				
71	71	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
72	72	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	133		1197				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1197				
			Сметная стоимость оборудования				*1197*				
73	73	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
74	74	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
75	75	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	Блок автоматического управления освещением -БАУО	1	15043,21		15043				
				шт							
			Отпускная цена		15043		15043				
			Сметная стоимость оборудования				*15043*				
76	76	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	133		1330				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1330				
			Сметная стоимость оборудования				*1330*				
77	77	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1308		2616				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		2616				
			Сметная стоимость оборудования				*2616*				
78	78	Ц0110-669-5	Приборы и устройства фото/электрические: фотореле с датчиком	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
				шт	1350	0	1350	0	90	0	0
79	79	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1	925,55		926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
80	80	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
				м	7,99	0,5	18377	1154	108	0	5
81	81	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	330	11,04	1,09	3645	361	3524	0,06	19
				м	9,23	0,66	3046	217	108	0	1
82	82	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	0	36264	0	35463	0,03	200
				м	4,12	0	32836	0	108	0	0
83	83	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с уста-новкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сеч. жилы до 10 мм2	700	50,5	23,1	35350	16170	18354	0,13	91
				м	22,1	5,5	15470	3850	95	0,03	22
84	84	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831		31459				
				км							
85	85	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397		106581				
				км							
86	86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776		23198				
				км							
87	87	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426		28998				
				км							
88	88	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного	50	72,14	0,36	3607	18	2596	0,3	15
				шт	47,93	0,14	2397	7	108	0	0
89	89	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	50	98,48	0,36	4924	18	3374	0,4	20
				шт	62,33	0,14	3117	7	108	0	0
90	90	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
				шт	203,18	52,49	406	105	108	0,23	0
91	91	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	40	340,11	70,9	13605	2836	10546	1,2	48
				шт	201,15	42,97	8046	1719	108	0,19	8
92	92	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
				шт	86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
93	93	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
				шт	151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
94	94	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	3	119,6	2,58	359	8	330	0,61	2
				шт	100,8	1,02	302	3	108	0,01	0
95	95	С151801-1357 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	50	25		1250				
				шт.							
96	96	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	50	32		1600				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	97	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-п 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	3156		6312				
				шт.							
98	98	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"-стр.32	Светильник потолочный С360/132, IP20, "Световые технологии"	40	3550,89		142036				
				шт							
99	99	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	24	716		17184				
				шт							
100	100	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	4	157		628				
				шт							
101	101	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443		1329				
				шт							
102	102	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
				шт							
103	103	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14		56				
				шт							
104	104	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.34	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 32Вт DULUX EL LL 32W "OsrAM"	68	1561,09		106154				
				шт							
105	105	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.35	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 15Вт DULUX EL LL 15W "OsrAM"	2	1045,93		2092				
				шт							
106	106	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17		51				
				шт							
107	107	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,4	0	2124	0	1910	0,19	11
				шт	29,48	0	1769	0	108	0	0
108	108	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	45,74	0	6861	0	5030	0,2	30
				шт	31,05	0	4658	0	108	0	0
109	109	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	14	36,26	0	508	0	408	0,17	2
				шт	27	0	378	0	108	0	0
110	110	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	40	74,15	0	2966	0	1973	0,29	12
				шт	45,68	0	1827	0	108	0	0
111	111	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60	156		9360				
				шт							
112	112	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	150	182		27300				
				шт							
113	113	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	14	134		1876				
				шт							
114	114	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	40	431		17240				
				шт							
115	115	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	30	68,91	0	2067	0	1701	0,5	15
				шт	63	0	1890	0	90	0	0
116	116	Прайс-лист ТОО"ДиН ВА"-стр.36	Выключатель для скрытой установки однофазный с реле времени, датчиком движения, клавишным приводом 10А, 220В, Р20, ASO-203	30	1767,56		53027				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	117	СПРАЙС-ЛИСТ ГК"ЭнергоГарант"-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной	40	977,99		39120				
				шт							
118	118	Ц0110-309-4	Установка колодок клеммных до 20 клемм	110	490	0	53900	0	29553	1	110
				шт	266	0	29260	0	101	0	0
119	119	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта	110	47,46		5221				
				шт							
120	120	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	576	34,7	0	19987	0	18339	0,19	108
				шт	29,48	0	16980	0	108	0	0
121	121	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	406	116		47096				
				шт							
122	122	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	170	226		38420				
				шт							
123	123	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	100	150,9	47,4	15090	4740	5082	0,24	24
				м	40,1	13,4	4010	1340	95	0,08	8
124	124	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	3,39	81		275				
				кг							
125	125	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	40	79,8	10,2	3192	408	2417	0,37	15
				шт	61,9	1,7	2476	68	95	0,01	0
126	126	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	40	169,68		6787				
				шт							
127	127	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0018	88547	1377	159	2	19	57	0
				т	10620	430	19	1	95	2,49	0
128	128	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	20	100,11		2002				
				шт							
129	129	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,98	16300		15974				
				1000шт							
130	130	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3	700	509		356300				
				шт							
131	131	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	15	90		1350				
				шт.							
132	132	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
133	133	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
			Отпускная цена		4720		14160				
			Сметная стоимость оборудования				*14160*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	134	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,29	6,92	190126	18203	138830	0,28	729
				м	44,55	4,33	117167	11380	108	0,02	50
135	135	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300	9,2		21151				
				м							
136	136	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330	12,16		4014				
				м							
137	137	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	347	66,8	18,1	23180	6281	7945	0,12	42
				м	20,3	3,8	7044	1319	95	0,02	8
138	138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEviflEX DTIP-18 длина кабеля - 59м	59	354,72		20929				
				м							
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEviflEX DTIP-18 длина кабеля - 118м	118	311,95		36810				
				м							
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEviflEX DTIP-18 длина кабеля - 170м	170	304,88		51829				
				м							
141	141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 25м, (13 компл.)	325	147,73		48013				
				м							
142	142	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 5м, (5 компл.)	25	147,73		3693				
				м							
143	143	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Соединительный набор для трех нагревательных кабелейDEviCliCK DHB103	1	4924,38		4924				
				комплект							
144	144	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
				шт	182,36	3,2	365	6	95	0,02	0
145	145	Прайс-лист ТОО "RITOX"-стр.28	Терморегулятор DEvirEg 330	2	14034,48		28069				
				шт							
			Отпускная цена		14034		28069				
			Сметная стоимость оборудования				*28069*				
			Итого по разделу: Освещение				2531138				
			ИТОГО:				2802625	58337			2294
							390872	23945			116
			- оборудования				355442				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				433438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				5306				
			Всего накладных расходов:				438743				
			Итого с накладными				3241369				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				173156				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3414523				
			Итого с временными, 1,1 %				3448175				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3481577				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3493948				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3524875				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				10938483				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218770				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11157253				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1338870				
			Итого с НДС				12496123				
			Всего:				12496123				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтажные работы								
1	1	Ц0110-349-3	Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	2	6874	0	13748	0	12453	32	64
				шт	6165	0	12330	0	101	0	0
2	2	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	14	702,3	0	9832	0	9163	4	56
				шт	648	0	9072	0	101	0	0
3	3	Ц0110-122-7	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, при количестве линий до 32	2	12047,4	5,4	24095	11	20452	63	126
				компл	11360	2,3	22720	5	90	0,01	0
4	4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	920	54,58	23,45	50214	21574	36361	0,14	129
				м кабеля	29,97	5,96	27572	5483	110	0,03	32
5	5	Ц0110-100-2	Устройства телефонные: модем	40	5196	0	207840	0	179820	28	1120
				шт	4995	0	199800	0	90	0	0
6	6	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетки телефонная, TV и др.	120	107,3	0	12876	0	11999	1	120
				шт	99	0	11880	0	101	0	0
7	7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	1480	72,1	0	106708	0	80986	0,38	562
				м	60,8	0	89984	0	90	0	0
8	8	Ц0110-374-1	Разъем для кабеля	80	223,5	0	17880	0	17291	1	80
				конец	214	0	17120	0	101	0	0
9	9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1800	108,6	48,9	195480	88020	88578	0,22	396
				м	39,6	12,2	71280	21960	95	0,07	127
10	10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	56	147,3	73	8249	4088	3607	0,29	16
				м	49,5	18,3	2772	1025	95	0,11	6
11	11	Прайс-лист ТОО "Kaz CEnTrElECTrOPrOvOd"- стр.60	Шкаф распределительный подъездный оптический, ШРПО-12-SC/APC-32/4, с общим количеством портов-32	2	6082,2		12164				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		6082		12164				
			Сметная стоимость оборудования				*12164*				
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.61	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-25/6-32/4	14	466,93		6537				
				шт							
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.67	Сплиттер, (разветвитель) оптический планарного типа PLC 1x32	2	3770,71		7541				
				шт							
14	14	С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011	0,92	15900		14628				
				км							
15	15	Прайс-лист И-М "NETs-SHOP"-стр.65-66	Модем ONU-634HA-11, (по типу PSG1182V) ZYXEl	40	25634,03		1025361				
				шт							
			Отпускная цена		25634		1025361				
			Сметная стоимость оборудования				*1025361*				
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Источник света"-стр.70	Розетка телефонная под коннектор RJ-45	40	583,21		23329				
				шт							
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.62	Коннектор UTP RJ-45	80	4,45		356				
				шт							
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель телефонный CAT.5E UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)	600	21,14		12684				
				м							
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.68	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	40	17,86		714				
				шт							
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.69	Коннектор SC/APC	80	51,6		4128				
				шт							
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.85	Розетка SAT+TV, типа DB 03	40	952,44		38098				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.86	Крышка для розетки DB 03, типа DW 04	40	171,54		6862				
				шт							
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.88	Разъем для кабеля RG-660, F 810	80	15,43		1234				
				шт							
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.76	Кабель телевизионный RG-6	880	19,28		16968				
				м							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1800	7,42		13349				
				м							
26	26	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52		728				
				м							
27	27	С130804-5647 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая ПВХ Dy 50 мм	30	115		3450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
28	28	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ф63	12	107		1284				
				м							
29	29	Ц0110-184-8	Блок вызова домофона	2	1450	0	2900	0	3788	8	16
				шт	1424	0	2848	0	133	0	0
30	30	Ц0110-184-5	Блок коммутации домофона	2	1340	0	2680	0	3251	6	12
				шт	1222	0	2444	0	133	0	0
31	31	Ц0110-99-6	Блок питания домофона	2	1526,2	0	3052	0	2592	9	18
				шт	1440	0	2880	0	90	0	0
32	32	Ц0110-185-2	Электрическая проверка и настройка оборудования: блок вызова и коммутации	4	3883,4	0	15534	0	20471	22	88
				место	3848	0	15392	0	133	0	0
33	33	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: замок и кнопка	4	232,5	0	930	0	820	1	4
				шт	203	0	812	0	101	0	0
34	34	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: устройство переговорное в помещении	40	332,4	0	13296	0	12807	2	80
				шт	317	0	12680	0	101	0	0
35	35	Ц0110-309-1	Дополнительная установка деталей, доводчик двери	2	180,4	0	361	0	360	1	2
				шт	178	0	356	0	101	0	0
36	36	Ц0110-668-4	Идентификатор контактный на открывание дверей	120	195,7	0	23484	0	19224	1	120
				шт	178	0	21360	0	90	0	0
37	37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1014	27,7	2,1	28088	2129	19459	0,1	101
				м	19,7	0,5	19976	507	95	0	3
38	38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	66	72,1	0	4759	0	3612	0,38	25
				м	60,8	0	4013	0	90	0	0
39	39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000	108,6	48,9	108600	48900	49210	0,22	220
				м	39,6	12,2	39600	12200	95	0,07	71
40	40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	14	147,3	73	2062	1022	902	0,29	4
				м	49,5	18,3	693	256	95	0,11	1
41	41	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.84	Доводчик двери, VIZIT	2	2051,63		4103				
				шт							
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Монтажный комплект МК-341, VIZIT	2	1573,43		3147				
				комплект							
43	43	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	41426		3314				
				км							
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.78	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4	1000	7,18		7179				
				м							
45	45	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52		728				
				м							
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1000	7,42		7416				
				м							
47	47	Ц0110-372-14	Устройство цифровой видеорегистрации	2	1397,6	0	2795	0	2737	8	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				устр	1355	0	2710	0	101	0	0
48	48	Ц0110-350-8	Шкаф телекоммуникационный	2	13129,7	34,7	26259	69	23515	61	122
				шт	11630	11,3	23260	23	101	0,07	0
49	49	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,2	0	3052	0	2592	9	18
				шт	1440	0	2880	0	90	0	0
50	50	Ц0110-350-23	Видеокамеры	8	438,9	9,2	3511	74	3470	2	16
				шт	425	4,5	3400	36	101	0,03	0
51	51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	320	27,7	2,1	8864	672	6141	0,1	32
				м	19,7	0,5	6304	160	95	0	1
52	52	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	320	108,6	48,9	34752	15648	15747	0,22	70
				м	39,6	12,2	12672	3904	95	0,07	23
			Итого по разделу: Монтажные работы				2147204				
			Раздел: Оборудование и материалы, не учтенные ценником								
53	53	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.87	Антивандальный телекоммуникационный шкаф, типа ШРН-А-12.520	2	26797,82		53596				
				шт							
			Отпускная цена		26798		53596				
			Сметная стоимость оборудования				*53596*				
54	54	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.75	Источник бесперебойного питания 2А РИП-12 исп.02	2	4363,12		8726				
				шт							
			Отпускная цена		4363		8726				
			Сметная стоимость оборудования				*8726*				
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.74	Жесткий диск HDD SATA 1Тб	2	6808,55		13617				
				шт							
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.64	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6E с оболочкой LSZH, UTP 4x2x0,5мм, (305м в бухте)	160	53,99		8638				
				м							
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель силовой ШВВП 2x0,75 мм	160	21,14		3382				
				м							
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	320	9,2		2943				
				м							
59	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.78	Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт)	5	38,56		193				
				упаковка							
			Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником				91095				
			Раздел: --Оборудование и материалы, не учтенные ценником--								
60	60	Счет-фактура	Блок вызова домофона СУfrAl	2	12651,35		25303				
				шт							
61	61	Счет-фактура	Блок питания домофона БП-2 СУfrAl	2	2192,56		4385				
				шт							
			Отпускная цена		2193		4385				
			Сметная стоимость оборудования				*4385*				
62	62	Счет-фактура	Замок электромагнитный ML 400	2	4954,2		9908				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	Счет-фактура	Кнопка выхода домофона	2	1268,04		2536				
				шт							
64	64	Счет-фактура	Устройство квартирное переговорное	40	743,1		29724				
				шт							
65	65	Счет-фактура	Ключ RF-1	120	70,25		8430				
				шт							
66	66	Счет-фактура	Видеорегистратор NVR 6108, 4 IP канала	2	15661,12		31322				
				шт							
67	67	Счет-фактура	Видеокамера купольного исполнения EGV-6162	8	9528,79		76230				
				шт							
			Итого по разделу: --Оборудование и материалы, не учтенные ценником--				187839				
			ИТОГО:				2426136	182208			3634
							638810	45559			264
			- оборудования				1 104 232				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				651 407				
			Всего накладных расходов:				651 407				
			Итого с накладными				3 077 543				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				118 399				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 195 942				
			Итого с временными, 1,1 %				3 218 951				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 241 790				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 250 249				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 271 396				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				10 151 880				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				203 038				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 354 918				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 242 590				
			Итого с НДС				11 597 508				
			Всего:				11 597 508				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)