Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«18» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Invest Kapital Stroy», Жамбылская область, г.Тараз, ул, Гамалея 9.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Файзуллаев Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 10 (10 округ) Костанай кошесі (Талдыкорган до перезда), Тараз, Костанайская, 1 пер Костанай (от Целиноградская до Талдыкоргана), Тупик Костанай, 3 пер Костанай, 2 пер Костанай.))».***
наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является ***КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" руководитель отдела Алтаев Г.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба "**
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержден(а) **КГУ *"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", № 1-о от 03. 01. 2024 года.***;
   наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   В проекте предусмотрено установка комплектной трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 25кВА, с воздушным вводом 10кВ и кабельным выходом 0,4кВ в количестве 1 штук на фундаментных блоках ФБС для улицы Кустанайская КТПН №6. В проекте согласно заданию на проектирование предусмотрено выполнить строительство наружного освещения улиц выполнить железобетонными опорами подвеской провода СИП-4 расчетного сечения. ВЛИ - 0,4 кВ выполняются изолированным самонесущим проводом типа СИП 4 сечением от 4х25 мм² до 4х50 мм². Для уличного освещения предусмотрены светильники светодиодные уличные мощностью 120 Вт. Освещение улиц однорядное. Осветительные провода марки СИП-4. Подключение светильников к сети предусмотрено проводами марки ВВГ сечением 1,5 мм² . Для управления уличным освещением в трансформаторных подстанциях предусмотрены шкафы наружного освещения ШВ-НО. Техника безопасности Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ ,ПТБ,ПТЭ и другими нормативными документами действующими на территории Республики Казахстан специально обученным персоналом.
   краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
   В проекте предусмотрено установка комплектной трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 25кВА

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **20 мая 2024 год;**
   месяц, год
   окончание работ **20 июля 2024 год;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, **2 месяца** :
   по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
   фактически **2 месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **96%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

   _____
   наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

   _____
   наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

   _____
   наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

   _____
   наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
    (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **По ПСД не предусмотрен**
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 10 (10 округ) Костанай көшесі (Талдыкорган до перезда), Тараз, Костанайская, 1 пер Костанай (от Целиноградская до Талдыкоргана), Тупик Костанай, 3 пер Костанай, 2 пер Костанай.))»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy", Директор Файзуллаев Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата печати (при наличии)