Форма по приложению 3-9
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Умяминов Зафар Яхяевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МарсСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **июль 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности	338,56	203,62	203,62	68936	68936	0	11197	86544
				за проход бульдозера		0	45,93	0	15551		6411	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	338,56	198,76	189,13	67292	64031	0	12753	86449
						9,63	42,69	3261	14452		6404	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	210	49,28	49,28	10349	10349	0	2756	14153
						0	18,23	0	3828		1048	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	210	226,48	106,72	47560	22411	0	25613	79027
						119,76	49,64	25149	10425		5854	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									266173
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,2	22568	1556,14	162490	11204	138399	13974	190581
						1789,83	342,92	12887	2469		14117	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	36	32751,56	2564,2	1179056	92311	929759	159911	1446084
						4360,72	520,56	156986	18740		107117	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,06	228894		700416		700416		756449
											56033	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	324	1225,77	27,65	397149	8959	260199	120172	558707
						395,04	3,78	127992	1225		41386	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72	16388,55	2232,62	1179976	160749	362217	646088	1972149
						9125,14	523,73	657010	37708		146085	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	504	3786,12	165,13	1908203	83225	394875	1348527	3517268
						2837,51	39,54	1430103	19926		260538	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,2	67263,95	2591,48	484300	18659	284335	168902	705458
						25181,52	597,17	181307	4300		52256	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,612	228894		140083		140083		151290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							11207	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	14,08	44450,07	6637,53	625857	93456	415335	124865	810780
						8314,32	1431,04	117066	20149		60058	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1968	228894		273940		273940		295855
											21915	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,52	54588,53	8050,6	628860	92743	294021	239473	937800
						21015,32	1828,23	242096	21061		69467	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9792	228894		224133		224133		242064
											17931	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									11584485
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	324	2079,43	201,03	673737	65132	0	512456	1281088
						1878,41	98,66	608604	31965		94895	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	324	3250		1053000		1053000		1137240
											84240	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	630	2034,37	113,83	1281652	71715	355578	727699	2170099
						1356,12	87,72	854358	55266		160748	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	630	1381,34	13,36	870243	8414	457582	325507	1291410
						641,66	4,19	404247	2637		95660	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	630	861,43	6,4	542703	4030	119017	337312	950416
						666,12	3,15	419656	1984		70401	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									6830253
			ИТОГО:									18680911
			НДС			12 %		2241709				
			Итого с НДС									20922620

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «МарсСтрой» Бейбутов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Умяминов З.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № квалификационного аттестата, подпись)