Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Заказчик : КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Договор подряда № 250 от 26.04.2024г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области с.Кызылсай А.Иманова №36

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области с.Кызылсай А.Иманова №36	248 770 770,04	248 770 770,04	222 116 758,96	26 654 011,08		248 770 770,04	222 116 758,96	26 654 011,08	
	Удержания аванса 30%	74 631 231,01	74 631 231,01				74 631 231,01			
	Удержания за гарантию качества - 5%	12 438 538,50	12 438 538,50				12 438 538,50			
	Всего к оплате	**161 701 000,53**	**161 701 000,53**				**161 701 000,53**			
	в т.ч. НДС 12%	17 325 107,20	17 325 107,20				17 325 107,20			

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

Аширбеков С.С.

Технадзор:

ТОО «ARTERIA»
Директор

Боранкулов А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор

Файзуллаев Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Invest Kapital Stoy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 250** от **26.04.2024г.**

Акт выполненных работ
За июнь 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1: Демонтаж										
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	129	4752,00 4608,00	145,00 47,00	613008,00 594432,00	18705,00 6063,00			613008,00	
2	2	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие.	$м^2$	397,8	1642,00 1592,00	50,00 18,00	653188,00 633298,00	19890,00 7160,00			653188,00	
3	3	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие.	$м^2$	77,4	3278,00 3278,00	0,00 0,00	253717,00 253717,00	0,00 0,00			253717,00	
4	4	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.	м	252	297,00 297,00	0,00 0,00	74844,00 74844,00	0,00 0,00			74844,00	
5	5	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	94	7058,00 6766,00	292,00 91,00	663452,00 636004,00	27448,00 8554,00			663452,00	
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие.	$м^2$	1042,65	1230,00 1230,00	0,00 0,00	1282460,00 1282460,00	0,00 0,00			1282460,00	
7	7	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов.	$м^2$	8231,5	839,00 839,00	0,00 0,00	6906229,00 6906229,00	0,00 0,00			6906229,00	
8	8	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	1517,4	123,00 123,00	0,00 0,00	186640,00 186640,00	0,00 0,00			186640,00	
9	9	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	1284,4	379,00 372,00	8,00 3,00	486788,00 477797,00	10275,00 3853,00			486788,00	
10	10	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	845,8	2803,00 2725,00	78,00 28,00	2370777,00 2304805,00	65972,00 23682,00			2370777,00	
11	11	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	48,333333	6002,00 5508,00	495,00 155,00	290097,00 266220,00	23925,00 7492,00			290097,00	
12	12	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия.		159,3	1143,00	47,00	182080,00	7487,00			182080,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1097,00	17,00	174752,00	2708,00				
13	13	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка.	$м^3$	0,2	55510,00	21106,00	11102,00	4221,00			11102,00	
						34403,00	6595,00	6881,00	1319,00				
14	17	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	56,5	2803,00	78,00	158370,00	4407,00			158370,00	
						2725,00	28,00	153963,00	1582,00				
15	18	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Демонтаж.	м огражд	638,7	6144,00	1111,00	3924173,00	709596,00	51096,00		3924173,00	
						4953,00	313,00	3163481,00	199913,00				
16	19	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	1,52	77378,00	3941,00	117615,00	5990,00	79390,00		117615,00	
						21207,00	897,00	32235,00	1363,00				
17	20	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка.	$м^3$	0,7182	63800,00	18877,00	45821,00	13558,00			45821,00	
						44923,00	5899,00	32264,00	4237,00				
18	21	1205-0101-0903 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$.	$м^2$	22,8	7706,00	259,00	175697,00	5905,00	35956,00		175697,00	
						5870,00	76,00	133836,00	1733,00				
19	22	1209-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части.	заделка в поручне	38,4	1726,00	0,00	66278,00	0,00	9484,00		66278,00	
						1479,00	0,00	56794,00	0,00				
20	23	1212-0103-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза.	$м^2$	36	3083,00	1,00	110988,00	36,00	5256,00		110988,00	
						2936,00	0,00	105696,00	0,00				
21	24	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	2288	560,00	47,00	1281280,00	107536,00			1281280,00	
						514,00	11,00	1176032,00	25168,00				
22	25	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен.	$м^2$ кровли	2288	994,00	43,00	2274272,00	98384,00			2274272,00	
						952,00	10,00	2178176,00	22880,00				
23	26	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	2288	941,00	2,00	2153008,00	4576,00			2153008,00	
						938,00	0,00	2146144,00	0,00				
24	27	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.	$м^2$ кровли	1900	255,00	27,00	484500,00	51300,00			484500,00	
						228,00	6,00	433200,00	11400,00				
25	28	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	243,9	1264,00		308290,00				308290,00	
26	29	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	2439	86,00		209754,00				209754,00	
			Итого по разделу 1: Демонтаж					25284428,00	1179211,00	181182,00	0,00	25284428,00	
								23409900,00	329107,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Отделочные работы										
27	30	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза.	$м^2$	2580,415	3372,00	19,00	8701159,00	49028,00	1571472,00		8701159,00	
						2744,00	5,00	7080659,00	12902,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	32	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.**	$м^2$	2848,955	3766,00 3113,00	298,00 127,00	10729165,00 8868797,00	848988,00 361817,00	1011380,00		10729165,00	
29	36	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.**	$м^2$	2105,58	3426,00 3113,00	298,00 127,00	7213717,00 6554671,00	627463,00 267409,00	31583,00		7213717,00	
30	40	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм.**	$м^2$	272,4	4040,00 3951,00	54,00 14,00	1100496,00 1076252,00	14710,00 3814,00	9534,00		1100496,00	
			Итого по разделу 2:					**27744537,00** **23580379,00**	**1540189,00** **645942,00**	**2623969,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**27744537,00**	
			Раздел 3: Полы										
31	43	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	596,6	5257,00 2642,00	177,00 26,00	3136326,00 1576217,00	105599,00 15512,00	1454510,00		3136326,00	
32	44	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	596,6	3166,00 1594,00	91,00 15,00	1888836,00 950980,00	54291,00 8949,00	883565,00		1888836,00	
33	45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.**	$м^2$	596,6	2018,00 1350,00	88,00 30,00	1203939,00 805410,00	52501,00 17898,00	346028,00		1203939,00	
34	46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	596,6	353,00 33,00	30,00 10,00	210600,00 19688,00	17898,00 5966,00	173014,00		210600,00	
35	48	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	695,2	5257,00 2642,00	177,00 26,00	3654666,00 1836718,00	123050,00 18075,00	1694898,00		3654666,00	
36	49	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	695,2	3166,00 1594,00	91,00 15,00	2201003,00 1108149,00	63263,00 10428,00	1029591,00		2201003,00	
37	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.**	$м^2$	695,2	2018,00 1350,00	88,00 30,00	1402914,00 938520,00	61178,00 20856,00	403216,00		1402914,00	
38	51	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	695,2	1058,00 100,00	89,00 30,00	735522,00 69520,00	61873,00 20856,00	604129,00		735522,00	
39	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	$м^3$	15,93	43448,00 14653,00	15,00 0,00	692127,00 233422,00	239,00 0,00	458466,00		692127,00	
40	54	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.**	$м^2$	159,3	2018,00 1350,00	88,00 30,00	321467,00 215055,00	14018,00 4779,00	92394,00		321467,00	
41	55	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	159,3	1058,00 100,00	89,00 30,00	168539,00 15930,00	14178,00 4779,00	138431,00		168539,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	56	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм.	м² стяжки	159,3	2481,00 1422,00	39,00 9,00	395223,00 226525,00	6213,00 1434,00	162485,00		395223,00	
43	57	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слои.	м² стяжки	159,3	1521,00 428,00	38,00 9,00	242295,00 68180,00	6054,00 1434,00	168061,00		242295,00	
44	59	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм.	м²	48,8	2593,00 1369,00	284,00 77,00	126538,00 66807,00	13860,00 3758,00	45871,00		126538,00	
45	60	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101.	м²	48,8	353,00 79,00	26,00 9,00	17226,00 3855,00	1269,00 439,00	12102,00		17226,00	
46	61	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	м² изолируемой поверхности	331,1	5257,00 2642,00	177,00 26,00	1740593,00 874766,00	58605,00 8609,00	807222,00		1740593,00	
47	62	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	м² изолируемой поверхности	331,1	3166,00 1594,00	91,00 15,00	1048263,00 527773,00	30131,00 4967,00	490359,00		1048263,00	
48	63	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	м²	331,1	2018,00 1350,00	88,00 30,00	668160,00 446985,00	29137,00 9933,00	192038,00		668160,00	
49	64	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	м²	331,1	353,00 33,00	30,00 10,00	116878,00 10926,00	9933,00 3311,00	96019,00		116878,00	
50	66	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	м² изолируемой поверхности	995,2	5257,00 2642,00	177,00 26,00	5231766,00 2629318,00	176150,00 25875,00	2426298,00		5231766,00	
51	67	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	м² изолируемой поверхности	995,2	3166,00 1594,00	91,00 15,00	3150803,00 1586349,00	90563,00 14928,00	1473891,00		3150803,00	
52	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	м²	995,2	2018,00 1350,00	88,00 30,00	2008314,00 1343520,00	87578,00 29856,00	577216,00		2008314,00	
53	69	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	м²	995,2	1058,00 100,00	89,00 30,00	1052922,00 99520,00	88573,00 29856,00	864829,00		1052922,00	
54	71	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	м² изолируемой поверхности	29,4	5257,00 2642,00	177,00 26,00	154556,00 77675,00	5203,00 764,00	71678,00		154556,00	
55	72	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	м² изолируемой поверхности	29,4	3166,00 1594,00	91,00 15,00	93080,00 46864,00	2675,00 441,00	43541,00		93080,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	73	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	29,4	2018,00 1350,00	88,00 30,00	59329,00 39690,00	2587,00 882,00	17052,00		59329,00	
57	74	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^3$	29,4	353,00 33,00	30,00 10,00	10378,00 970,00	882,00 294,00	8526,00		10378,00	
			Итого по разделу 3: Полы					**31732263,00** **15819332,00**	**1177501,00** **264879,00**	**14735430,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**31732263,00**	
			Раздел 4: Перемычки										
58	77	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т.	шт.	2	1655,00 690,00	621,00 116,00	3310,00 1380,00	1242,00 232,00	688,00		3310,00	
			Итого по разделу 4: Перемычки					**3310,00** **1380,00**	**1242,00** **232,00**	**688,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3310,00**	
			Раздел 5: Проемы										
59	89	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	$м^2$	359,86	7249,00 3809,00	550,00 179,00	2608625,00 1370707,00	197923,00 64415,00	1039995,00		2608625,00	
60	90	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).	$м^2$	20,71	8308,00 4775,00	558,00 182,00	172059,00 98890,00	11556,00 3769,00	61613,00		172059,00	
61	91	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	$м^2$	359,86	54905,00		19758113,00		19758113,00		19758113,00	
62	92	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.	$м^2$	20,71	44739,00		926545,00		926545,00		926545,00	
			Итого по разделу 5: Проемы					**23465342,00** **1469597,00**	**209479,00** **68184,00**	**21786266,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**23465342,00**	
			Раздел 6: Кровля										
63	139	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых/парапет.	$м^3$	60	55768,00 25866,00	7405,00 1556,00	3346080,00 1551960,00	444300,00 93360,00	1349820,00		3346080,00	
64	140	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка.	решетка	56	8432,00 7088,00	294,00 73,00	472192,00 396928,00	16464,00 4088,00	58800,00		472192,00	
65	141	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	2,0832	679809,00 643831,00	29240,00 5963,00	1416178,00 1341229,00	60913,00 12422,00	14036,00		1416178,00	
66	142	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм.	т	1,60384	531343,00		852189,00		852189,00		852189,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	143	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм.	т	0,47936	491270,00		235495,00		235495,00		235495,00	
68	144	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м^2	60,4128	242,00 175,00	5,00 1,00	14620,00 10572,00	302,00 60,00	3746,00		14620,00	
69	145	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м^2	60,4128	184,00 102,00	4,00 1,00	11116,00 6162,00	241,00 60,00	4713,00		11116,00	
70	146	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	м^3	31,3	88201,00 39961,00	11935,00 2110,00	2760691,00 1250779,00	373566,00 66043,00	1136346,00		2760691,00	
71	147	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1.	т	0,73049	80207,00 75788,00	2644,00 705,00	58590,00 55362,00	1931,00 515,00	1297,00		58590,00	
72	148	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,40817	353832,00		144424,00		144424,00		144424,00	
73	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,32232	353968,00		114091,00		114091,00		114091,00	
74	150	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-2.	т	2,75269	80207,00 75788,00	2644,00 705,00	220785,00 208621,00	7278,00 1941,00	4886,00		220785,00	
75	151	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,18945	336163,00		63686,00		63686,00		63686,00	
76	152	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	2,38724	320140,00		764251,00		764251,00		764251,00	
77	153	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,176	353968,00		62298,00		62298,00		62298,00	
78	154	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м^3 древесины в конструкции	4,12775	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	1277704,00 396718,00	9407,00 2625,00	871579,00		1277704,00	
79	155	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	м^3 древесины в конструкции	14,96345	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	4005551,00 1460074,00	50741,00 15637,00	2494736,00		4005551,00	
80	164	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м^3 древесины в конструкции	39,3148	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	12169503,00 3778545,00	89598,00 25004,00	8301360,00		12169503,00	
81	165	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	м^3 древесины в конструкции	42,5391	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	11387249,00 4150795,00	144250,00 44453,00	7092204,00		11387249,00	
82	167	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м^3 древесины в конструкции	3,15495	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	976583,00 303222,00	7191,00 2007,00	666170,00		976583,00	
83	168	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	м^3 древесины в конструкции	9,25585	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	2477689,00 903149,00	31386,00 9672,00	1543154,00		2477689,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	170	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	0,71345	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	220841,00 68570,00	1626,00 454,00	150645,00		220841,00	
85	171	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	1,5675	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	419603,00 152950,00	5315,00 1638,00	261338,00		419603,00	
			Итого по разделу 6: Кровля					43471409,00 16035636,00	1244509,00 279979,00	26191264,00 0,00	0,00 0,00	43471409,00	
			Итого по отделу Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1					151701289,00 80316224,00	5352131,00 1588323,00	65518799,00 0,00	0,00 0,00	151701289,00	
			Отдел 2: Отопление и вентиляция - Локальная смета 2-1-2										
			Раздел 7: Демонтаж										
86	1	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях.	м трубопровода	310	1717,00 1701,00	5,00 0,00	532270,00 527310,00	1550,00 0,00	3410,00		532270,00	
87	2	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж.	шт.	310	3781,00 3660,00	121,00 43,00	1172110,00 1134600,00	37510,00 13330,00			1172110,00	
88	3	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка.	м трубопроводов	10	2915,00 2830,00	20,00 5,00	29150,00 28300,00	200,00 50,00	650,00		29150,00	
89	4	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	40	1905,00 1865,00	40,00 14,00	76200,00 74600,00	1600,00 560,00			76200,00	
90	5	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	62	1814,00 1802,00	0,00 0,00	112468,00 111724,00	0,00 0,00	744,00		112468,00	
91	6	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка.	м канала	62	739,00 729,00	0,00 0,00	45818,00 45198,00	0,00 0,00	620,00		45818,00	
92	7	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	24,8	1264,00		31347,00				31347,00	
93	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	248	86,00		21328,00				21328,00	
			Итого по разделу 7: Демонтаж					2020691,00 1921732,00	40860,00 13940,00	5424,00 0,00	0,00 0,00	2020691,00	
			Раздел 8: Система отопления 1										
94	11	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	90	4639,00 4604,00	20,00 0,00	417510,00 414360,00	1800,00 0,00	1350,00		417510,00	
95	12	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм.	м	89,1	485,00		43214,00		43214,00		43214,00	
96	13	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	194	4947,00 4909,00	24,00 0,00	959718,00 952346,00	4656,00 0,00	2716,00		959718,00	
97	14	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм.	м	192,06	1499,00		287898,00		287898,00		287898,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	15	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	400	5848,00	34,00	2339200,00	13600,00	8800,00		2339200,00	
						5792,00	1,00	2316800,00	400,00				
99	16	241-205-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм.	м	400	3723,00		1489200,00		1489200,00		1489200,00	
100	17	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	684	345,00	2,00	235980,00	1368,00	1368,00		235980,00	
						341,00	0,00	233244,00	0,00				
101	18	245-510-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 3/4", DN 20.	шт.	129	4840,00		624360,00		624360,00		624360,00	
102	19	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка.	шт.	132	741,00	0,00	97812,00	0,00	3300,00		97812,00	
						716,00	0,00	94512,00	0,00				
103	20	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	132	320,00		42240,00		42240,00		42240,00	
104	21	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.	шт.	160	1696,00	9,00	271360,00	1440,00	6880,00		271360,00	
						1644,00	1,00	263040,00	160,00				
105	22	242-207-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	135	4657,00		628695,00		628695,00		628695,00	
106	23	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	25	3807,00		95175,00		95175,00		95175,00	
107	24	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	13	2573,00	5,00	33449,00	65,00	1222,00		33449,00	
						2474,00	1,00	32162,00	13,00				
108	25	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20.	шт.	13	46696,00		607048,00		607048,00		607048,00	
109	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	13	2256,00	5,00	29328,00	65,00	1222,00		29328,00	
						2157,00	1,00	28041,00	13,00				
110	27	245-507-0111 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2", Kvs 2,56 м³/ч, DN 15, PN 25.	шт.	13	30406,00		395278,00		395278,00		395278,00	
			Итого по разделу 8: Система отопления 1					8597465,00	22994,00	4239966,00	0,00	8597465,00	
								4334505,00	586,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Отопление и вентиляция - Локальная смета 2-1-2					10618156,00	63854,00	4245390,00	0,00	10618156,00	
								6256237,00	14526,00	0,00	0,00		
			Отдел 3: Водоснабжение и канализация - Локальная смета 2-1-3										
			Раздел 10: Демонтажные работы										
111	1	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	30	2015,00	14,00	60450,00	420,00			60450,00	
						2001,00	5,00	60030,00	150,00				
112	2	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж.		30	2506,00	16,00	75180,00	480,00			75180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				прибор		2490,00	6,00	74700,00	180,00				
113	3	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие.		2	1106,00	22,00	2212,00	44,00			2212,00	
				шт. арматуры		1084,00	7,00	2168,00	14,00				
114	4	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.		130	1881,00	2,00	244530,00	260,00			244530,00	
				м		1880,00	0,00	244400,00	0,00				
115	5	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.		40	1878,00	1,00	75120,00	40,00			75120,00	
				м		1876,00	0,00	75040,00	0,00				
116	6	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.		20	1255,00	4,00	25100,00	80,00			25100,00	
				м		1251,00	1,00	25020,00	20,00				
117	7	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.		1,373	1264,00		1735,00				1735,00	
				т									
118	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.		13,73	86,00		1181,00				1181,00	
				т·км									
			Итого по разделу 10: Демонтажные работы					**485508,00**	**1324,00**	**0,00**	**0,00**	**485508,00**	
								481358,00	**364,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 11: Система В1										
119	9	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		110	5665,00	24,00	623150,00	2640,00	1540,00		623150,00	
				м		5627,00	0,00	618970,00	0,00				
120	10	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.		110	239,00		26290,00		26290,00		26290,00	
				м									
121	11	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		90	6117,00	29,00	550530,00	2610,00	1260,00		550530,00	
				м		6074,00	0,00	546660,00	0,00				
122	12	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.		90	401,00		36090,00		36090,00		36090,00	
				м									
123	13	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.		48	6677,00	35,00	320496,00	1680,00	720,00		320496,00	
				м		6627,00	1,00	318096,00	48,00				
124	14	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм.		48	679,00		32592,00		32592,00		32592,00	
				м									
125	15	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.		40	8017,00	48,00	320680,00	1920,00	1360,00		320680,00	
				м		7935,00	1,00	317400,00	40,00				
126	16	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм.		40	1768,00		70720,00		70720,00		70720,00	
				м									
127	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.		288	345,00	2,00	99360,00	576,00	576,00		99360,00	
				м трубопровода		341,00	0,00	98208,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	18	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	74	1081,00		79994,00		79994,00		79994,00	
129	19	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	1	1329,00		1329,00		1329,00		1329,00	
130	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	2709,00		2709,00		2709,00		2709,00	
131	21	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2".	шт.	124	433,00		53692,00		53692,00		53692,00	
132	22	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x3/4".	шт.	2	674,00		1348,00		1348,00		1348,00	
133	23	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50x1 1/2".	шт.	2	2552,00		5104,00		5104,00		5104,00	
134	24	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	28	40,00		1120,00		1120,00		1120,00	
135	25	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	15	57,00		855,00		855,00		855,00	
136	26	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм.	шт.	1	113,00		113,00		113,00		113,00	
137	27	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм.	шт.	1	430,00		430,00		430,00		430,00	
138	28	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм.	шт.	11	27,00		297,00		297,00		297,00	
139	29	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм.	шт.	4	52,00		208,00		208,00		208,00	
140	30	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм.	шт.	4	52,00		208,00		208,00		208,00	
141	31	241-210-1009 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x32 мм.	шт.	3	126,00		378,00		378,00		378,00	
142	32	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм.	шт.	3	138,00		414,00		414,00		414,00	
143	33	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм.	шт.	5	113,00		565,00		565,00		565,00	
144	34	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм.		2	120,00		240,00		240,00		240,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
145	35	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм.	шт.	2	307,00		614,00		614,00		614,00	
146	36	241-212-0203 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм.	шт.	1	231,00		231,00		231,00		231,00	
147	37	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм.	шт.	2	323,00		646,00		646,00		646,00	
148	40	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм.	шт.	2	5303,00 4660,00	615,00 148,00	10606,00 9320,00	1230,00 296,00	56,00		10606,00	
149	41	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15.	шт.	2	1602,00		3204,00		3204,00		3204,00	
150	42	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	2	6954,00		13908,00		13908,00		13908,00	
151	43	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	4	3569,00		14276,00		14276,00		14276,00	
152	44	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	70	2379,00		166530,00		166530,00		166530,00	
153	45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	70	349,00 341,00	2,00 0,00	24430,00 23870,00	140,00 0,00	420,00		24430,00	
			Итого по разделу 11: Система В1					**2463357,00** **1932524,00**	**10796,00** **384,00**	**520037,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2463357,00**	
			Раздел 12: Система Т3										
154	46	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	79	4719,00 4699,00	4,00 0,00	372801,00 371221,00	316,00 0,00	1264,00		372801,00	
155	47	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	78,21	226,00		17675,00		17675,00		17675,00	
156	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	79	345,00 341,00	2,00 0,00	27255,00 26939,00	158,00 0,00	158,00		27255,00	
157	49	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1696,00 1644,00	9,00 1,00	16960,00 16440,00	90,00 10,00	430,00		16960,00	
158	50	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	10	2379,00		23790,00		23790,00		23790,00	
			Итого по разделу 12: Система Т3					**458481,00** **414600,00**	**564,00** **10,00**	**43317,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**458481,00**	
			Раздел 13: Система К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	53	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	176	3280,00 3263,00	4,00 1,00	577280,00 574288,00	704,00 176,00	2288,00		577280,00	
160	54	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.	м	175,648	339,00		59545,00		59545,00		59545,00	
161	55	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	214	3169,00 3129,00	9,00 2,00	678166,00 669606,00	1926,00 428,00	6634,00		678166,00	
162	56	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	213,572	1934,00		413048,00		413048,00		413048,00	
163	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	24	483,00		11592,00		11592,00		11592,00	
164	58	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	30	359,00		10770,00		10770,00		10770,00	
165	59	241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная.	шт.	5	436,00		2180,00		2180,00		2180,00	
166	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	10	428,00		4280,00		4280,00		4280,00	
167	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	124,00		620,00		620,00		620,00	
168	62	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	20	355,00		7100,00		7100,00		7100,00	
169	63	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	15	812,00		12180,00		12180,00		12180,00	
170	64	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.	шт.	15	352,00		5280,00		5280,00		5280,00	
171	65	241-512-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм.	шт.	5	5816,00		29080,00		29080,00		29080,00	
172	66	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	10	62,00		620,00		620,00		620,00	
173	67	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	21	179,00		3759,00		3759,00		3759,00	
			Итого по разделу 13: Система К1					**1815500,00** **1243894,00**	**2630,00** **604,00**	**568976,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1815500,00**	
			Итого по отделу Водоснабжение и канализация - Локальная смета 2-1-3					**5222846,00** **4072376,00**	**15314,00** **1362,00**	**1132330,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5222846,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 4: Электрооборудование и освещение - Локальная смета 2-1-5										
			Раздел 14: Щиты распределительные и освещения										
174	10	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	16063,00 12068,00	265,00 77,00	16063,00 12068,00	265,00 77,00	3730,00		16063,00	
175	11	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00		10502,00	
176	12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата.	шт.	13	5084,00 5053,00	0,00 0,00	66092,00 65689,00	0,00 0,00	403,00		66092,00	
177	13	247-204-1009 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 50А 6 кА "С".	шт.	1	1556,00		1556,00		1556,00		1556,00	
178	14	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00		3252,00	
179	15	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	6	3880,00		23280,00		23280,00		23280,00	
180	16	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	16063,00 12068,00	265,00 77,00	16063,00 12068,00	265,00 77,00	3730,00		16063,00	
181	17	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00		10502,00	
182	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата.	шт.	12	5084,00 5053,00	0,00 0,00	61008,00 60636,00	0,00 0,00	372,00		61008,00	
183	19	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С".	шт.	1	5549,00		5549,00		5549,00		5549,00	
184	20	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00		3252,00	
185	21	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	5	3880,00		19400,00		19400,00		19400,00	
186	22	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	16063,00 12068,00	265,00 77,00	16063,00 12068,00	265,00 77,00	3730,00		16063,00	
187	23	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7242,00		7242,00		7242,00		7242,00	
188	24	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата.	шт.	7	5084,00 5053,00	0,00 0,00	35588,00 35371,00	0,00 0,00	217,00		35588,00	
189	25	247-204-1031 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С".	шт.	1	4870,00		4870,00		4870,00		4870,00	
190	26	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1626,00	
191	27	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.		3	3880,00		11640,00		11640,00		11640,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
192	28	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.		1	16063,00	265,00	16063,00	265,00	3730,00		16063,00	
				шт.		12068,00	77,00	12068,00	77,00				
193	29	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31.		1	7384,00		7384,00		7384,00		7384,00	
				шт.									
194	30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата.		5	5084,00	0,00	25420,00	0,00	155,00		25420,00	
				шт.		5053,00	0,00	25265,00	0,00				
195	31	247-204-1031 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С".		1	4870,00		4870,00		4870,00		4870,00	
				шт.									
196	32	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.		2	3880,00		7760,00		7760,00		7760,00	
				шт.									
197	33	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА.		2	5827,00		11654,00		11654,00		11654,00	
				шт.									
			Итого по разделу 14: Щиты распределительные и освещения					**386699,00**	**1060,00**	**150406,00**	**0,00**	**386699,00**	
								235233,00	**308,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 15: Кабельные изделия										
198	34	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах.		3178	702,00	3,00	2230956,00	9534,00	241528,00		2230956,00	
				м		623,00	0,00	1979894,00	0,00				
199	35	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.		1,705	406276,00		692701,00		692701,00		692701,00	
				км									
200	36	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.		1,233	588168,00		725211,00		725211,00		725211,00	
				км									
201	37	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66.		0,24	3906128,00		937471,00		937471,00		937471,00	
				км									
			Итого по разделу 15: Кабельные изделия					**4586339,00**	**9534,00**	**2596911,00**	**0,00**	**4586339,00**	
								1979894,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 16: Демонтажные работы										
202	47	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.		385	208,00	2,00	80080,00	770,00			80080,00	
				шт.		206,00	1,00	79310,00	385,00				
203	48	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж.		182	191,00	0,00	34762,00	0,00			34762,00	
				шт.		191,00	0,00	34762,00	0,00				
204	49	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.		0,1	1163,00		116,00				116,00	
				т									
205	50	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.		1	61,00		61,00				61,00	
				т·км									
			Итого по разделу 16: Демонтажные работы					**115019,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**115019,00**	
								114072,00	**385,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу Электрооборудование и освещение - Локальная смета 2-1-5					**5088057,00**	**11364,00**	**2747317,00**	**0,00**	**5088057,00**	
								2329199,00	**693,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 5: Благоустройство территорий - Локальная смета 7-1-1										
			Раздел 17: Демонтажные работы										
206	4	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка.**	м	98,943936	3403,00 2715,00	687,00 216,00	336706,00 268633,00	67975,00 21372,00			336706,00	
			Итого по разделу 17: Демонтажные работы					336706,00 268633,00	67975,00 21372,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336706,00	
			Итого по отделу Благоустройство территорий - Локальная смета 7-1-1					336706,00 268633,00	67975,00 21372,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336706,00	
			ИТОГО по акту					172967054,00 93242669,00	5510638,00 1626276,00	73643836,00 0,00	0,00 0,00	172967054,00	
		НДЦС РК8.04-09-2022, табл.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%**	Тенге		5,30%						9 167 253,86	
			Всего с общеплощадочными затратами 5,3%, тенге	Тенге								182 134 307,86	
		НДЦС РК 8.01-08-	**Сметная прибыль 5%**	Тенге		5,00%						9 106 715,39	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	Тенге		2,00%						3 642 686,16	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами:	Тенге								194 883 709,41	
			в том числе на 2023 год - 0 %										
			в том числе на 2024 год - 100 %	Тенге								194 883 709,41	
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**2023 год - 0 %, К=1,079**	Тенге									
		НДЦС РК 8.04-07-	**2024 год - 100 %, К=1,163**	Тенге		1,163						226 649 754,05	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	Тенге		12,00%						27 197 970,49	
			Итого к оплате с НДС:									253 847 724,53	
			Понижающий коэф-нт К=0,98			0,98						248 770 770,04	
			Оплата аванса 30%			30%						74 631 231,01	
			Удержания за гарантию качества - 5%			5%						12 438 538,50	
			ВСЕГО ОПЛАТА ПО АКТУ форма-2В:									161 701 000,53	
			в том числе НДС 12%									*17 325 107,20*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный ..... идентификационный номер)

Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Кордайского района Управления образования акимата Жамбылской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аширбеков С.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «АКТЕКІА»

Директор **Боранкулов А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**
Договор подряда № 250 от 26.04.2024г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области	260 286 464,17	260 286 464,17	232 398 628,72	27 887 835,44		11 515 693,97	10 281 869,62	1 233 824,35	
	Удержания аванса 30%	78 085 939,25	78 085 939,25				3 454 708,19			
	Удержания за гарантию качества - 5%	13 014 323,21	13 014 323,21				575 784,70			
	Всего к оплате	**169 186 201,71**	**169 186 201,71**				**7 485 201,08**			
	в т.ч. НДС 12%	18 127 093,04	18 127 093,04				801 985,83			

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.о. руководителя

Кожабергенова А.Т.

Технадзор:

ТОО "ARTERIA"
Эксперт-технадзор

Курманалиев А.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор

Файзуллаев Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Invest Kapital Stoy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 250** от **11.04.2024г.**

Акт выполненных работ
За июль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1: Отделочные работы										
1	30	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза.**	$м^2$	217,185	3372,00	19,00	732348,00	4127,00	132265,00		732348,00	√
						2744,00	5,00	595956,00	1086,00				
2	32	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.**	$м^2$	149,945	3766,00	298,00	564693,00	44684,00	53230,00		564693,00	√
						3113,00	127,00	466779,00	19043,00				
3	34	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.**	$м^2$	78,2	10122,00	48,00	791540,00	3754,00	228969,00		791540,00	√
						7146,00	15,00	558817,00	1173,00				
4	36	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.**	$м^2$	110,82	3766,00	298,00	417348,00	33024,00	39341,00		417348,00	√
						3113,00	127,00	344983,00	14074,00				
5	38	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.**	$м^2$	34,9	10122,00	48,00	353258,00	1676,00	102187,00		353258,00	√
						7146,00	15,00	249395,00	524,00				
			Итого по разделу 1:					2859187,00	87265,00	555992,00	0,00	2859187,00	
								2215930,00	35900,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Полы										
6	65	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.**	$м^2$	215,60295	10107,00	57,00	2179099,00	12289,00	828562,00		2179099,00	√
						6207,00	17,00	1338248,00	3665,00				
			Итого по разделу 2: Полы					2179099,00	12289,00	828562,00	0,00	2179099,00	
								1338248,00	3665,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Проемы										
7	89	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.**	$м^2$	18,94	7249,00	550,00	137296,00	10417,00	54737,00		137296,00	√
						3809,00	179,00	72142,00	3390,00				
8	90	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**		1,09	8308,00	558,00	9056,00	608,00	3243,00		9056,00	√

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4775,00	182,00	5205,00	198,00				
9	91	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.**	$м^2$	18,94	54905,00		1039901,00		1039901,00		1039901,00	
10	92	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	$м^2$	1,09	44739,00		48766,00		48766,00		48766,00	
			Итого по разделу 3: Проемы					1235019,00	11025,00	1146647,00	0,00	1235019,00	
								77347,00	3588,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Кровля										
11	154	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,21725	309540,00	2279,00	67248,00	495,00	45873,00		67248,00	
						96110,00	636,00	20880,00	138,00				
12	155	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,78755	267689,00	3391,00	210818,00	2671,00	131301,00		210818,00	
						97576,00	1045,00	76846,00	823,00				
13	164	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции	2,0692	309540,00	2279,00	640500,00	4716,00	436913,00		640500,00	
						96110,00	636,00	198871,00	1316,00				
14	165	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	$м^3$ древесины в конструкции	2,2389	267689,00	3391,00	599329,00	7592,00	373274,00		599329,00	
						97576,00	1045,00	218463,00	2340,00				
15	167	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,16605	309540,00	2279,00	51399,00	379,00	35061,00		51399,00	
						96110,00	636,00	15959,00	106,00				
16	168	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,48715	267689,00	3391,00	130405,00	1652,00	81219,00		130405,00	
						97576,00	1045,00	47534,00	509,00				
17	170	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,03755	309540,00	2279,00	11623,00	86,00	7928,00		11623,00	
						96110,00	636,00	3609,00	24,00				
18	171	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0825	267689,00	3391,00	22084,00	280,00	13754,00		22084,00	
						97576,00	1045,00	8050,00	86,00				
			Итого по разделу 4: Кровля					1733406,00	17871,00	1125323,00	0,00	1733406,00	
								590212,00	5342,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1					8006711,00	128450,00	3656524,00	0,00	8006711,00	
								4221737,00	48495,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					8006711,00	128450,00	3656524,00	0,00	8006711,00	
								4221737,00	48495,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК8.04-09-2022, табл.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%**	Тенге		5,30%						424 355,68	
			Всего с общеплощадочными затратами 5,3%, тенге	Тенге								8 431 066,68	
		НДЦС РК 8.01-08-	**Сметная прибыль 5%**	Тенге		5,00%						421 553,33	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	Тенге		2,00%						168 621,33	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами:	Тенге								9 021 241,35	
			в том числе на 2023 год - 0 %										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2024 год - 100 %	Тенге								9 021 241,35	
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**2023 год - 0 %, К=1,079**	Тенге									
		НДЦС РК 8.04-07-	**2024 год - 100 %, К=1,163**	Тенге		1,163						10 491 703,69	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	Тенге		12,00%						1 259 004,44	
			Итого к оплате с НДС:									11 750 708,13	
			Понижающий коэф-нт К=0,98			0,98						11 515 693,97	
			Оплата аванса 30%			30%						3 454 708,19	
			Удержания за гарантию качества - 5%			5%						575 784,70	
			ВСЕГО ОПЛАТА ПО АКТУ форма-2В:									7 485 201,08	
			в том числе НДС 12%									*801 985,83*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Управления образования акимата Жамбылской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Кожабергенова А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ARTERIA»

Курманалиев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Заказчик : КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Договор подряда № 250 от 26.04.2024г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы №10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области	506 541 574,80	506 541 574,80	452 269 263,22	54 272 311,58		246 255 110,63	219 870 634,49	26 384 476,14	
	Удержания аванса 30%	151 962 472,44	151 962 472,44				74 483 556,10			
	Удержания за гарантию качества - 5%	25 327 078,74	25 327 078,74				12 312 755,53			
	Всего к оплате	**329 252 023,62**	**329 252 023,62**				**159 458 799,00**			
	в т.ч. НДС 12%	35 277 002,53	35 277 002,53				17 084 871,32			

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

Аширбеков С.С.

Технадзор:

ТОО "ARTERIA"
Эксперт-технадзор

Курманалиев А.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор

Файзуллаев Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Invest Kapital Stoy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 250 от 11.04.2024г.**

Акт выполненных работ
За июль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1: Демонтаж										
1	14	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	$м^2$	110	750,00	0,00	82500,00	0,00			82500,00	
						750,00	0,00	82500,00	0,00				
2	15	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов.	$м^2$	1433	839,00	0,00	1202287,00	0,00			1202287,00	
						839,00	0,00	1202287,00	0,00				
3	16	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостка. Разборка.	$м^3$	27,32	55510,00	21106,00	1516533,00	576616,00			1516533,00	
						34403,00	6595,00	939890,00	180175,00				
			Итого по разделу 1: Демонтаж					2801320,00	576616,00	0,00	0,00	2801320,00	
								2224677,00	180175,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Полы										
4	47	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	$м^2$	596,6	10107,00	57,00	6029836,00	34006,00	2292734,00		6029836,00	
						6207,00	17,00	3703096,00	10142,00				
5	75	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	$м^2$	29,4	10107,00	57,00	297146,00	1676,00	112984,00		297146,00	
						6207,00	17,00	182486,00	500,00				
			Итого по разделу 2: Полы					6326982,00	35682,00	2405718,00	0,00	6326982,00	
								3885582,00	10642,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Проемы										
6	79	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная.	$м^2$	41,37	11181,00	144,00	462558,00	5957,00	68302,00		462558,00	
						9386,00	44,00	388299,00	1820,00				
7	80	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.	$м^2$	16,8	55871,00		938633,00		938633,00		938633,00	
8	91	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	24,57	70933,00		1742824,00		1742824,00		1742824,00	
9	82	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков.	шт.	8	5100,00	4,00	40800,00	32,00			40800,00	
						5096,00	0,00	40768,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	83	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг.	комплект	8	3707,00		29656,00		29656,00		29656,00	
11	84	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2.	м^2	186,9	8202,00 4493,00	1891,00 397,00	1532954,00 839742,00	353428,00 74199,00	339784,00		1532954,00	
12	85	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П.	м^2	49,14	9972,00		490024,00		490024,00		490024,00	
13	86	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.	м^2	137,76	11755,00		1619369,00		1619369,00		1619369,00	
14	87	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	168	508,00		85344,00		85344,00		85344,00	
15	88	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1.	шт.	84	3346,00		281064,00		281064,00		281064,00	
			Итого по разделу 3: Проемы					7223226,00 1268809,00	359417,00 76019,00	5595000,00 0,00	0,00 0,00	7223226,00	
			Раздел 4: Пандус										
16	111	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской.	м^3	3,3	37966,00 8037,00	4387,00 848,00	125288,00 26522,00	14477,00 2798,00	84289,00		125288,00	
17	112	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,0131	331233,00		4339,00		4339,00		4339,00	
18	113	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг.	т	0,01859	2006529,00 976123,00	4064,00 1232,00	37301,00 18146,00	76,00 23,00	19079,00		37301,00	
19	114	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м^2	10	8955,00 4806,00	226,00 73,00	89550,00 48060,00	2260,00 730,00	39230,00		89550,00	
20	115	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.	т конструкций	0,06545	245030,00 150113,00	69201,00 18274,00	16037,00 9825,00	4529,00 1196,00	1683,00		16037,00	
21	116	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,06545	805622,00 751136,00	49915,00 11777,00	52728,00 49162,00	3267,00 771,00	299,00		52728,00	
22	117	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм.	м	10,5	585,00		6143,00		6143,00		6143,00	
23	118	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм.	м	17,05	1413,00		24092,00		24092,00		24092,00	
24	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	м^2	1,89805	242,00 175,00	5,00 1,00	459,00 332,00	10,00 2,00	117,00		459,00	
25	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.	м^2	1,89805	367,00 204,00	8,00 1,00	697,00 387,00	15,00 2,00	295,00		697,00	
			Итого по разделу 4: Пандус					356634,00	24634,00	179566,00	0,00	356634,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								152434,00	5522,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Кровля										
26	157	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	8	64955,00 27298,00	2577,00 775,00	519640,00 218384,00	20616,00 6200,00	280640,00		519640,00	
27	158	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	42,4	2879,00 2717,00	60,00 17,00	122070,00 115201,00	2544,00 721,00	4325,00		122070,00	
28	159	224-103-0510 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	42,4	4128,00		175027,00		175027,00		175027,00	
29	160	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	64	3184,00		203776,00		203776,00		203776,00	
30	161	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	28,96	1501,00		43469,00		43469,00		43469,00	
31	162	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	2,368	15117,00 3572,00	182,00 56,00	35797,00 8458,00	431,00 133,00	26908,00		35797,00	
32	163	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка.	решетка	8	13093,00 7088,00	294,00 73,00	104744,00 56704,00	2352,00 584,00	45688,00		104744,00	
33	166	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	86,162	15117,00 3572,00	182,00 56,00	1302511,00 307771,00	15681,00 4825,00	979059,00		1302511,00	
34	169	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	13,064	15117,00 3572,00	182,00 56,00	197488,00 46665,00	2378,00 732,00	148445,00		197488,00	
35	172	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	2,401	15117,00 3572,00	182,00 56,00	36296,00 8576,00	437,00 134,00	27283,00		36296,00	
36	173	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	2570	15047,00 4464,00	52,00 9,00	38670790,00 11472480,00	133640,00 23130,00	27064670,00		38670790,00	
37	174	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	1900	3409,00 2109,00	131,00 27,00	6477100,00 4007100,00	248900,00 51300,00	2221100,00		6477100,00	
38	175	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200.	$м^3$	195,7	73531,00		14390017,00		14390017,00		14390017,00	
39	176	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	1900	5030,00 2642,00	177,00 26,00	9557000,00 5019800,00	336300,00 49400,00	4200900,00		9557000,00	
40	177	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.		2000	1315,00	101,00	2630000,00	202000,00			2630000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ изолируемой поверхности		1214,00	32,00	2428000,00	64000,00				
41	178	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200.	$м^3$	206	73531,00		15147386,00		15147386,00		15147386,00	
42	179	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	400	5257,00 2642,00	177,00 26,00	2102800,00 1056800,00	70800,00 10400,00	975200,00		2102800,00	
43	180	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	2570	535,00 135,00	9,00 3,00	1374950,00 346950,00	23130,00 7710,00	1004870,00		1374950,00	
44	181	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного карниза сталью кровельной оцинкованной по дереву.	$м^2$	1050	1064,00 1026,00	10,00 3,00	1117200,00 1077300,00	10500,00 3150,00	29400,00		1117200,00	
45	182	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	1113	2866,00		3189858,00		3189858,00		3189858,00	
46	183	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы Устройство ендов для кровель из металлочерепицы.	м	20	2148,00 1727,00	13,00 2,00	42960,00 34540,00	260,00 40,00	8160,00		42960,00	
47	184	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	10	3184,00		31840,00		31840,00		31840,00	
48	185	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	10	1510,00		15100,00		15100,00		15100,00	
49	186	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых.	м	230	2185,00 1318,00	24,00 6,00	502550,00 303140,00	5520,00 1380,00	193890,00		502550,00	
50	187	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	230	1501,00		345230,00		345230,00		345230,00	
51	188	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых).	м	3000	5831,00 1644,00	4099,00 739,00	17493000,00 4932000,00	12297000,00 2217000,00	264000,00		17493000,00	
52	189	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	1500	1196,00		1794000,00		1794000,00		1794000,00	
53	190	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	1500	1033,00		1549500,00		1549500,00		1549500,00	
54	191	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.	м	377	2239,00 1966,00	29,00 6,00	844103,00 741182,00	10933,00 2262,00	91988,00		844103,00	
55	192	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	377	2062,00		777374,00		777374,00		777374,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	193	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых.	м	32	1092,00 1058,00	9,00 2,00	34944,00 33856,00	288,00 64,00	800,00		34944,00	
57	194	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	32	1209,00		38688,00		38688,00		38688,00	
58	195	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	7,816	1286314,00 150113,00	69201,00 18274,00	10053830,00 1173283,00	540875,00 142830,00	8339672,00		10053830,00	
59	196	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	226,664	242,00 175,00	5,00 1,00	54853,00 39666,00	1134,00 227,00	14053,00		54853,00	
60	197	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	226,664	184,00 102,00	4,00 1,00	41706,00 23120,00	907,00 227,00	17679,00		41706,00	
61	198	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами.	м	320	3610,00 278,00	63,00 14,00	1155200,00 88960,00	20160,00 4480,00	1046080,00		1155200,00	
62	199	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.	т конструкций	0,4332	223742,00 209224,00	6125,00 1049,00	96925,00 90636,00	2653,00 454,00	3636,00		96925,00	
63	200	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,4332	679809,00 643831,00	29240,00 5963,00	294493,00 278908,00	12667,00 2583,00	2918,00		294493,00	
64	201	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,4332	377881,00		163698,00		163698,00		163698,00	
65	202	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.	$м^2$ покрытия	13,7	2089,00 1479,00	425,00 107,00	28619,00 20262,00	5823,00 1466,00	2534,00		28619,00	
66	203	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,082885	509821,00		42257,00		42257,00		42257,00	
67	204	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	0,4332	242,00 175,00	5,00 1,00	105,00 76,00	2,00 0,00	27,00		105,00	
68	205	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	0,4332	367,00 204,00	8,00 1,00	159,00 88,00	3,00 0,00	68,00		159,00	
69	206	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	28,5	1315,00 1214,00	101,00 32,00	37478,00 34599,00	2879,00 912,00			37478,00	
70	207	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200.	$м^3$	1,46775	73531,00		107925,00		107925,00		107925,00	
71	208	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	$м^3$ кладки	15,5	56011,00 25376,00	5600,00 1045,00	868171,00 393328,00	86801,00 16198,00	388042,00		868171,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					133812627,00 34357833,00	14057614,00 2612542,00	85397180,00 0,00	0,00 0,00	133812627,00	
			Итого по отделу Общестроительные работы - Локальная смета 2-1-1					150520789,00 41889335,00	15053963,00 2884900,00	93577464,00 0,00	0,00 0,00	150520789,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Отопление и вентиляция - Локальная смета 2-1-2										
			Раздел 6: Система отопления 1										
72	9	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.	кВт	227,5	5572,00 2750,00	43,00 12,00	1267630,00 625625,00	9783,00 2730,00	632222,00		1267630,00	
73	10	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.	секция	952	5950,00		5664400,00		5664400,00		5664400,00	
74	28	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка.	решетка	62	1373,00 1354,00	6,00 1,00	85126,00 83948,00	372,00 62,00	806,00		85126,00	
75	29	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	62	3623,00		224626,00		224626,00		224626,00	
			Итого по разделу 6: Система отопления 1					7241782,00 709573,00	10155,00 2792,00	6522054,00 0,00	0,00 0,00	7241782,00	
			Итого по отделу Отопление и вентиляция - Локальная смета 2-1-2					7241782,00 709573,00	10155,00 2792,00	6522054,00 0,00	0,00 0,00	7241782,00	
			Отдел 3: Электрооборудование и освещение - Локальная смета 2-1-5										
			Раздел 7: Вводно-распределительное устройство										
76	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	16063,00 12068,00	265,00 77,00	16063,00 12068,00	265,00 77,00	3730,00		16063,00	
77	2	247-201-0430 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31.	шт.	1	17095,00		17095,00		17095,00		17095,00	
78	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата.	шт.	5	5084,00 5053,00	0,00 0,00	25420,00 25265,00	0,00 0,00	155,00		25420,00	
79	4	247-204-2236 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С".	шт.	1	16831,00		16831,00		16831,00		16831,00	
80	5	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С".	шт.	2	9155,00		18310,00		18310,00		18310,00	
81	6	247-204-1832 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С".	шт.	1	9155,00		9155,00		9155,00		9155,00	
82	7	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С".	шт.	1	8915,00		8915,00		8915,00		8915,00	
83	8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного.	шт.	1	4494,00 4268,00	186,00 56,00	4494,00 4268,00	186,00 56,00	40,00		4494,00	
84	9	247-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 С4-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012.	шт.	1	11011,00		11011,00		11011,00		11011,00	
			Итого по разделу 7: Вводно-распределительное устройство					127294,00 41601,00	451,00 133,00	85242,00 0,00	0,00 0,00	127294,00	
			Раздел 8: Осветительные приборы										
85	38	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения.	шт.	674	2571,00 2499,00	20,00 6,00	1732854,00 1684326,00	13480,00 4044,00	35048,00		1732854,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	39	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65.**	шт.	550	13177,00		7247350,00		7247350,00		7247350,00	
87	40	247-102-0164 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65.**	шт.	124	16474,00		2042776,00		2042776,00		2042776,00	
			Итого по разделу 8: Осветительные приборы					11022980,00	13480,00	9325174,00	0,00	11022980,00	
								1684326,00	4044,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: Электроустановочные изделия										
88	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.**	шт.	89	957,00 909,00	1,00 0,00	85173,00 80901,00	89,00 0,00	4183,00		85173,00	
89	42	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00		2228,00	
90	43	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**	шт.	85	383,00		32555,00		32555,00		32555,00	
91	44	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм.**	шт.	145	35,00		5075,00		5075,00		5075,00	
			Итого по разделу 9: Электроустановочные изделия					125031,00	89,00	44041,00	0,00	125031,00	
								80901,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Заземления										
92	45	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм.**	шт.	6	6769,00 3201,00	332,00 78,00	40614,00 19206,00	1992,00 468,00	19416,00		40614,00	
93	46	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2.**	м	23	1377,00 640,00	49,00 12,00	31671,00 14720,00	1127,00 276,00	15824,00		31671,00	
			Итого по разделу 10: Заземления					72285,00	3119,00	35240,00	0,00	72285,00	
								33926,00	744,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Электрооборудование и освещение - Локальная смета 2-1-5					11347590,00	17139,00	9489697,00	0,00	11347590,00	
								1840754,00	4921,00	0,00	0,00		
			Отдел 4: Наружные сети водоснабжения - Локальная смета 6-1-1										
			Раздел 11: Наружные сети водопровода										
94	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2.**	м^3	386,2	291,00 0,00	290,00 59,00	112384,00 0,00	111998,00 22786,00			112384,00	
95	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.**	м^3	11,586	6003,00 6003,00	0,00 0,00	69551,00 69551,00	0,00 0,00			69551,00	
96	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	м^3	11,586	3132,00 3132,00	0,00 0,00	36287,00 36287,00	0,00 0,00			36287,00	
97	4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2.**	м^3	367,255663	87,00 0,00	86,00 20,00	31951,00 0,00	31584,00 7345,00			31951,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	5	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2.	$м^3$	0,154337	142,00 0,00	142,00 33,00	22,00 0,00	22,00 5,00			22,00	
99	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.	$м^3$	367,255663	498,00 305,00	193,00 61,00	182893,00 112013,00	70881,00 22403,00			182893,00	
100	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного.	$м^3$	7,2	11104,00 3736,00	368,00 81,00	79949,00 26899,00	2649,00 583,00	50401,00		79949,00	
101	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,048	1094418,00 717577,00	376840,00 94303,00	52532,00 34444,00	18089,00 4527,00			52532,00	
102	9	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм.	м	48	652,00		31296,00		31296,00		31296,00	
103	10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.	км	0,048	207505,00 205563,00	0,00 0,00	9960,00 9867,00	0,00 0,00	93,00		9960,00	
104	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	2	3901,00 3628,00	274,00 2,00	7802,00 7256,00	548,00 4,00			7802,00	
105	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	1	3639,00 3474,00	164,00 0,00	3639,00 3474,00	164,00 0,00			3639,00	
106	13	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	2	1097,00		2194,00		2194,00		2194,00	
107	14	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм.	шт.	1	920,00		920,00		920,00		920,00	
108	15	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00	
109	16	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм.	шт.	1	4772,00 3719,00	74,00 23,00	4772,00 3719,00	74,00 23,00	979,00		4772,00	
110	17	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	1	18940,00		18940,00		18940,00		18940,00	
111	18	241-217-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 63х2 1/2".	шт.	2	5073,00		10146,00		10146,00		10146,00	
112	19	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм.	т	0,0037	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	11239,00 6595,00	3927,00 965,00	717,00		11239,00	
113	20	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм.	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00	
114	21	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм.	шт.	3	405,00		1215,00		1215,00		1215,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	22	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм.	км	0,0009	3509674,00 1966931,00	1118974,00 294540,00	3159,00 1770,00	1007,00 265,00	382,00		3159,00	
116	23	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм.	м	0,9	9950,00		8955,00		8955,00		8955,00	
117	24	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм.	км	0,0009	5148109,00 692640,00	208660,00 37598,00	4633,00 623,00	188,00 34,00	3822,00		4633,00	
			Итого по разделу 11: Наружные сети водопровода					700470,00	241131,00	146091,00	0,00	700470,00	
								312498,00	58940,00	0,00	0,00		
			Раздел 12: Септик/1 шт/##										
118	25	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2.	м^3	44,62	291,00 0,00	290,00 59,00	12984,00 0,00	12940,00 2633,00			12984,00	
119	26	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.	м^3	1,3386	6003,00 6003,00	0,00 0,00	8036,00 8036,00	0,00 0,00			8036,00	
120	27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	м^3	1,3386	3132,00 3132,00	0,00 0,00	4192,00 4192,00	0,00 0,00			4192,00	
121	28	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2.	м^3	28,32	87,00 0,00	86,00 20,00	2464,00 0,00	2435,00 566,00			2464,00	
122	29	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2.	м^3	15	142,00 0,00	142,00 33,00	2130,00 0,00	2130,00 495,00			2130,00	
123	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.	м^3	28,32	498,00 305,00	193,00 61,00	14103,00 8638,00	5466,00 1728,00			14103,00	
124	32	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,55	64699,00 36747,00	21971,00 6544,00	164982,00 93705,00	56026,00 16687,00	15251,00		164982,00	
125	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	2	40317,00		80634,00		80634,00		80634,00	
126	34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	26467,00		26467,00		26467,00		26467,00	
127	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	3	18098,00		54294,00		54294,00		54294,00	
128	36	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	2	34396,00		68792,00		68792,00		68792,00	
129	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	2	4776,00		9552,00		9552,00		9552,00	
130	38	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т.	комплект	2	12780,00		25560,00		25560,00		25560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	39	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	т	0,034	1041284,00		35404,00		35404,00		35404,00	
132	40	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	$м^2$ поверхности	18,84	4554,00 974,00	34,00 5,00	85797,00 18350,00	640,00 94,00	66807,00		85797,00	
133	41	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство.**	$м^3$ основания	0,628	12431,00 3736,00	537,00 118,00	7807,00 2346,00	337,00 74,00	5124,00		7807,00	
134	42	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.**	$м^3$ подстилающего слоя	0,5024	41534,00 12741,00	12,00 0,00	20867,00 6401,00	6,00 0,00	14460,00		20867,00	
135	43	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых.**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	110889,00 63115,00	22148,00 6574,00	343756,00 195657,00	68658,00 20379,00	79441,00		343756,00	
136	45	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10.**	шт.	5	18209,00		91045,00		91045,00		91045,00	
137	46	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6.**	шт.	10	11840,00		118400,00		118400,00		118400,00	
138	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.**	шт.	5	4776,00		23880,00		23880,00		23880,00	
139	48	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т.**	комплект	5	12780,00		63900,00		63900,00		63900,00	
140	49	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	т	0,085	1041284,00		88509,00		88509,00		88509,00	
141	50	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство.**	$м^3$ основания	1,1775	12431,00 3736,00	537,00 118,00	14638,00 4399,00	632,00 139,00	9607,00		14638,00	
142	51	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.**	$м^3$ подстилающего слоя	0,942	41534,00 12741,00	12,00 0,00	39125,00 12002,00	11,00 0,00	27112,00		39125,00	
			Итого по разделу 12: Септик/1 шт/##					1407318,00 353726,00	149281,00 42795,00	904239,00 0,00	0,00 0,00	1407318,00	
			Итого по отделу Наружные сети водоснабжения - Локальная смета 6-1-1					2107788,00 666224,00	390412,00 101735,00	1050330,00 0,00	0,00 0,00	2107788,00	
			ИТОГО по акту					171217949,00 45105886,00	15471669,00 2994348,00	110639545,00 0,00	0,00 0,00	171217949,00	
		НДЦС РК8.04-09-2022, табл.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%**	Тенге		5,30%						9 074 551,30 180 292 500,30	
			Всего с общеплощадочными затратами 5,3%, тенге	Тенге								9 014 625,01	
		НДЦС РК 8.01-08-	**Сметная прибыль 5%**	Тенге		5,00%						3 605 850,01	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	Тенге		2,00%							
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами:	Тенге								192 912 975,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2023 год - 0 %									**192 912 975,32**	
			в том числе на 2024 год - 100 %	Тенге									
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**2023 год - 0 %, К=1,079**	Тенге								**224 357 790,29**	
		НДЦС РК 8.04-07-	**2024 год - 100 %, К=1,163**	Тенге		**1,163**						**26 922 934,84**	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	Тенге		**12,00%**						**251 280 725,13**	
			Итого к оплате с НДС:			**0,98**						**246 255 110,63**	
			Понижающий коэф-нт К=0,98			**30%**						**74 483 556,10**	
			Оплата аванса 30%			**5%**						**12 312 755,53**	
			Удержания за гарантию качества - 5%									**159 458 799,00**	
			ВСЕГО ОПЛАТА ПО АКТУ форма-2В:									*17 084 871,32*	
			в том числе НДС 12%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Управления образования акимата Жамбылской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аширбеков С.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ARTERIA»

Курманалиев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)