Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**, РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2 — **050740019916**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик **ТОО "Әлемге Жол"**, РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул. А.Жангельдина 1/1,н.п. 16а — **150240025270**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №02-09/24 от 02.09.2024 г.

Номер документа	Дата составления
10	**24.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте "Строительство водовода и разводящих сетей в селе имени Сакена Сейфуллина, Зерендинского района Акмолинской области"	24.10.2024		работа	1	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
				Итого		x	7 800 000,00	7 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жусупов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и

Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водовода и разводящих сетей в с. им. С.Сейфуллина Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		02-09/24	02.09.2024г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водовода и разводящих сетей в с. им. С.Сейфуллина Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)"	7 800 000,00	7 800 000,00							0,00	7 800 000,00

Заказчик:
Директор ТОО "Ақнұр-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство водовода и разводящих сетей в с. им. С.Сейфуллина Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)"**
Основание: **Договор №02-09/24 от 02.09.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024 года

Локальная смета №1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6753283**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3946955
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1975351*
		машины и механизмы	тенге			2229508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*583333*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			576819
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	957		
	Раздел 1.	**Локальная смета №6-2-1.Наружные сети водопровода**				**3354764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1750963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*848467*
		машины и механизмы	тенге			1111612
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*265534*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			492188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	465		
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024.*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**679,183**	**416**	**282540**

1	2	3	4	5	6	7
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**21**	**11 101**	**233121**
3	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**14**	**5 471**	**76594**
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**69,6795625**	**4 196**	**292375**
5	**1101-0104-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**614,25**	**84**	**51597**
6	**6101-0106-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**$м^3$**	**614,25**	**47**	**28870**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**614,25**	**662**	**406634**
		Наружные сети водопровода				
		Футляр				
8	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**15**	**49 483**	**742245**
9	**6301-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800/315/ мм**	**шт.**	**1**	**29 518**	**29518**
		Трубопроводы				
10	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,175**	**1 509 642**	**264187**
11	**6301-0801-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	**м**	**15**	**5 123**	**76845**
		Водопроводные колодцы				
		Водопроводные колодцы ф1500шт				
12	**6301-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**6,498**	**133 924**	**870238**
	Раздел 2.	**Локальная смета №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть**				**1253091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			779952
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423771*
		машины и механизмы	тенге			438679
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128456*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34460
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		

1	2	3	4	5	6	7
13	**1307-0403-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**575 035**	**1150070**
14	**1308-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**103 021**	**103021**
	Раздел 3.	**Локальная смета №4-1-1.Электроснабжение**				**255196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			150654
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73770*
		машины и механизмы	тенге			98989
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29837*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5552
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 промежуточная				
15	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**28 762**	**143810**
16	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,25**	**445 542**	**111386**
	Раздел 4.	**Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории**				**1890232**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1265386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*629343*
		машины и механизмы	тенге			580228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44619
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	275		
		Ограждение НС 1-го подъема				
17	**6104-0801-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**128,2**	**12 737**	**1632883**
		Покрытие дорог из щебня (тип 1)				
18	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)**	**$м^2$**	**261,8**	**983**	**257349**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**6753283**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 753 283**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	Тенге	594 289
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	22 043
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 369 615**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%	Тенге			368 481
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			221 088
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**7 959 184**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.	**Тенге**			**7 959 184**
		Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге			7 959 184
		Скидка 2%	**Тенге**			**159 184**
		Итого без НДС со скидкой	**Тенге**			**7 800 000**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**7 800 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Элемге жол"

_____ **А. Жусупов**

м.п.

Приложение №1 к договору №02-09/24 от 02.09.2024г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. им. С.Сейфуллина Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)
Шифр стройки 21-2024

Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на _____
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость		**6753,283**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	6753,283	тыс.тенге
Средства на оплату труда		4530,289	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,957	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6753283**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3946955
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1975351*
		машины и механизмы	тенге			2229508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*583333*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			576819
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	957		
Раздел 1.		**Локальная смета №6-2-1.Наружные сети водопровода**				**3354764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1750963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*848467*
		машины и механизмы	тенге			1111612
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*265534*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			492188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	465		

		Земляные работы				
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**679,183**	**416**	**282540**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**21**	**11 101**	**233121**
3	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**14**	**5 471**	**76594**
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**69,6795625**	**4 196**	**292375**
5	**1101-0104-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**614,25**	**84**	**51597**
6	**6101-0106-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**м^3**	**614,25**	**47**	**28870**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**614,25**	**662**	**406634**
		Наружные сети водопровода				
		Футляр				
8	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**15**	**49 483**	**742245**
9	**6301-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800/315/ мм**	**шт.**	**1**	**29 518**	**29518**
		Трубопроводы				
10	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,175**	**1 509 642**	**264187**
11	**6301-0801-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	**м**	**15**	**5 123**	**76845**
		Водопроводные колодцы				
		Водопроводные колодцы ф1500шт				
12	**6301-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м^3**	**6,498**	**133 924**	**870238**
	Раздел 2.	**Локальная смета №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть**				**1253091**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			779952
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423771*
		машины и механизмы	тенге			438679
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128456*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34460
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
13	**1307-0403-0405** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**575 035**	**1150070**
14	**1308-0104-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**103 021**	**103021**
	Раздел 3.	**Локальная смета №4-1-1.Электроснабжение**				**255196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			150654
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73770*
		машины и механизмы	тенге			98989
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29837*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5552
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 промежуточная				
15	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**28 762**	**143810**
16	**1133-0204-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,25**	**445 542**	**111386**
	Раздел 4.	**Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории**				**1890232**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1265386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*629343*
		машины и механизмы	тенге			580228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44619
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	275		
		Ограждение НС 1-го подъема				
17	**6104-0801-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**128,2**	**12 737**	**1632883**
		Покрытие дорог из щебня (тип 1)				
18	**6201-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)**	**$м^2$**	**261,8**	**983**	**257349**
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**6753283**
		Оборудования	**Тенге**			**-**

Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 753 283**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	Тенге	594 289
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	22 043
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 369 615**
Сметная прибыль 5%	Тенге	368 481
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	221 088
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**7 959 184**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.	**Тенге**	**7 959 184**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	7 959 184
Скидка 2%	**Тенге**	**159 184**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**7 800 000**
ВСЕГО по смете	**Тенге**	**7 800 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**

м.п.