Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» ноябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АқНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык,2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство водовода и разводящих сетей в селе имени Сакена Сейфуллина, Зерендинского района Акмолинской области»**
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района» Руководитель – Шоманов Ауезхан Ержанович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год, ТОО «Азия Строй KZ», № лицензии 24016300, дата выдачи 16.04.2024 год; ТОО «Премиум Базис», № лицензии №23023527, дата выдачи 27.10.2023 год; ТОО «ПромАльпСтрой-Т», № лицензии 18022374, дата выдачи 12.12.2018 год, ТОО «Султан Базис Строй» № лицензии 23023531, дата выдачи 27.10.2023 год, ТОО «БЕНД-Стройсервис» № лицензии 23021423, дата выдачи 29.09.2023г.**

(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro» гос.лицения I категории ГСЛ №19021538 от 14.08.2020г, г.Шымкент, Микрорайон Нурсат, 133, тел. 8-778-407-49-04,шифр 21-2024**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района» Приказ №34-НК. Дата утверждения 11.04.2024г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопровода водоснабжения В1	м	15596		15596	
Протяженность наружных слаботочных сетей	м	620		620	

Протяженность наружных электрических сетей ВЛ-10кВ	м	3802		3802	
Протяженность наружных электрических сетей КЛ-0,4кВ	м	584		584	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: всего-15596м: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 20мм – 4980м, диаметром 63мм – 572м, диаметром 110мм – 9851м; из стальных электросварных труб д108х4мм- 193м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм- 93 комплекта, д.1000мм- 11 комплект; с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Первый подъем: выполнено бурение эксплуатационной и резервной скважин, глубиной h=80м. Установлены скважинные насосы 4XR16/21-5.5 -3шт (1раб., 1 рез., 1 на склад), Q=12м3/ч, H=80м.

Второй подъем: Проектом предусмотрены ЖБ резервуары V=100м3 – РЧВ 2 комплекта. Для очистки воды предусмотрена блочно-модульная станция очистки (БМСО), Q=8м3/час. На площадке НС2 построена Насосная станция 2-го подъема, где предусмотрены насосы- хозпитьевые 18м3/час (1 раб.+1рез.) и пожарные насосы - 27м3/час (1 раб.+1рез.), выполнен монтаж модульного здания КПП и уборной на 1-очко.

Электроснабжение: произведены монтаж опор и протягивание провода от сущ.опоры ВЛ до проектной КТПН- 63кВа 10/0,4 на площадке НС2 и до КТПН-25кВа 10/0,4 на площадке НС1 – СИП-3- 11 635 м. Выполнен монтаж проектных КТПН- 63кВа 10/0,4 на площадке НС2 и КТПН- 25кВа 10/0,4 на площадке НС1 вместе с ДГУ. Произведена укладка кабеля 0,4кВ типа АВБбШв - 584м.

Благоустройство: выполнено глухое ограждение площадок НС1, НС2 из профлиста, выполнено щебеночное покрытие площадок.

Сети связи: произведена укладка кабелей и монтаж оборудования систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2024 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2024 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – **5**

фактически, месяц – **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района» _____
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель Подразделение ТОО «Кокшетау Энерго» Зерендинские электрические сети
_____
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водовода и разводящих сетей в селе имени Сакена Сейфуллина, Зерендинского района Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «**АкНұр-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**
_____ «14» 11 2024г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)