Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №25 от 10.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

Наименование объекта: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,00	27,10	--	1734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	010-31-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,00	46,32	46,32	2964	2964	--	--
					--	32,42	--	2075	0,68	44
3.	0103-33-А 15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	64,00	155,81	155,81	9972	9972	--	--
					--	31,16	--	1994	0,65	42
		Итого по разделу: Демонтажные работы								14671
		Раздел: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								
4.	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге балки до 12 м /с учетом 1,04%/	т	1,93	4987,46	1976,98	9620	3813	14,10	27
					2272,50	498,29	4383	961	1,79	3
5.	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,93	101700,00	--	196170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
6.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,08	21,80	0,05	1135	3	0,03	2
					5,81	0,02	303	1	0,00	0
7.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	52,08	40,72	0,04	2121	2	0,04	2
					8,32	--	433	--	--	--
8.	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	177,45	112,29	34,08	19926	6048	0,32	56
					51,08	8,43	9064	1497	0,03	5
9.	1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	177,45	706,00	--	125280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	146,88	1386,07	18,49	203586	2716	5,91	868
					986,89	4,54	144954	666	0,02	4
11.	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	146,88	85,23	4,72	12519	693	0,40	59
					70,88	1,78	10411	261	0,01	1
12.	1-3-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	7,34	2380,00	--	17479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	139,20	790,75	24,55	110073	3417	0,26	37
					39,83	9,20	5544	1281	0,04	6
14.	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,б-150мм, В15	м3	21,00	16841,08	--	353663	--	3,66	77
					567,00	--	11907	--	--	--
15.	27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	139,20	1,89	--	263	--	0,01	2
					1,89	--	263	--	--	--
16.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,55	68200,00	--	37510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	128,50	357,81	2,45	45979	315	0,70	90
					136,13	0,56	17492	72	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	62-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	128,50	148,13	0,10	19035	13	0,21	27
					32,60	0,02	4189	3	0,00	0
		Итого по разделу: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								1154358
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы								
19.	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток с рифленной поверхностью на растворе М150	1м2	101,90	1883,43	17,82	191922	1816	1,84	188
					292,74	2,78	29830	284	0,03	3
20.	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	600,00	185,47	0,93	111281	558	0,60	360
					103,62	0,35	62172	207	0,00	1
21.	61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов покамню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	500,00	620,53	18,84	310267	9420	2,05	1027
					341,90	2,92	170952	1458	0,02	8
22.	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	1196,00	40,70	3,02	48673	3610	0,05	56
					7,48	0,55	8941	660	0,00	4
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы								662143
		Раздел: Административное здание. Водопровод, канализация								
23.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	91,00	364,67	4,19	33185	381	0,34	31
					59,85	1,58	5446	144	0,01	1
24.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,00	329,67	4,19	13187	168	0,34	13
					59,85	1,58	2394	63	0,01	0
25.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	186,00	11,94	--	2221	--	0,05	9
					10,69	--	1988	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 63 мм	м	2,00	239,92	9,63	480	19	1,22	2
					215,78	3,60	432	7	0,02	0
27.	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,00	163,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,00	297,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1,00	305,00	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТАЗПТ	Свободный фланец PP/сталь 50/63	шт	1,00	6867,43	--	6867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,10	21,80	0,05	416	1	0,03	1
					5,81	0,02	111	--	0,00	0
32.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,10	40,72	0,04	778	1	0,04	1
					8,32	--	159	--	--	--
33.	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	15493,47	23,09	61974	92	0,90	4
					157,50	9,00	630	36	0,04	0
34.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8,00	5930,28	21,53	47442	172	1,95	16
					346,50	9,00	2772	72	0,04	0
35.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	12,00	9126,62	39,24	109519	471	2,22	27
					387,00	15,75	4644	189	0,07	1
36.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	24,50	620,54	0,64	15203	16	0,58	14
					106,20	0,25	2602	6	0,00	0
37.	8-4-66	Угольник прямой, d 50 мм	10шт	0,80	837,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	8-4-56	Тройник прямой, d 50 мм	10шт	0,80	820,00	--	656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
39.	Т"Жакко"т .Актау	Прочистка, d 50 мм	шт	8,00	119,05	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Т"Жакко"т .Актау	Заглушка, d 50 мм	шт	8,00	19,20	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Водопровод, канализация								294632
		Раздел: Административное здание. Отопление, вентиляция								
41.	18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	62,03	234,78	19,17	14564	1189	0,61	38
					100,35	7,19	6225	446	0,04	2
42.	12-4-80	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ31311-2005	секция	316,50	621,00	--	196546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	45,50	343,00	--	15606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	5,00	2596,00	--	12980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	481,00	266,48	3,96	128177	1905	0,30	143
					52,20	1,49	25108	717	0,01	4
46.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	113,00	264,48	3,96	29886	447	0,30	34
					52,20	1,49	5899	168	0,01	1
47.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	594,00	11,94	--	7092	--	0,05	30
					10,69	--	6350	--	--	--
48.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,00	21,80	0,05	349	1	0,03	0
					5,81	0,02	93	--	0,00	0
49.	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком ЕТ-577 за два	м2	16,00	33,27	0,04	532	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раза			8,78	--	140	--	--	--
50.	26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	640,00	83,68	3,92	53555	2509	0,42	271
					76,95	1,58	49248	1011	0,01	4
51.	ТГК"Мамыр "г.Актау	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной толщ.40мм	м3	1,61	32468,56	--	52274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	26-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	640,00	215,53	12,40	137942	7936	0,99	635
					179,78	4,73	115059	3027	0,02	15
53.	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27	74370,00	--	19849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	62,00	148,40	0,07	9201	4	0,65	40
					108,00	0,02	6696	1	0,00	0
		Итого по разделу: Административное здание. Отопление, вентиляция								678555
		Раздел: Административное здание. Электроснабжение								
55.	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	64,00	467,80	183,00	29939	11712	1,46	93
					234,00	51,80	14976	3315	0,30	19
56.	ТТОО"Казахстанский	Светильник люминисцентный потолочный ЛПО46-4х18	шт	64,00	1190,51	--	76193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ18	шт	261,12	82,00	--	21412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	261,12	14,00	--	3656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	8-593-10	Светильник аварийного освещения	шт	4,00	133,20	4,10	533	16	0,71	3
					114,00	0,70	456	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	ТТОО"Казахстанский	Светильник настенный LUNA EFS 130 /с лампой/	к-т	4,00	2698,73	--	10795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	8-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	313,00	131,00	1878	786	0,75	5
					119,00	36,90	714	221	0,21	1
62.	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	6,00	871,00	--	5226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТТОО"Казахстанский	Лампа энергосберегающая OSRAM 23W/827	шт	6,12	172,82	--	1058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	152,00	62,70	0,20	9530	30	0,34	52
					57,80	0,10	8786	15	0,00	0
65.	ТТОО"Казахстанский	Розетка с заземлением, со шторкой РС16-121би	шт	155,04	104,74	--	16238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	42,00	47,00	0,20	1974	8	0,29	12
					45,50	0,10	1911	4	0,00	0
67.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	42,84	156,00	--	6683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,12	22300,00	--	2661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	8-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, сустановкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	65,00	175,20	75,70	11388	4921	0,44	29
					72,70	20,60	4726	1339	0,12	8
70.	16-1-585	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,071	107947,00	--	73457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,01	45198,00	--	136170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Административное здание. Электроснабжение								408791
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Котельная								
72.	46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	0,16	300,05	28,54	48	5	1,82	0
					271,51	10,78	43	2	0,05	0
73.	13-44-7	Очистка щетками наружной металлической двери с 2-х сторон	м2	3,65	91,13	--	332	--	0,47	2
					91,13	--	332	--	--	--
74.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,65	24,73	0,07	90	--	0,04	0
					8,71	0,03	32	--	0,00	0
75.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,65	44,90	0,06	164	--	0,06	0
					12,48	--	46	--	--	--
76.	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проемадо 2 м2	м2	0,16	623,16	28,76	100	5	1,91	0
					346,45	9,28	55	1	0,05	0
77.	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,16	4472,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	57-15-1	Устройство стяжек 6-20мм цементных по основанию бетонному М150	1м2	13,50	345,80	16,81	4668	227	0,81	11
					119,75	2,65	1617	36	0,01	0
79.	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковойили клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	13,50	357,86	0,13	4831	2	0,41	6
					66,13	0,06	893	1	0,00	0
80.	62-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской масляной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	45,88	355,13	0,13	16293	6	0,41	19
					65,88	0,06	3023	3	0,00	0
81.	-62-39-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	100м2	0,67	13,70	--	9	--	21,36	14
					13,70	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	67,00	40,70	3,02	2727	202	0,05	3
					7,48	0,55	501	37	0,00	0
83.	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	67,00	87,85	10,83	5886	726	0,15	10
					27,11	1,99	1816	133	0,01	1
84.	13-44-7	Очистка щетками наружной металлической двери с 2-х сторон	м2	8,16	91,13	--	744	--	0,47	4
					91,13	--	744	--	--	--
85.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,16	24,73	0,07	202	1	0,04	0
					8,71	0,03	71	--	0,00	0
86.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,16	44,90	0,06	366	--	0,06	0
					12,48	--	102	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Котельная								37176
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Туалет								
87.	46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	0,16	250,04	23,78	40	4	1,52	0
					226,26	8,98	36	1	0,04	0
88.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов в наружных стенах	м2	2,94	158,38	23,78	466	70	0,91	3
					134,60	8,98	396	26	0,04	0
89.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	364,92	39,21	1073	115	1,03	3
					189,56	14,83	557	44	0,17	1
90.	56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2,00	332,91	0,99	666	2	1,16	2
					182,07	0,16	364	--	0,00	0
91.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,32	560,62	23,97	179	8	1,59	1
					288,71	7,73	92	2	0,04	0
94.	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкциисо стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,32	4472,00	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	57-15-1	Устройство стяжек б-20мм цементных по бснованию бетонному М150	1м2	5,30	323,04	14,01	1712	74	0,67	4
					99,79	2,21	529	12	0,01	0
96.	62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	33,78	333,83	0,11	11277	4	0,28	9
					44,60	0,05	1507	2	0,00	0
97.	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	19,20	146,46	1,49	2812	29	0,43	8
					75,38	0,56	1447	11	0,00	0
98.	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	28,20	172,14	1,77	4854	50	0,52	15
					89,16	0,68	2514	19	0,00	0
99.	62-25-1	Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка стен и потолка с земли	м2	47,40	38,95	2,52	1846	119	0,04	2
					6,23	0,46	295	22	0,00	0
100.	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности	м2	47,40	81,52	9,02	3864	428	0,13	6
					22,59	1,66	1071	79	0,01	0
101.	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	27,30	38,95	2,52	1063	69	0,04	1
					6,23	0,46	170	13	0,00	0
102.	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	27,30	81,52	9,02	2226	246	0,13	3
					22,59	1,66	617	45	0,01	0

Итого по разделу: Наружные сети водопровода и 48764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации. Туалет								
		Раздел: Благоустройство. Покрытие дорог								
103.	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	м2	769,00	37,94	33,42	29179	25699	0,01	8
					1,18	11,80	911	9073	0,06	44
104.	1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	м2	769,00	10,11	9,22	7771	7090	0,01	5
					0,89	3,39	681	2608	0,01	10
105.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка крупного б=100мм	м3	76,90	2274,94	78,35	174943	6025	0,17	13
					24,59	14,68	1891	1129	0,05	4
106.	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	769,00	843,79	32,00	648874	24607	0,04	29
					5,75	10,89	4422	8378	0,04	30
107.	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,54	40148,53	390,53	21600	210	0,67	0
					--	162,08	--	87	0,67	0
108.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	731,00	545,99	17,65	399121	12905	0,04	28
					6,83	5,82	4993	4254	0,02	15
109.	27-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более до 6 см	м2	731,00	274,91	--	200962	--	0,00	0
					0,05	--	34	--	--	--
110.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	731,00	695,22	17,65	508207	12905	0,04	28
					6,83	5,82	4993	4254	0,02	15
111.	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	123,00	730,15	7,63	89808	938	0,80	99
					124,98	2,02	15373	248	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.30.15	м3	5,54	26400,00	--	146124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	540,00	22,44	17,92	12118	9675	0,01	6
					1,18	6,33	640	3416	0,03	17
114.	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных б-100мм	м3	54,00	2757,20	--	148889	--	3,44	186
					548,55	--	29622	--	--	--
115.	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	540,00	213,15	24,45	115102	13202	1,09	589
					179,57	9,17	96969	4949	0,04	24
116.	ТТОО"ПФ	Плитка тротуарная б-80мм серая	м2	540,00	837,90	--	452465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	529,00	1000,55	7,63	529288	4034	0,80	425
					124,98	2,02	66115	1069	0,01	4
118.	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.20.8	м3	8,46	26400,00	--	223450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=240мм	м3	211,92	3605,60	84,82	764100	17974	0,17	35
					24,59	13,42	5210	2844	0,05	10
		Итого по разделу: Благоустройство. Покрытие дорог								4472000
		Раздел: Благоустройство. Ограждение								
120.	7-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	15,12	596,53	279,76	9021	4231	1,71	26
					300,15	76,51	4539	1157	0,28	4
121.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,81	24,36	0,07	190	1	0,04	0
					8,35	0,03	65	--	0,00	0
122.	13-26-6	Окраска металлических	м2	7,81	44,37	0,06	347	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			11,96	--	93	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство. Ограждение								9558
ИТОГО:							7780647	220033		5984
							1003833	66159		362

Накладные расходы :

На монтажные работы	34643
На общестроительные работы	1048598
На металломонтажные работы	14315
На сантехнические работы	84913
Всего накладных расходов:	1182469
Итого с накладными	8963116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	537787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9500903
Итого с временными, 1,8 %	9671919
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	9727774
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9766462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9863181
Пересчет в текущих ценах, К-1,84705	18217773
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	364355
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18582128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2229855
Итого с НДС	20811983

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Кылаубаева Г.Т.

Технический надзор:
ТОО «Мангыстау Инжиниринг» Әбіш М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**10.06.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**62 917 247**	**18 582 128**							**2 229 855**	**20 811 983**
в том числе:										
Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	62 917 247	18 582 128							2 229 855	20 811 983
Удержание по договору 5%	3 145 863									1 040 599
Итого к оплате	59 771 384									19 771 384

М.П. Заказчик Руководитель отдела Кылаубаева Г.Т.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (Дата)

М.П. Подрядчик Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (Дата)

Счет-фактура № 00000000006 от 12 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ33856000000234042, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №25 от 10.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150840019861, ГУ "Каракиянский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "Комитет Казначейство Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	усл	1	18 582 127,68	18 582 127,68	12%	2 229 855,32	20 811 983,00		
Всего по счету:					**18 582 127,68**		**2 229 855,32**	**20 811 983,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.