Счет-фактура № 00000000007 от 6 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ33856000000234042, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №25 от 10.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150840019861, ГУ "Каракиянский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "Комитет Казначейство Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	усл	1	17 136 886,61	17 136 886,61	12%	2 056 426,39	19 193 313,00		
Всего по счету:					**17 136 886,61**		**2 056 426,39**	**19 193 313,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**10.06.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**82 110 560**	**17 136 887**							**2 056 426**	**19 193 313**
в том числе:										
Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	82 110 560	17 136 887							2 056 426	19 193 313
Удержание по договору 5%	4 105 529									959 666
Итого к оплате	78 005 031									18 233 648

М.П. Заказчик Руководитель отдела Кылаубаева Г.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. Подрядчик Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №25 от 10.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

Наименование объекта: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								
1.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	139,20	925,06	4,90	128768	682	0,38	53
					58,50	1,85	8143	258	0,01	1
2.	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	153,12	123,31	0,16	18881	24	0,09	14
					16,18	0,07	2477	11	0,00	0
3.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	319,16	31,37	603	59	0,90	2
					151,65	11,86	287	22	0,14	0
4.	56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1,00	332,91	0,99	333	1	1,16	1
					182,07	0,16	182	--	0,00	0
5.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	21,60	348,93	18,88	7537	408	1,02	22
					171,01	6,57	3694	142	0,03	1
8.	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,60	5206,00	--	112450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	21,60	249,92	5,58	5398	121	0,59	13
					94,05	2,12	2031	46	0,01	0
10.	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	12,00	2860,00	--	34320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	15-169-6	Шпаклевка потолков по гипсокартону	м2	140,40	47,10	0,05	6613	7	0,15	21
					26,55	0,02	3728	3	0,00	0
12.	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по гипсокартону, подготовленным под окраску	м2	140,40	257,14	2,33	36102	327	0,26	37
					43,65	0,88	6128	124	0,00	1
13.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	163,40	306,50	2,10	50082	343	0,39	64
					65,03	0,79	10626	129	0,00	1
14.	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	128,50	81,52	9,02	10476	1160	0,13	16
					22,59	1,66	2903	213	0,01	1
15.	12-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	3,00	74,96	0,16	225	--	0,13	0
					22,50	0,07	68	--	0,00	0

Итого по разделу: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы 421328

Раздел: Административное здание.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
16.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	66,78	410,67	47,05	27425	3142	1,24	83
					227,47	17,79	15191	1188	0,21	14
17.	56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	33,00	369,52	1,19	12194	39	1,39	46
					218,48	0,19	7210	6	0,00	0
18.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизоляционной подоснове на клее "Бустилат"	м2	1085,00	956,76	7,35	1038085	7975	0,53	572
					87,75	2,77	95209	3011	0,01	15
19.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1532,00	181,40	0,11	277908	165	0,11	174
					18,14	0,02	27797	37	0,00	0
20.	9-53-3	Монтаж м/к ограждений перехода и лестниц, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,74	26244,05	1022,13	19507	760	144,21	107
					24205,50	199,13	17992	148	0,97	1
21.	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и квадратных труб, масса до 0,1 т	т	0,74	172800,00	--	128442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,07	24,73	0,07	496	2	0,04	1
					8,71	0,03	175	1	0,00	0
23.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,07	44,90	0,06	901	1	0,06	1
					12,48	--	250	--	--	--
24.	59-11-1	Укрепление металлической пожарной лестницы ЛсК к стене	стойка	4,00	86,78	0,65	347	3	0,29	1
					50,44	0,11	202	--	0,00	0
25.	62-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	1272,00	357,86	0,13	455202	168	0,41	519
					66,13	0,06	84120	76	0,00	0
26.	62-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской масляной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	3180,00	355,13	0,13	1129317	420	0,41	1293
					65,88	0,06	209498	191	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	205,00	1264,71	3,15	259266	646	2,76	566
					499,50	1,18	102398	243	0,01	1
28.	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	1196,00	87,85	10,83	105065	12953	0,15	184
					27,11	1,99	32421	2382	0,01	13
29.	12-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	29,75	86,29	0,24	2567	7	0,18	6
					33,75	0,10	1004	3	0,00	0
30.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	м2	8,00	803,63	29,46	6429	236	0,32	3
					47,80	11,04	382	88	0,05	0
31.	6-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15	м3	2,35	19880,66	410,10	46720	964	11,76	28
					1949,40	154,93	4581	364	0,76	2
32.	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,07	64819,72	365,09	4771	27	24,00	2
					3996,00	137,70	294	10	0,67	0
33.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	2154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	17,20	104,57	7,07	1799	122	0,50	9
					86,14	2,68	1482	46	0,01	0
35.	8-7-23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	10м	1,72	15400,00	--	26488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы								3545082
		Раздел: Административное здание. Отопление, вентиляция								
36.	20-42-1	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	ТТОО"Вента	Приточно-вытяжной агрегат с рекуператором GrEE FHBQ-D10-K	к-т	1,00	97754,79	--	97755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТТОО	Диффузоры конические ДКУ-315 с клапаном регулировки	шт	3,00	3097,43	--	9292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТТОО"Вента	Звукопоглощающие воздуховоды SONOAFS-ALU Д-315мм	м	10,00	694,76	--	6948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТТОО"Вента	Тройник Д-315мм	шт	1,00	1326,67	--	1327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТТОО"Вента	Переход круглый Д-315/250мм	шт	4,00	698,25	--	2793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,79	1169,91	13,82	13793	163	1,62	19
					259,88	5,18	3064	61	0,03	0
43.	20-11-1	Установка решеток пластиковых 150x150	шт	8,00	798,85	16,96	6391	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0
44.	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1258,00	38,84	2516	78	6,30	13
					1079,66	14,18	2159	28	0,07	0
45.	ТТОО"Вента	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов ВК100	шт	2,00	8693,19	--	17386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	5,20	2700,27	33,19	14041	173	0,87	5
					151,20	11,81	786	61	0,06	0
47.	20-55-1	Установка агрегатов вентиляторных	шт	62,00	2982,65	224,82	184924	13939	11,34	703
					2135,70	85,05	132413	5273	0,41	25
48.	20-57-1	Установка блоков настенных	шт	62,00	2908,14	206,22	180305	12786	12,29	762
					2190,04	77,96	135782	4834	0,38	23
49.	ТТОО"Вента	Настенный кондиционер GREE серия JADE-07	шт	49,00	19201,83	--	940890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	ТТОО"Вента	Настенныйкондиционер GREE серия JADE-09	шт	5,00	19550,96	--	97755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТТОО"Вента	Настенныйкондиционер GREE серия JADE-12	шт	8,00	23251,68	--	186013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Отопление, вентиляция								1771476
		Раздел: Административное здание. Электроснабжение								
52.	8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2862,00	172,00	2862	172	3,00	3
					540,00	40,50	540	41	0,23	0
53.	ТТПК"Электрокомплект"г.Актау	Вводно-распределительное устройство ВРУ-8504-4УХЛ4	шт	1,00	46406,99	--	46407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	45198,00	--	3492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,50	218,93	--	766	--	1,54	5
					218,93	--	766	--	--	--
56.	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90	3,30	619	33	0,14	1
					23,00	0,40	230	4	0,00	0
57.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,50	134,10	--	469	--	0,97	3
					134,10	--	469	--	--	--
58.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	88,90	3,10	1334	47	0,16	2
					27,90	0,30	418	4	0,00	0
59.	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм,дл. 3м	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Административное здание. Электроснабжение								56939
		Раздел: Административное здание. Автоматическая пожарная сигнализация								
60.	10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
61.	ТТОО"Система	Прибор приемно-контрольный Гранит-24	шт	1,00	7032,97	--	7033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	158,00	457,50	1,60	72285	253	2,00	316
					437,00	--	69046	--	--	--
63.	ТТОО"Система	Извещательдымовой пожарный ИП-212-41М	шт	158,00	275,54	--	43535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	10-668-2	Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении	шт	3,00	369,90	1,60	1110	5	2,00	6
					347,00	--	1041	--	--	--
65.	ТТОО"Система	Извещатель ручной пожара ИПР-513-10	шт	3,00	864,35	--	2593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	8-593-11	Световые настенные указатели	шт	7,00	241,70	91,00	1692	637	0,82	6
					131,00	25,70	917	180	0,15	1
67.	17-4-1	Указатель световой "Выход" "Направление движения"	шт	7,00	457,00	--	3199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий -сирена звуковая	шт	2,00	2062,70	1,60	4125	3	11,00	22
					1982,00	--	3964	--	--	--
69.	ТТОО"Система	Оповещательсвето-звуковой комбинированный, 12В Маяк-12КП	шт	2,00	436,37	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	10-669-6	Блок источников резервного питания	шт	2,00	1648,60	1,60	3297	3	8,00	16
					1523,00	--	3046	--	--	--
71.	ТТОО"Сист	Аккумулятор12В,7Ач	шт	1,00	637,97	--	638	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ема				—	—	—	—	—	—
72.	ТТОО"Сист ема	Резервированный источник питания РИП-12	шт	1,00	2776,75	--	2777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	21-3-3	Прокладка кабельного канала сеч.20х15мм	м	650,00	54,48	--	35412	--	0,18	117
					29,03	--	18870	--	--	--
74.	ТТОО"Сист ема	Кабель-канал 20х15мм	м	663,00	13,27	--	8796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	21-3-2	Прокладка кабельного канала сеч. 40х15мм	м	120,00	53,13	--	6376	--	0,17	21
					27,68	--	3322	--	--	--
76.	ТТОО"Сист ема	Кабель-канал 40х15мм	м	122,40	42,94	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	10-55-5	Прокладка кабеля по стене, в кабелегонах, масса 1 м до 1 кг	м	870,00	72,10	--	62727	--	0,38	331
					60,80	--	52896	--	--	--
78.	ТТОО"Сист ема	Кабель КСПВ 2х0,5	м	937,30	4,05	--	3793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40,00	147,30	73,00	5892	2920	0,29	12
					49,50	18,30	1980	732	0,11	4
80.	8-4-1	Трубы винипластовые	кг	17,78	650,00	--	11560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	40,00	8,50	0,10	340	4	0,05	2
					7,30	--	292	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Автоматическая пожарная сигнализация								287796
		Раздел: Благоустройство. Ограждение								
82.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с	м2	0,50	800,41	28,23	402	14	0,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пропиткой битумом /д=400мм СТ-2/								
					45,80	10,58	23	5	0,05	0
83.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15,с/с, W4	м3	0,40	18280,55	110,37	7312	44	5,63	2
					887,51	41,69	355	17	0,20	0
84.	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	5334,94	1348,76	10670	2698	20,47	41
					3700,13	384,97	7400	770	1,47	3
85.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,75	251,62	4,39	190	3	0,24	0
					42,95	1,66	32	1	0,01	0
86.	2-1-245	Стойки металлические Ст2	т	0,15	172800,00	--	26086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	2-1-268	Сварная решетка ограждения В1	т	0,24	134000,00	--	32353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,39	24,36	0,07	10	--	0,04	0
					8,35	0,03	3	--	0,00	0
89.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,39	44,37	0,06	17	--	0,06	0
					11,96	--	5	--	--	--
90.	7-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	3,00	158,79	14,00	476	42	0,82	2
					129,38	5,28	388	16	0,03	0
91.	2-1-268	Сварная решетка ограждения К1	т	0,07	134000,00	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,07	24,36	0,07	2	--	0,04	0
					8,35	0,03	1	--	0,00	0
93.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,07	44,37	0,06	3	--	0,06	0
					11,96	--	1	--	--	--

Итого по разделу: Благоустройство. Ограждение 86292

Раздел: Административное здание. Малая архитектурная форма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	4,00	14359,01	385,22	57436	1541	4,10	16
					671,55	129,72	2686	519	0,63	3
95.	Т1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы, переносная	урна	3,00	5447,64	27,54	16343	83	3,70	11
					613,80	5,64	1841	17	0,03	0
96.	47-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом землимеханизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	23,00	232,07	55,44	5338	1275	1,25	29
					176,63	21,29	4062	490	0,09	2
97.	47-9-7	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	23,00	1081,59	286,81	24877	6597	3,88	89
					674,55	69,70	15515	1603	0,29	7
98.	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	23,00	3760,00	--	86480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	47-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди	м	166,00	23,16	6,06	3845	1006	0,12	20
					17,10	2,83	2839	471	0,01	2
100.	47-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	166,00	75,78	--	12579	--	0,40	67
					66,60	--	11056	--	--	--
101.	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живойизгороди /шиповник/, без кома	шт	166,00	960,00	--	159360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1658,00	244,28	--	405016	--	0,40	663
					58,28	--	96628	--	--	--
103.	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1658,00	18,21	--	30192	--	0,05	87
					8,21	--	13612	--	--	--
104.	30-12-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	33,16	515,00	--	17077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Административное здание.
Малая архитектурная форма 818543

ИТОГО:	6987458	76544	7304
	1242125	24330	125

Накладные расходы :

На монтажные работы	150217
На общестроительные работы	862291
На металломонтажные работы	16326
На сантехнические работы	375676
Всего накладных расходов:	1404510
Итого с накладными	8391968

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420726
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8812694
Итого с временными, 1,8 %	8946485
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	8990182
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9020448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9096056
Пересчет в текущих ценах, К-1,84705	16800870
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	336017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17136887
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2056426
Итого с НДС	19193313

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Кыдыкова Г.Т.

Технический надзор:
ТОО «Мангыстау Инжиниринг» Сейтмурзин М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Пекарский А.Н.