Приложение 3

к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

21 сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Саламат», г.Жанаозен, мкр.Коктем, дом 2, кв.61*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Бекбосынова Е.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык», Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Каракиянский районный отдел строительства», в лице руководителя Кылаубаевой Г.Т.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектура, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *отсутствует*;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Жастар-Плюс», отсутствует номер проекта*
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена *ГУ «Каракиянский районный отдел строительства», приказ №85-Н от 18.02.2015г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость административного здания	мест	70		70	
Общая площадь	$м^2$	1410,09		1410,09	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Существующие здания туберкулезной больницы реконструируется под административное здание. Перепланировка помещения и капитальный ремонт существующих зданий, строительство пристройки – зал для конференций;

- Существующие здания – 2-х этажное с частичным подвалом, с размерами в осях 25,2х35,0м, высота этажа – 3,3м. Здание пристройки – одноэтажное без подвала, с размерами в осях 12,0х12,4м, высотой помещения 3,0-3,7м;

- Фундаменты - ленточные из бетона. Наружные стены – из камня-ракушечника М-35. Колонна – металлическая из двутавра. Балки – главные из двутавра, второстепенные из швеллера. Покрытие – профилированные листы;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*июнь 2016г.*_____;
месяц, год

окончание работ _____*сентябрь 2016г.*_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц __*3*__;
фактически , месяц _____*3*__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __*«Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык»*__ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бекбосынов Е.М. _____ *21.09.2016г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"САЛАМАТ"