ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
28.12.2020ж
бет

Утвержден
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 2020 г.

N206

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, руководительШамуратов П.С.ул.М.Шокай, 147**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 12 **2020 г. Директор ТОО «Саламат», Турашев Жалгас Саттарулы, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 16мкр, 18 дом, 54 кв,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» 12 **2020 г. Тех. Надзор ТОО "SM ORDA GRUPP", Ахметжанов Нурлан, аттестат №KZ51VJE00015866 от 10.03.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «28» 12 **2020 г. Авторский надзор ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"–Намет Кайрат, аттестат №KZ25VJE00033406 от 15.12.2017г. №KZ12VJE00032573 от 22.11.2017г. г. Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 12А**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул. АлтыАлаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, г. Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области", KZ48REA00186633 от 11.08.2020 г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.АлтыАлаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул.Караманова в г.Кызылорда, ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", №2019/24**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, № 69к от 15.01.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **11 август 2020 год** ;

месяц, год

окончание работ: **10 октябрь 2020 год** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 **(два)** месяц;

фактически **2 (два)** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водовода из полиэтиленовых труб	метр	403,5	нет	403,5	нет

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: :Общая протяженность сети составляет – 403,5 м. Наружныесети водовода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 S8 тип «питьевая»диаметром d110x6.6мм. Подключение частных домов предусмотрено полиэтиленовыхтруб ПЭ 80 SDR 9 S4 тип «питьевая» диаметром d 20x2,3.5. Глубина заложения трубсоставляет 1,85-2,5 до низа трубы. Максимальный расход воды – 1293,5 м3 /сутки.

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов. Круглыеколодцы состоят из днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Плитыперекрытия, рабочая часть и днища круглых колодцев выполняются из сборныхжелезобетонных изделий Рабочая часть высотой 1800 мм состоят из колец диаметром1500 мм. Количество колодцев 1500-9 шт, из них 2 с ПГ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 14 167,523 тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ12 155,480 тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 253,469 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 12 150 426 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 10 233 330 тенге 91 тиын;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
прочие затраты 4 253 469 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.АлтыАлаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда**принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководителя КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда –Шамуратов П.С. _____
фамилия, имя, отечество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор:**ТОО "SM ORDA GRUPP" Ахметжанов Н.**_____
фамилия, имя, отечество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"-Намет К._____
фамилия, имя, отечество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**Директор ТОО «Саламат» - Турашев Ж.С.**_____
фамилия, имя, отечество (при наличии) подпись руководителя М.П.