Счет-фактура № 00000000008 от 27 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001 № 0004177 от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №37 от 02.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, СШ №2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат", г. Жанаозен, мкр. Коктем-4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ "Актауский городской отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4672752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау	усл	1	18 796 992,86	18 796 992,86	12%	2 255 639,14	21 052 632,00		
Всего по счету:					**18 796 992,86**		**2 255 639,14**	**21 052 632,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	**02.08.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**21 052 632**	**18 796 993**							**2 255 639**	**21 052 632**
в том числе:										
Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау	21 052 632	18 796 993							2 255 639	21 052 632
Удержание по договору 5%	1 052 632									1 052 632
Итого к оплате	20 000 000									20 000 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Акыбаев К.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №37 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

Наименование объекта: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы (ЛС 1-1-1)								
1.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	4,41	325,08	28,54	1434	126	1,98	9
					296,54	10,78	1308	48	0,05	0
2.	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен	м3	0,74	1505,80	450,10	1114	333	6,86	5
					1055,70	170,10	781	126	0,83	1
3.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	1279,00	10,28	--	13153	--	0,07	91
					10,28	--	13153	--	--	--
4.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,04	32789,99	5123,99	1213	190	129,60	5
					23436,00	1935,36	867	72	9,45	0
5.	Е0107-61-1	Демонтаж лотков	м3	19,50	1131,09	541,86	22056	10566	3,20	62
					544,32	187,67	10614	3660	0,72	14
6.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	км	0,04	30001,94	3898,79	1290	168	121,92	5
					22032,00	1473,12	947	63	7,20	0
7.	Ц0108-141-1	Демонтаж кабеля	м	118,00	15,42	1,86	1820	219	0,07	8
					11,46	0,30	1352	35	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-191 -1	Корчевка деревьев	дерево	5,00	11,80	0,83	59	4	0,06	0
					10,97	0,30	55	2	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы (ЛС 1-1-1)								42139
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								
9.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,04	46,31	43,79	1067	1009	0,02	0
					2,52	11,02	58	254	0,04	1
10.	Е0101-163 -10	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,34	1519,56	--	26352	--	8,37	145
					1519,56	--	26352	--	--	--
11.	Е0101-17-9	Погрузка грунта ранее разработанного 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	123,91	50,64	48,31	6275	5986	0,02	2
					2,23	13,10	277	1624	0,04	6
12.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	198,26	155,81	155,81	30890	30890	--	--
					--	31,16	--	6178	0,65	130
13.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	123,91	37,51	32,88	4648	4074	--	--
					--	12,24	--	1517	0,06	7
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	123,91	4,55	3,89	563	482	0,00	0
					0,58	1,34	71	167	0,00	1
15.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	111,45	4,58	4,58	511	511	--	--
					--	1,59	--	177	0,01	1
16.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	12,38	228,70	--	2832	--	1,66	21
					228,70	--	2832	--	--	--
17.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	137,33	38,71	36,92	5315	5071	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для подсыпки под полы			1,70	10,01	234	1375	0,03	5
18.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	219,73	155,81 ---	155,81 31,16	34235 --	34235 6847	-- 0,65	-- 144
19.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	137,33	37,51 ---	32,88 12,24	5152 --	4515 1681	-- 0,06	-- 8
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	137,33	4,55 0,58	3,89 1,34	624 79	535 185	0,00 0,00	1 1
21.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	123,60	4,02 ---	4,02 1,40	497 --	497 172	-- 0,00	-- 1
22.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы для засыпки грунта под полы	м3	13,73	160,92 160,92	-- --	2210 2210	-- --	1,17 --	16 --
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,60	25,86 20,44	5,42 --	3196 2526	670 --	0,13 --	16 --
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.100мм	м2	166,80	1603,14 95,59	58,92 22,08	267403 15945	9828 3683	0,63 0,11	105 18
25.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	31,05	10284,26 702,00	424,15 160,22	319326 21797	13170 4975	4,32 0,78	134 24
26.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,30	68200,00 --	-- --	20270 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,10	73000,00 --	-- --	7626 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	42,00	390,79 91,54	207,23 72,25	16413 3845	8704 3035	0,57 0,28	24 12
29.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	109,00	557,24	292,05	60739	31833	0,80	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					128,26	102,10	13980	11128	0,41	44
30.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	20,00	839,59	466,90	16792	9338	1,12	22
					184,68	164,30	3694	3286	0,67	13
31.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	50,00	1221,73	718,08	61086	35904	1,42	71
					234,64	256,99	11732	12850	1,09	55
32.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	27,05	10224,00	--	276559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	16,32	9401,00	--	153406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	51,61	9156,00	--	472541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,39	100673,47	365,09	39639	144	237,60	94
					39690,00	137,70	15628	54	0,67	0
36.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков фундаментов бетонных,В15	м3	2,74	9971,39	373,58	27322	1024	3,38	9
					529,20	141,13	1450	387	0,69	2
37.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,39	40200,00	--	15828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	25,09	678,73	29,46	17029	739	0,32	8
					47,80	11,04	1199	277	0,05	1
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В15	м3	7,25	8933,98	79,21	64771	574	1,62	12
					234,90	29,92	1703	217	0,15	1
40.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	115,60	426,37	8,57	49288	990	0,17	20
					26,52	3,22	3066	372	0,02	2
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	555,53	253,67	4,58	140923	2547	0,25	141
					44,82	1,73	24899	960	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	135,40	2054,51	385,51	278181	52198	4,92	666
					723,60	143,10	97975	19376	0,71	96
43.	Е0108-23-4	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	305,00	1958,93	311,53	597474	95017	4,78	1457
					702,00	116,10	214110	35410	0,56	172
44.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	74515,58	506,58	408	3	67,68	0
					9909,00	189,00	54	1	0,92	0
45.	С	Стоимость камня-ракушечника	м3	431,59	3500,00	--	1510572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	4,90	24999,00	--	122383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12023-13	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	м2	35,50	4440,00	--	157620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12023-13	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	м2	694,88	4440,00	--	3085267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								7903235
		Раздел: Тепловые сети (ЛС 6-1)								
49.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,57	46,31	43,79	1555	1470	0,02	1
					2,52	11,02	85	370	0,04	1
50.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,53	791,10	--	1999	--	4,27	11
					791,10	--	1999	--	--	--
51.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	17,50	18,76	16,44	328	288	--	--
					--	6,12	--	107	0,03	1
52.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	17,50	64,55	61,60	1130	1078	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			2,83	16,71	50	292	0,06	1
53.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	28,00	155,81	155,81	4363	4363	--	--
					--	31,16	--	873	0,65	18
54.	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	17,50	4,55	3,89	80	68	0,00	0
					0,58	1,34	10	24	0,00	0
55.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	32,49	4,58	4,58	149	149	--	--
					--	1,59	--	52	0,01	0
56.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	32,49	1,88	1,88	61	61	--	--
					--	0,65	--	21	0,00	0
57.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	3,61	228,70	--	826	--	1,66	6
					228,70	--	826	--	--	--
58.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	9,40	2212,86	677,32	20801	6367	4,00	38
					680,40	234,59	6396	2205	0,90	8
59.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	5,29	27700,00	--	146422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,83	26800,00	--	102590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,25	29100,00	--	7333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143014-3	Опорная подушка ОП-1	м3	0,05	25600,00	--	1229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	242280,18	62978,68	18171	4723	592,80	44
					109350,00	20442,60	8201	1533	106,19	8
64.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	75,00	629,00	--	47175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	15,00	1529,44	1050,86	22942	15763	1,15	17
					245,70	396,90	3686	5953	2,54	38
66.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	75,00	121,34	12,48	9100	936	0,42	31
					71,56	4,60	5367	345	0,02	2
67.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами изолом на мастике МРБ-Х-115 в 1 слой	м2	18,29	392,34	6,46	7174	118	1,13	21
					224,10	2,70	4098	49	0,01	0
68.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами изолом на мастике МРБ-Х-115 на последующий слой	м2	18,29	147,42	1,88	2696	34	0,48	9
					89,10	--	1629	--	--	--
69.	С11011-169	Изол	м2	36,57	126,00	--	4608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	75,00	161,11	10,81	12083	811	0,32	24
					51,30	4,06	3848	304	0,02	1
71.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	1,46	6190,00	--	9037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	314500,00	--	11501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Тепловые сети (ЛС 6-1) 433353

Раздел: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	54,17	46,31	43,79	2509	2372	0,02	1
					2,52	11,02	137	597	0,04	2
74.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,08	791,10	--	3226	--	4,27	17
					791,10	--	3226	--	--	--
75.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	42,52	4,58	4,58	195	195	--	--
					--	1,59	--	68	0,01	0
76.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	42,52	1,88	1,88	80	80	--	--
					--	0,65	--	28	0,00	0
77.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	4,72	228,70	--	1081	--	1,66	8
					228,70	--	1081	--	--	--
78.	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	м3	3,01	367,44	183,02	1106	551	1,22	4
					184,42	68,58	555	206	0,33	1
79.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	75984,86	9746,98	3328	427	304,80	13
					55080,00	3682,80	2413	161	17,99	1
80.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	43,80	384,00	--	16819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	143727,08	59267,70	805	332	375,24	2
					75330,00	22388,40	422	125	109,34	1
82.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	3,00	277,00	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	шт	3,00	548,00	--	1644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм								
85.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	22,97	0,06	29	--	0,04	0
					6,97	0,02	9	--	0,00	0
86.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,26	21,19	0,02	27	--	0,03	0
					4,99	--	6	--	--	--
87.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	292241,38	38201,50	12859	1681	229,20	10
					40230,00	14431,50	1770	635	70,48	3
88.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	2,00	836,20	144,20	1672	288	2,23	4
					434,70	54,00	869	108	0,26	1
89.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,04	12294,63	--	529	--	61,80	3
					9639,00	--	414	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2)								47342
		Раздел: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1)								
90.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	4,00	15,14	15,14	61	61	--	--
					--	5,25	--	21	0,02	0
91.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	4,00	18,26	18,26	73	73	--	--
					--	6,33	--	25	0,02	0
92.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	142,00	15,01	15,01	2131	2131	--	--
					--	5,14	--	729	0,02	2
93.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	142,00	7,63	7,63	1083	1083	--	--
					--	2,29	--	326	0,01	1
94.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	546,00	7,21	7,21	3935	3935	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,50	--	1365	0,01	4
95.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	546,00	5,70	5,70	3115	3115	--	--
					--	1,98	--	1081	0,01	4
96.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	109,20	16,81	16,81	1835	1835	--	--
					--	5,75	--	628	0,02	2
97.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	109,20	1,67	1,67	183	183	--	--
					--	0,50	--	55	0,00	0
98.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	251,20	26,34	14,40	6617	3617	0,01	4
					1,94	3,29	488	827	0,01	4
99.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	91,40	10,25	5,31	937	485	0,03	3
					4,94	0,89	452	81	0,00	0
100.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемки из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	800,00	16,94	4,65	13554	3724	0,09	70
					12,29	0,93	9830	746	0,00	3
101.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	586,00	64,55	61,60	37827	36100	0,02	12
					2,83	16,71	1660	9791	0,06	33
102.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	586,00	18,76	16,44	10991	9634	--	--
					--	6,12	--	3586	0,03	17
103.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	937,60	155,81	155,81	146086	146086	--	--
					--	31,16	--	29217	0,65	614
104.	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	586,00	4,55	3,89	2664	2281	0,00	2
					0,58	1,34	338	788	0,00	3
		Итого по разделу: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1)								231092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8657161	618597		3594
							554658	183516		1538

Накладные расходы :

На монтажные работы	1318
На общестроительные работы	864974
Всего накладных расходов:	866293
Итого с накладными	9523453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	571407
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10094860
Итого с временными, 1,8 %	10276567
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	10335966
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10377072
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10479837
Пересчет в текущих ценах, К-1,75846	18428425
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	368568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18796993
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2255639
Итого с НДС	21052632
Удержание по договору 5%	1052632
Итого к оплате	20000000

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Актауский городской отдел строительства» Акыбаев К.С.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.