Счет-фактура № 00000000010 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 02.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ "Актауский городской отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4672752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау	усл	1	15 178 571,43	15 178 571,43	12%	1 821 428,57	17 000 000,00		
Всего по счету:					**15 178 571,43**		**1 821 428,57**	**17 000 000,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	**02.08.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**46 129 474**	**15 178 571**							**1 821 429**	**17 000 000**
в том числе:										
Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау	46 129 474	15 178 571							1 821 429	17 000 000
Удержание по договору 5%	2 306 474									850 000
Итого к оплате	43 823 000									16 150 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Акыбаев К.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №37 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

Наименование объекта: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.50мм	м2	13,00	678,73	29,46	8824	383	0,32	4
					47,80	11,04	621	144	0,05	1
2.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В15	м3	5,21	9937,14	--	51736	--	4,39	23
					680,40	--	3542	--	--	--
3.	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней БМ В15	м3	1,40	10389,52	312,57	14545	438	4,73	7
					737,10	107,35	1032	150	0,42	1
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5682,55	392,80	130	9	13,92	0
					2268,00	148,50	52	3	0,72	0
5.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	м2	24,44	437,47	35,99	10692	880	1,42	35
					228,70	13,48	5589	329	0,07	2
7.	СО	Стоимость тротуарной плитки	м2	24,44	663,34	--	16212	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	5,22	298,66	7,87	1561	41	0,69	4
					118,26	2,98	618	16	0,01	0
9.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,06	177400,00	--	10644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-53-3	Монтаж козырька из м/коструктций	т	0,30	19438,13	817,71	5849	246	114,00	34
					17604,00	159,30	5297	48	0,78	0
11.	С12021-245	Стоимость м/коструктций козырька	т	0,30	172800,00	--	51992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	13,84	142,17	9,96	1968	138	0,68	9
					113,02	1,40	1564	19	0,01	0
13.	С11011-3616	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	13,84	439,00	--	6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-53-3	Монтаж м/конструкций лестниц	т	0,17	19438,13	817,71	3363	141	114,00	20
					17604,00	159,30	3045	28	0,78	0
15.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,17	151200,00	--	26158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	т	4,30	151000,00	--	649700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за два раза	м2	391,50	84,59	0,22	33117	85	0,05	20
					10,58	0,12	4144	47	0,00	0
18.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	391,50	103,81	0,22	40642	85	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за два раза			6,65	0,12	2603	47	0,00	0
19.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,46	548,11	23,01	250	10	1,66	1
					277,16	7,42	126	3	0,04	0
20.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	20,27	377,10	22,65	7644	459	0,98	20
					163,73	7,67	3319	155	0,04	1
21.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,62	520,16	22,81	843	37	1,56	3
					261,28	7,42	423	12	0,04	0
22.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	34,75	386,91	22,65	13445	787	1,23	43
					205,21	7,89	7131	274	0,04	1
23.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	34,75	5206,00	--	180913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,62	5206,00	--	8433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	20,27	5206,00	--	105532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	0,46	4472,00	--	2039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
27.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	56,64	266,79	6,70	15112	379	0,70	40
					112,86	2,54	6393	144	0,01	1
28.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	34,93	2860,00	--	99900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,80	605,95	1,49	7150	18	1,17	14
					183,88	0,56	2170	7	0,00	0
30.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	21,10	6776,63	314,23	142987	6630	4,13	87
					599,40	118,80	12647	2507	0,58	12
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	452,56	1626,41	58,92	736049	26665	0,63	286
					95,59	22,08	43261	9993	0,11	49
32.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	36,20	8696,82	--	314867	--	4,39	159
					680,40	--	24634	--	--	--
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	452,56	258,58	11,94	117023	5404	0,43	193
					62,64	4,49	28348	2031	0,02	10
34.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ,толщ.100мм	м2	51,34	1626,41	58,92	83500	3025	0,63	32
					95,59	22,08	4908	1134	0,11	6
35.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,11	8696,82	--	35720	--	4,39	18
					680,40	--	2795	--	--	--
36.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,34	258,58	11,94	13275	613	0,43	22
					62,64	4,49	3216	230	0,02	1
37.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,69	8696,82	--	49520	--	4,39	25
					680,40	--	3874	--	--	--
38.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	56,94	385,96	22,10	21977	1259	0,50	28
					103,14	8,29	5873	472	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой 2 слоя	м2	56,94	537,62	21,72	30612	1237	0,60	34
					122,04	8,16	6949	465	0,04	2
40.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,16	9376,14	--	39005	--	4,39	18
					680,40	--	2830	--	--	--
41.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5682,55	392,80	642	44	13,92	2
					2268,00	148,50	256	17	0,72	0
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	534,61	196,03	4,88	104797	2608	0,89	475
					162,82	1,16	87043	622	0,06	33
44.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	118,20	158,53	4,06	18738	480	0,78	92
					140,40	0,86	16595	102	0,06	7
45.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	26,44	845,10	7,60	22344	201	2,15	57
					375,30	2,87	9923	76	0,01	0
46.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	276,82	553,85	3,18	153316	880	1,72	475
					310,50	0,86	85953	239	0,03	9
47.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловой краской	м2	276,82	175,03	2,52	48451	698	0,47	130
					78,04	0,95	21602	262	0,00	1
48.	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	кг	15,00	59,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню стен	м2	732,55	335,26	2,35	245595	1722	0,73	537
					130,68	0,54	95730	396	0,03	23
50.	Е0115-158-1	Утепление фасадов с лесов по подготовленной поверхности термокраской "Корунд"	м2	732,55	25,19	1,98	18456	1450	0,11	81
					20,54	0,76	15050	554	0,00	3
51.	С	Стоимость термокраски "Корунд"	л	732,55	820,44	--	601015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками стен	м2	25,12	2538,14	3,07	63758	77	3,06	77
					504,90	1,16	12683	29	0,01	0
53.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочихотделочных работ	м2	732,55	164,56	0,74	120547	545	0,52	382
					82,90	0,28	60725	202	0,00	1
54.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщ.100мм	м2	135,47	700,73	29,46	94928	3991	0,32	43
					47,80	11,04	6475	1496	0,05	7
55.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	135,47	499,85	--	67715	--	0,17	23
					29,70	--	4023	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								4529452
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Отопление и вентиляция. (ЛС 2-1-2)								
56.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	150,00	264,48	3,96	39672	594	0,30	45
					52,20	1,49	7830	224	0,01	1
57.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	390,00	343,48	3,96	133957	1544	0,30	116
					52,20	1,49	20358	581	0,01	3
58.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65,00	422,48	3,96	27461	257	0,30	19
					52,20	1,49	3393	97	0,01	0
59.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	605,00	11,94	--	7224	--	0,05	30
					10,69	--	6467	--	--	--
60.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	41,55	234,78	19,17	9755	796	0,61	25
					100,35	7,19	4170	299	0,04	1
61.	С131204-79	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	212,00	644,00	--	136528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	28,00	62,80	--	1759	--	0,12	3
					23,18	--	649	--	--	--
63.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	28,00	377,00	--	10556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2596,00	--	10384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	3074,00	--	12296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3443,00	--	6886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	64,00	473,47	39,24	30302	2511	1,47	94
					254,25	15,75	16272	1008	0,07	4
68.	С	Стоимость крана шарового спускного с патрубком для присоединения шланга 11Б27П Д 15мм	шт	8,00	174,56	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	28,00	2201,00	--	61628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Стоимость запорного радиаторного клапана RLV-20	шт	28,00	962,32	--	26945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	88,90	148,40	0,07	13192	6	0,65	57
					108,00	0,02	9601	2	0,00	0
72.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	88,90	16,64	0,02	1479	2	0,02	2
					4,39	--	390	--	--	--
73.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5,00	72,96	16,85	365	84	0,21	1
					38,59	4,33	193	22	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мми	м	60,00	70,00 ---	-- --	4200 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С11031-53 9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	рулон	6,00	706,00 ---	-- --	4236 ---	-- --	-- --	-- --
76.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00 ---	-- --	12000 ---	-- --	-- --	-- --
77.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,00	120,70 --- 100,35	14,12 --- 5,29	724 --- 602	85 --- 32	0,55 --- 0,03	3 --- 0
78.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	28,00	425,70 --- 100,35	14,12 --- 5,29	11920 --- 2810	395 --- 148	0,55 --- 0,03	15 --- 1
79.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	34,00	11,94 --- 10,69	-- --- --	406 --- 363	-- --- --	0,05 --- --	2 --- --
80.	С130806-6 0	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	6,00	141,00 ---	-- --	846 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	2367 --- 1271	196 --- 79	1,47 --- 0,07	7 --- 0
82.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	2841 --- 1526	235 --- 94	1,47 --- 0,07	9 --- 0
83.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1929,00 ---	-- --	5787 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1292,00 ---	-- --	1292 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	814,00 ---	-- --	1628 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	547,00 ---	-- --	2188 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С130903-3 02	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	21492,00 ---	-- --	21492 ---	-- --	-- --	-- --
88.	Е0118-21- 3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	0,94 0,13	1 0
89.	С130905-2 057	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	1249,00 ---	-- --	1249 ---	-- --	-- --	-- --
90.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
91.	С130904-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	273,00 ---	-- --	546 ---	-- --	-- --	-- --
92.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,60	21,80 5,81	0,05 0,02	340 91	1 --	0,03 0,00	0 0
93.	Е0113-20- 6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	15,60	20,61 4,05	0,02 --	322 63	-- --	0,02 --	0 --
94.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96 38,59	16,85 4,33	2481 1312	573 147	0,21 0,03	7 1
95.	С11031-12 8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	28,00	217,00 ---	-- --	6076 ---	-- --	-- --	-- --
96.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	6,00	163,00 ---	-- --	978 ---	-- --	-- --	-- --
97.	Е0120-42- 1	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производительностью до 10 тыс. м3-час			7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
98.	С	Стоимость приточной установки BS-4-	шт	1,00	318974,58 ---	-- --	318975 ---	-- --	-- --	-- --
99.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,61	1104,59 145,25	9,22 3,45	6197 815	52 19	0,90 0,02	5 0
100.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,00	1211,49 301,45	13,82 5,18	2423 603	28 10	1,88 0,03	4 0
101.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,00	1211,49 301,45	13,82 5,18	10903 2713	124 47	1,88 0,03	17 0
102.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1065,25 1009,45	55,80 21,26	1065 1009	56 21	5,68 0,10	6 0
103.	С	Стоимость вентилятора канального К125/1,0 290м3/час	шт	1,00	4985,49 ---	-- --	4985 ---	-- --	-- --	-- --
104.	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 200х600 мм	шт	1,00	481,31 314,21	18,60 7,09	481 314	19 7	1,91 0,03	2 0
105.	С	Стоимость глушителей шума ГТК 200/900	шт	1,00	3526,16 ---	-- --	3526 ---	-- --	-- --	-- --
106.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	4,00	599,85 186,64	16,96 7,09	2399 747	68 28	1,12 0,03	4 0
107.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77 420,52	24,24 9,45	499 421	24 9	2,71 0,04	3 0
108.	Е0120-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	1,00	1990,99 158,29	16,96 7,09	1991 158	17 7	0,97 0,03	1 0
109.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей FENIX	м2	16,10	226,52 122,38	104,14 39,01	3647 1970	1677 628	0,62 0,19	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0120-28-7	Установка лючка для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	446,25	85,69	1785	343	1,32	5
					248,06	33,07	992	132	0,16	1
111.	С131312-16	Стоимость лючки для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С	Стоимость изоляции ARMAFLEX ACE -09-99/Е	м2	16,10	835,80	--	13456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11031-556	Самоклеящаяся лента из стеклоткани и алюминиевой фольги шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,00	6329,00	--	6329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,20	1140,76	8,82	76659	593	1,12	75
					180,06	3,31	12100	222	0,02	1
115.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,20	1207,81	9,61	28021	223	1,49	34
					239,80	3,59	5563	83	0,02	0
116.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1130,07	55,80	1130	56	6,04	6
					1074,28	21,26	1074	21	0,10	0
117.	С	Стоимость вентилятора канального КТ70-40/35,4D 4300м3/час	шт	1,00	70299,66	--	70300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0120-28-7	Установка лючка для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	446,25	85,69	1785	343	1,32	5
					248,06	33,07	992	132	0,16	1
119.	С131312-16	Стоимость лючки для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	309,93	9,66	310	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
121.	С	Стоимость глушителей шума KSG 80/50	шт	1,00	10738,71	--	10739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-29-	Окраска металлических	м2	53,00	226,52	104,14	12005	5519	0,62	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей FENIX			---	---	---	---	---	---
					122,38	39,01	6486	2067	0,19	10
123.	С	Стоимость изоляции ARMAFLEX ACE -09-99/Е	м2	53,00	835,80	--	44298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11031-55 6	Самоклеящаяся лента из стеклоткани и алюминиевой фольги шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,00	6329,00	--	12658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,10	1169,91	13,82	16496	195	1,62	23
					259,88	5,18	3664	73	0,03	0
126.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1130,07	55,80	1130	56	6,04	6
					1074,28	21,26	1074	21	0,10	0
127.	С	Стоимость вентилятора канального К125/1,0 290м3/час	шт	1,00	4985,49	--	4985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 200х600 мм	шт	1,00	481,31	18,60	481	19	1,91	2
					314,21	7,09	314	7	0,03	0
129.	С	Стоимость глушителей шума KSG 200/900	шт	1,00	3526,16	--	3526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	4,00	599,85	16,96	2399	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
131.	Е0120-28-7	Установка лючка для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	446,25	85,69	1785	343	1,32	5
					248,06	33,07	992	132	0,16	1
132.	С131312-16	Стоимость лючки для замера параметров воздуха А9-57	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей FENIX	м2	18,10	226,52	104,14	4100	1885	0,62	11
					122,38	39,01	2215	706	0,19	3
134.	С	Стоимость изоляции ARMAFLEX ACE -09-99/Е	м2	18,10	835,80	--	15128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11031-55	Самоклеящаяся лента из стеклоткани	рулон	1,00	6329,00	--	6329	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	и алюминиевой фольги шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Отопление и вентиляция. (ЛС 2-1-2)								1319634
		Раздел: Электроснабжение (ЛС 4-1)								
136.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,62	262,72 262,72	-- --	6731 6731	-- --	1,85 --	47 --
137.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	89,97	791,10 791,10	-- --	71175 71175	-- --	4,27 --	384 --
138.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	108,29	160,92 160,92	-- --	17426 17426	-- --	1,17 --	126 --
139.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	393,30	32,16 23,16	4,80 0,84	12649 9109	1888 330	0,14 0,00	57 2
140.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	393,30	44,02 10,56	33,36 8,28	17313 4153	13120 3257	0,07 0,05	28 19
141.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	195,10	13,44 3,96	9,48 2,40	2622 773	1850 468	0,02 0,01	5 3
142.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	354,30	38,86 10,32	28,44 7,08	13768 3656	10076 2508	0,07 0,04	26 15
143.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	195,10	22,54 5,40	17,04 4,20	4398 1054	3325 819	0,04 0,02	7 5
144.	С	Стоимость камня-ракушечника	м3	36,50	3500,00 --	-- --	127750 --	-- --	-- --	-- --
145.	Ц0108-147 -12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением повсей длине, масса 1 м до 3 кг	м	4,00	54,14 41,28	6,36 1,08	217 165	25 4	0,26 0,01	1 0
146.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	39,00	52,78	8,04	2058	314	0,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 3 кг			38,64	1,92	1507	75	0,01	0
147.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые в траншее, диаметр до 63 мм	м	36,00	47,64	2,64	1715	95	0,19	7
					32,40	0,36	1166	13	0,00	0
148.	С	Стоимость трубы гофрированной двухстенной для электрокабелей	п.м	36,00	418,95	--	15082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	3,00	1271,01	24,96	3813	75	0,87	3
					156,60	9,35	470	28	0,05	0
150.	Ц0108-141 -1	Укладка сигнальной ленты	м	365,30	30,84	3,72	11266	1359	0,13	48
					22,92	0,60	8373	219	0,00	1
151.	С	Стоимость сигнальной ленты Осторожно кабель	п.м	365,30	34,91	--	12754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С151601-545	Кабели силовые АВБбШв 4х35	км	0,19	239812,00	--	44653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151601-698	Кабели силовые ВБбШв 4х16	км	0,39	496457,00	--	193718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151607-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	57467,00	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ	шт	8,00	128,00	--	1024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ	шт	8,00	255,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,70	80,10	61,50	216	166	0,14	0
					18,60	11,54	50	31	0,04	0
158.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	0,72	10,28	--	7	--	0,07	0
					10,28	--	7	--	--	--
159.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	18,00	435,02	15,02	7830	270	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45,64	5,27	821	95	0,02	0
160.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,00	499,85	--	8997	--	0,17	3
					29,70	--	535	--	--	--
161.	Е0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	18,00	157,17	--	2829	--	0,06	1
					9,55	--	172	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение (ЛС 4-1)								582626
		Раздел: Тепловые сети (ЛС 6-1)								
162.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,74	46,31	43,79	775	733	0,02	0
					2,52	11,02	42	185	0,04	1
163.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,26	791,10	--	997	--	4,27	5
					791,10	--	997	--	--	--
164.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	11,52	18,76	16,44	216	189	--	--
					--	6,12	--	71	0,03	0
165.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,52	64,55	61,60	744	710	0,02	0
					2,83	16,71	33	192	0,06	1
166.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	18,43	155,81	155,81	2872	2872	--	--
					--	31,16	--	574	0,65	12
167.	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	11,52	4,55	3,89	52	45	0,00	0
					0,58	1,34	7	15	0,00	0
168.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,85	4,58	4,58	27	27	--	--
					--	1,59	--	9	0,01	0
169.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,85	1,88	1,88	11	11	--	--
					--	0,65	--	4	0,00	0
170.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	0,65	228,70	--	149	--	1,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	котлованов и ям в грунтах 4 группы								
					228,70	--	149	--	--	--
171.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,20	700,73	29,46	5045	212	0,32	2
					47,80	11,04	344	79	0,05	0
172.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	17,00	362,51	236,69	6163	4024	0,78	13
					125,82	81,01	2139	1377	0,30	5
173.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,51	10224,00	--	35866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,45	9362,00	103,92	4213	47	3,67	2
					588,60	39,26	265	18	0,19	0
175.	Е0106-1-16	Устройство днища железобетонного ,бетон В12,5	м3	1,01	7990,55	235,94	8070	238	2,15	2
					326,70	89,12	330	90	0,44	0
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	100673,47	365,09	503	2	237,60	1
					39690,00	137,70	198	1	0,67	0
177.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до6 м	м3	0,82	13315,72	289,32	10919	237	9,67	8
					1539,00	109,30	1262	90	0,53	0
179.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00	--	12553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С12041-71	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	3906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	2799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,33	9726,01 702,00	424,15 160,22	3210 232	140 53	4,32 0,78	1 0
184.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	187 --	-- --	-- --	-- --
185.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профилякласса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	2059 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	1,33	258,58 62,64	11,94 4,49	344 83	16 6	0,43 0,02	1 0
187.	Е0111-11- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,33	59,62 1,51	1,61 0,60	79 2	2 1	0,01 0,00	0 0
188.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,12	253,67 44,82	4,58 1,73	3836 678	69 26	0,25 0,01	4 0
189.	Е0108-23- 1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,06	5582,94 548,10	371,54 140,40	318 31	21 8	3,76 0,68	0 0
190.	Е0106-11- 6	Установка опор-ОМ-1	1т	0,02	22573,84 9072,00	13343,21 5040,90	368 148	217 82	51,00 24,62	1 0
191.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	2817 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,44	22,97 6,97	0,06 0,02	10 3	-- --	0,04 0,00	0 0
193.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,44	21,19 4,99	0,02 --	9 2	-- --	0,03 --	0 --
194.	Е0112-15- 1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	7,30	219,09 32,40	1,43 0,54	1599 237	10 4	0,19 0,00	1 0
195.	Е0123-24-	Установка люков	шт	2,00	335,53	42,50	671	85	1,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				251,10	16,20	502	32	0,08	0
196.	С	Стоимость полимерного люка	шт	2,00	2967,56	--	5935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,60	295,28	16,12	3130	171	0,44	5
					63,18	6,05	670	64	0,03	0
198.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	10,60	75,61	1,61	801	17	0,01	0
					1,51	0,60	16	6	0,00	0
		Итого по разделу: Тепловые сети (ЛС 6-1)								125531
		Раздел: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2)								
199.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,80	700,73	29,46	5466	230	0,32	2
					47,80	11,04	373	86	0,05	0
200.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,68	253,67	4,58	4485	81	0,25	4
					44,82	1,73	792	31	0,01	0
201.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	4,80	12186,22	1145,98	58494	5501	7,81	37
					1290,60	396,53	6195	1903	1,60	8
202.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	58600,00	--	2278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	42800,00	--	3638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,08	13873,97	289,32	14984	312	9,67	10
					1539,00	109,30	1662	118	0,53	1
205.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	3817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,00	55620,00	--	236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
207.	С12041-15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	0,01	49500,00	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0112-15-1	Устройство кровли из рубероида	м2	6,72	213,59	1,43	1435	10	0,19	1
					32,40	0,54	218	4	0,00	0
209.	Е0109-53-3	Монтаж м/конструкции лестницы Л-1	т	0,05	19438,13	817,71	936	39	114,00	5
					17604,00	159,30	848	8	0,78	0
210.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,05	162700,00	--	7834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,30	22,97	0,06	30	--	0,04	0
					6,97	0,02	9	--	0,00	0
212.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,30	21,19	0,02	28	--	0,03	0
					4,99	--	6	--	--	--
213.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8395,53	42,50	8396	43	1,57	2
					251,10	16,20	251	16	0,08	0
214.	С	Стоимость полимерного люка	шт	1,00	2967,56	--	2968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,30	700,73	29,46	3714	156	0,32	2
					47,80	11,04	253	59	0,05	0
216.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,30	499,85	--	2649	--	0,17	1
					29,70	--	157	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2)								121691

ИТОГО: 6678938 130894 5188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							879806	42906		287
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						35768		
		На общестроительные работы						852300		
		На металломонтажные работы						8346		
		На сантехнические работы						143962		
		Всего накладных расходов:						1040375		
		Итого с накладными						7719314		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						444020		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8163334		
		Итого с временными, 1,8 %						8304532		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %						8350689		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8382631		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8462468		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,75846						14880952		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						297619		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15178571		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1821429		
		Итого с НДС						17000000		
		Удержание по договору 5%						850000		
		Итого к оплате						16150000		

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Актауский городской отдел строительства» Акыбаев К.С.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.