Счет-фактура № 00000000011 от 18 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 02.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ "Актауский городской отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4672752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау	усл	1	14 097 743,75	14 097 743,75	12%	1 691 729,25	15 789 473,00		
Всего по счету:					**14 097 743,75**		**1 691 729,25**	**15 789 473,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	**02.08.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**61 918 947**	**14 097 744**							**1 691 729**	**15 789 473**
в том числе:										
Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау	61 918 947	14 097 744							1 691 729	15 789 473
Удержание по договору %	3 095 947									789 473
Итого к оплате	58 823 000									15 000 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Акыбаев К.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №37 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

Наименование объекта: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								
1.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за два раза	м2	2,35	84,59	0,22	199	1	0,05	0
					10,58	0,12	25	--	0,00	0
2.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за два раза	м2	2,35	103,81	0,22	244	1	0,03	0
					6,65	0,12	16	--	0,00	0
3.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за два раза	м2	4,67	84,59	0,22	395	1	0,05	0
					10,58	0,12	49	1	0,00	0
4.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за два раза	м2	4,67	103,81	0,22	485	1	0,03	0
					6,65	0,12	31	1	0,00	0
5.	Е0110-91-2	Установка перегородок в санузлах	м2	3,30	413,20	22,24	1364	73	1,12	4
					187,28	7,42	618	24	0,04	0
6.	С12061-18-1	Стоимость м/пластиковых панелей	м2	3,30	4472,00	--	14758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	м2	2,24	398,85	23,20	893	52	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,27	7,89	375	18	0,04	0
8.	С12061-19 1	Двери из ПХВ профилей однопольные	м2	2,24	13000,00 ---	-- ---	29120 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0106-11- 7	Устройство крепления перегородок	1т	0,02	100673,47 39690,00	365,09 137,70	2283 900	8 3	237,60 0,67	5 0
10.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	9,27	391,72 326,70	38,50 14,56	3631 3029	357 135	1,79 0,07	17 1
11.	Е0110-23- 2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,30	369,67 166,60	99,76 35,00	2329 1050	628 221	0,96 0,14	6 1
12.	С12022-1	Двери металлические 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	25100,00 ---	-- ---	125500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	6,30	3760,00 ---	-- ---	23688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Е0110-28- 7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	м2	9,27	1768,58 283,50	5,52 2,08	16395 2628	51 19	1,87 0,01	17 0
15.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	5,00	1960,00 ---	-- ---	9800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00 ---	-- ---	5960 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	451,02 181,98	123,04 42,80	3410 1376	930 324	1,08 0,17	8 1
18.	Е0110-23- 2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,80	369,67 166,60	99,76 35,00	3992 1799	1077 378	0,96 0,14	10 2
19.	Е0110-23- 3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема	м2	3,36	681,22 228,96	38,22 14,45	2289 769	128 49	1,38 0,07	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 3 м2								
20.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Пвнутренние	м2	1,80	4010,00 ---	-- ---	7218 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	9,45	3760,00 ---	-- ---	35532 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	3,20	4250,00 ---	-- ---	13600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00 ---	-- ---	4500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1380,00 ---	-- ---	8280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	9,00	583,00 ---	-- ---	5247 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов т.прослойки 25мм	м2	51,34	1055,64 --- 206,02	14,06 --- 5,27	54197 --- 10577	722 --- 270	1,27 --- 0,03	65 --- 1
27.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	56,47	146,60 --- 49,96	0,38 --- 0,13	8279 --- 2821	22 --- 7	0,28 --- 0,00	16 --- 0
28.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	56,94	276,91 --- 61,84	3,10 --- 1,16	15767 --- 3521	176 --- 66	0,39 --- 0,01	22 --- 0
29.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	56,94	1555,77 --- 103,96	10,25 --- 3,84	88586 --- 5919	584 --- 219	0,66 --- 0,02	37 --- 1
30.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	56,94	937,74 --- 70,20	5,88 --- 2,22	53395 --- 3997	335 --- 126	0,46 --- 0,01	26 --- 1
31.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	62,63	112,34 --- 14,45	0,55 --- 0,22	7036 --- 905	35 --- 14	0,09 --- 0,00	6 --- 0
32.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	6,26	184,00 ---	2,26 ---	1152 ---	14 ---	0,56 ---	4 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов,плинтусов			93,96	0,86	589	5	0,00	0
33.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	11,34	495,61	5,83	5620	66	0,60	7
					94,78	2,18	1075	25	0,01	0
34.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	197,91	319,93	2,52	63317	499	0,47	93
					78,04	0,95	15444	188	0,00	1
35.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	344,41	189,14	2,26	65140	777	0,56	193
					93,96	0,86	32361	298	0,00	1
36.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	59,88	1150,68	2,52	68903	151	2,40	144
					399,60	0,95	23928	57	0,00	0
37.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков типа"Армстронг"	м2	343,31	390,63	2,65	134108	910	2,11	725
					383,40	1,00	131625	342	0,00	2
38.	С11011-652	Потолок подвесной с комплектующими	м2	343,31	1390,00	--	477201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	178,82	455,40	4,73	81435	845	0,66	119
					122,53	1,79	21911	320	0,01	2
40.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	166,68	342,12	2,80	57025	466	0,59	98
					97,48	1,06	16247	176	0,01	1
41.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	13,54	222,37	3,54	3011	48	0,68	9
					113,94	1,32	1543	18	0,01	0
42.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	75,32	695,76	3,43	52405	258	1,96	147
					338,45	1,13	25492	85	0,01	0
43.	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,06	118900,00	--	6777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	6,47	162,20	1,70	1049	11	0,54	3
					85,60	0,65	554	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0115-79-9	Отделка потолков,Алинексом финиш-паста	м2	100,30	228,44	2,52	22912	253	0,43	43
					92,32	0,95	9259	95	0,00	0
46.	Е0115-152-1	Окраскаводными составами внутри помещений известковая поштукатурке	м2	62,15	20,20	0,14	1255	9	0,11	7
					16,48	0,06	1024	4	0,00	0
47.	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	38,15	143,22	3,54	5464	135	0,41	16
					68,58	1,32	2616	50	0,01	0
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								1595146
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Отопление и вентиляция. (ЛС 2-1-2)								
48.	Ц0108-481-6	Присоединение электродвигателей	шт	1,00	4846,80	1066,80	4847	1067	13,65	14
					2457,00	307,65	2457	308	1,78	2
49.	Ц0108-572-4	Щит управления с автоматикой	шт	1,00	2882,20	186,90	2882	187	3,15	3
					510,30	42,53	510	43	0,25	0
50.	С	Стоимость щита управления с автоматикой А1-0-1	шт	1,00	218049,03	--	218049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,19	1104,59	9,22	16779	140	0,90	14
					145,25	3,45	2206	52	0,02	0
52.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	57,60	1140,76	8,82	65708	508	1,12	64
					180,06	3,31	10371	191	0,02	1
53.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1207,81	9,61	14494	115	1,49	18
					239,80	3,59	2878	43	0,02	0
54.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,60	1207,81	9,61	11595	92	1,49	14
					239,80	3,59	2302	34	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	18,00	723,71	16,96	13027	305	1,30	23
					216,50	7,09	3897	128	0,03	1
56.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	1,00	599,85	16,96	600	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
57.	Е0120-28-7	Установка лючка для замера параметров воздуха А9-57	шт	2,00	446,25	85,69	893	171	1,32	3
					248,06	33,07	496	66	0,16	0
58.	С131312-16	Стоимость лючки для замера параметров воздуха А9-57	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей FENIX	м2	46,80	226,52	104,14	10601	4874	0,62	29
					122,38	39,01	5727	1826	0,19	9
60.	С	Стоимость изоляции ARMAFLEX ACE -09-99/Е	м2	46,80	835,80	--	39116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11031-556	Самоклеящаяся лента из стеклоткани и алюминиевой фольги шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,00	6329,00	--	18987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0120-34-1	Установка кондиционера сплит система наполный РО5АН	шт	4,00	1609,69	242,70	6439	971	7,88	32
					1278,11	89,78	5112	359	0,44	2
63.	С	Стоимость кондиционерасплит система наполный РО5АН	шт	4,00	192067,22	--	768269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-481-6	Присоединение электродвигателей к сети	шт	1,00	4846,80	1066,80	4847	1067	13,65	14
					2457,00	307,65	2457	308	1,78	2
65.	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	40,00	40,97	3,67	1639	147	0,17	7
					27,20	0,73	1088	29	0,00	0
66.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	28,79	2,21	1152	88	0,10	4
					20,68	0,53	827	21	0,00	0
67.	С	Стоимость трубы медной в изоляции Д 6,35/12,7	п.м	40,00	802,99	--	32119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	92659,00 ---	-- --	3706 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Отопление и вентиляция. (ЛС 2-1-2)								1235824
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-3)								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	2,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	11861 693	43 18	1,95 0,04	4 0
70.	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	2,00	5360,00 ---	-- --	10720 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	4,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2,22 0,07	9 0
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-3)								59087
		Раздел: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
72.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	4,30	801,76 116,10	15,99 5,99	3448 499	69 26	0,66 0,03	3 0
73.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	60,00	693,07 76,95	10,34 3,87	41584 4617	620 232	0,43 0,02	26 1
74.	СПРАЙС	Кран шаровой для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм ALSO	шт	1,00	7289,71 ---	-- --	7290 --	-- --	-- --	-- --
75.	СПРАЙС	Вентиль шаровой для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	247,18 ---	-- --	1483 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	14,00	304,69 292,50	12,19 4,57	4266 4095	171 64	1,64 0,02	23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С130804-1 891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,00	46,00 ---	-- --	644 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76x3,5 мм	шт	2,00	277,00 ---	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	шт	11,00	227,00 ---	-- --	2497 --	-- --	-- --	-- --
80.	С130804-3 5	Муфта, d 20 мм	10шт	0,20	80,00 ---	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --
81.	С	Адаптер с наружной резьбой Ду20мм	шт	8,00	81,00 ---	-- --	648 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПРАЙС	Гибкая подводка для воды В30см	шт	4,00	180,85 ---	-- --	723 --	-- --	-- --	-- --
83.	СПРАЙС	Гибкая подводка для смесителя 30см	шт	2,00	149,08 ---	-- --	298 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00 ---	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --
85.	СПРАЙС	Муфта разъемная с внутренней резьбой ВР 20x1/2	шт	2,00	149,08 ---	-- --	298 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130804-8 1	Тройник полипропиленовый равнопроходнойприварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	6,00 ---	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130804-8 4	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	5,00 ---	-- --	30 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0116-20- 1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	15493,47 --- 157,50	23,09 --- 9,00	30987 --- 315	46 --- 18	0,90 --- 0,04	2 --- 0
89.	Ц0108-572 -3	Шкаф пожарного крана ШПК -315Н	шт	2,00	1299,30 ---	68,30 ---	2599 ---	137 ---	2,00 ---	4 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					317,00	13,50	634	27	0,08	0
90.	СПРАЙС	Шкаф пожарного крана ШПК -315Н	шт	2,00	3386,51	--	6773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	1301-182	Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	2,00	667,80	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,50	218,93	--	766	--	1,54	5
					218,93	--	766	--	--	--
93.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,50	134,10	--	469	--	0,97	3
					134,10	--	469	--	--	--
94.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	13,50	748,88	1,43	10110	19	0,56	8
					102,38	0,54	1382	7	0,00	0
95.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,60	620,54	0,64	2854	3	0,58	3
					106,20	0,25	489	1	0,00	0
96.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	0,80	2512,62	45,33	2010	36	1,66	1
					290,25	16,97	232	14	0,08	0
97.	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,00	208,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130804-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	598,00	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	0,50	6190,00	--	3095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С	Тройник Т90град -100х50-ПХВ	10шт	0,20	122,89	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С	Отвод 90 град -50-ПВХ	шт	2,00	34,21	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С	Отвод 90 град -100-ПХВ	шт	1,00	134,41	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	С	Ревизия Р-100-ПВХ	шт	1,00	297,80	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	0,10	8,73	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	82,74	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								127149
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Технологическое оборудование. (ЛС 2-1-5)								
106.	5101-27	Подставка для кинопроектора и эпипроектора	шт.	1,00	3418,50	--	3418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	5101-66	Секция стульев на четыре места, складируемая для актовых залов	шт.	75,00	17434,88	--	1307616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1910-47	Подцветочница	шт.	2,00	2438,00	--	4876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	1834-14	Стол ученический	шт.	2,00	5647,68	--	11295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	5102-40	Стул ученический	шт.	8,00	1709,78	--	13678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	4,00	15497,20	--	61989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	5101-187	Зеркало навесное	шт.	2,00	3075,06	--	6150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	5101-239	Ведро педальное	шт.	2,00	572,40	--	1145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	5102-22	Стеллаж универсальный односторонний	шт.	2,00	11965,28	--	23931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Технологическое оборудование. (ЛС 2-1-5)								1434098
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Тепловой узел,автоматизацию тепловых сетей. (ЛС 2-1-6)								
115.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном/11Б18бк/	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--
116.	С130904-84	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	9,00	6719,00	--	60471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1шт	1,00	40679,12	391,17	40679	391	11,64	12
					2002,32	146,00	2002	146	0,72	1
118.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,00	64,62	--	323	--	0,32	2
					55,62	--	278	--	--	--
119.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	5,00	352,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	362,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46	52,42	11845	105	0,77	2
					134,41	18,54	269	37	0,09	0
122.	С130905-14	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	2,00	5637,00	--	11274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0111-350-1	Установка погружного датчика	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
124.	С131206-337	Датчик погружной ESMU, 1250 мм	шт.	1,00	11447,00	--	11447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	3,00	266,57	--	800	--	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводе - расходометр объемный, наружный диаметр трубопровода до 32 мм			220,50	--	661	--	--	--
126.	С131205-17	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	2,00	46406,00 ---	-- --	92812 ---	-- --	-- --	-- --
127.	СПРАЙС	Тепловычислитель комплекта теплосчетчика механический компактный SOnOMETr2000 CGN943/1	шт.	1,00	28278,12 ---	-- --	28278 ---	-- --	-- --	-- --
128.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
129.	С130904-83	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	5974,00 ---	-- --	11948 ---	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0111-31-2	Установка электронного регулятора температуры	шт	1,00	156,99 144,00	-- --	157 144	-- --	1,00 --	1 --
131.	С	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	29718,82 ---	-- --	29719 ---	-- --	-- --	-- --
132.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
133.	С	Клапан регулирующий VFG 2 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	101720,76 ---	-- --	101721 ---	-- --	-- --	-- --
134.	С131206-346	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	2,00	4439,00 ---	-- --	8878 ---	-- --	-- --	-- --
135.	С131206-271	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	93394,00 ---	-- --	93394 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Ц0112-790 -3	Клапан регулирующий с электроприводом на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	855,62	74,50	856	74	5,00	5
					773,75	19,75	774	20	0,11	0
137.	С130903-3 80	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	61710,00	--	61710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130905-1 624	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	42903,00	--	42903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
140.	Т"WILO"	Насос циркуляционный STRATOS 32/1-10	шт	1,00	43494,26	--	43494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0108-481 -20	Присоединение эл. двигателя к электросети	шт	1,00	456,20	24,20	456	24	1,00	1
					239,00	2,30	239	2	0,01	0
142.	Е0116-10-5	Гребенка диам. 100 мм	м	2,00	1240,75	20,80	2481	42	0,72	1
					130,50	7,79	261	16	0,04	0
143.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
144.	С130903-2 85	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	6111,00	--	12222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130903-2 84	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	4460,00	--	8920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5,00	623,70	14,12	3118	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
147.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	4,00	251,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм								
148.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,50	21,80	0,05	229	1	0,03	0
					5,81	0,02	61	--	0,00	0
149.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177	м2	10,50	19,64	0,02	206	--	0,02	0
					3,13	--	33	--	--	--
150.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры ; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	4,00	193,78	--	775	--	1,00	4
					164,25	--	657	--	--	--
151.	ТПРАЙС	Преобразователь температуры КТПТР-01	шт	2,00	18487,07	--	36974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	ТПРАЙС	Датчик преобразователя давления комплекта MBS 3000	шт	2,00	10140,16	--	20280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	11,94	--	60	--	0,05	0
					10,69	--	53	--	--	--
154.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей иблоков управления, однорядный или двухрядный, безблоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	1,00	6012,00	1309,00	6012	1309	20,00	20
					3510,00	315,00	3510	315	1,83	2
156.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
157.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	5,00	68,91	--	345	--	0,50	2
					63,00	--	315	--	--	--
158.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40,00	175,20	75,70	7008	3028	0,44	18
					72,70	20,60	2908	824	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	125,60	64,10	1256	641	0,26	3
					41,40	15,80	414	158	0,09	1
160.	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по стене масса 1 м до 1 кг	м	30,00	51,60	--	1548	--	0,25	7
					40,30	--	1209	--	--	--
161.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1
					19,70	0,50	197	5	0,00	0
162.	ТПРАЙС	Щит с монтажной панельюЩМП-2	шт	1,00	2355,23	--	2355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	ТПРАЙС	Шина №нулевая 6х9мм 8/2	шт	2,00	37,71	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	ТПРАЙС	Угловой изолятор шины	шт	2,00	3,14	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	ТПРАЙС	Рейка DIN 35мм	шт	1,00	26,71	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	ТПРАЙС	ВА 47-29/2/С16	шт	1,00	161,85	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	ТПРАЙС	ВА 47-29/2/С6	шт	1,00	169,70	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	ТПРАЙС	ВА 47-29/2/С4	шт	1,00	106,85	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	ТПРАЙС	ВА 47-29/2/С2	шт	1,00	106,85	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	ТПРАЙС	Контактор U 230В КМИ-10910	шт	2,00	403,83	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	ТПРАЙС	Гафрированная трубка Д20мм	шт	10,00	9,43	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	ТПРАЙС	Хомут кабельный 2,5х150	шт	20,00	0,41	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	46226,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	1000м	0,03	32865,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	ТПРАЙС	Кабель КСПВ 2х0,4мм2	п.м	30,00	22,70	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Тепловой узел,автоматизацию тепловых сетей. (ЛС 2-1-6)								784782
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Электроосвещение. (ЛС 2-1-7)								
176.	Ц0108-572 -6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2862,00	172,00	2862	172	3,00	3
					540,00	40,50	540	41	0,23	0
177.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	3,00	2849,00	178,00	8547	534	3,00	9
					486,00	40,50	1458	122	0,23	1
178.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	3,00	1299,30	68,30	3898	205	2,00	6
					317,00	13,50	951	41	0,08	0
179.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
180.	Ц0108-573 -4	Ящик с розетками	шт	2,00	514,00	105,00	1028	210	2,00	4
					254,00	20,30	508	41	0,12	0
181.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	120,00	10,60	0,10	1272	12	0,06	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			8,80	0,10	1056	12	0,00	0
182.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	485,00	175,20	75,70	84972	36714	0,44	213
					72,70	20,60	35259	9991	0,12	58
183.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	47,00	0,20	705	3	0,29	4
					45,50	0,10	682	1	0,00	0
184.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
185.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	160,00	62,70	0,20	10032	32	0,34	54
					57,80	0,10	9248	16	0,00	0
186.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100,00	108,60	48,90	10860	4890	0,22	22
					39,60	12,20	3960	1220	0,07	7
187.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	125,60	64,10	2512	1282	0,26	5
					41,40	15,80	828	316	0,09	2
188.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	35,00	467,80	183,00	16373	6405	1,46	51
					234,00	51,80	8190	1813	0,30	11
189.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	19,00	275,20	159,00	5229	3021	0,53	10
					84,40	45,70	1604	868	0,27	5
190.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	313,00	131,00	2504	1048	0,75	6
					119,00	36,90	952	295	0,21	2
191.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,70	91,00	1450	546	0,82	5
					131,00	25,70	786	154	0,15	1
192.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	107,30	3,50	2146	70	0,18	4
					32,40	0,40	648	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
194.	С	Пункт распределительныйПР8501-1009-31-УХЛ3	шт	1,00	20650,00	--	20650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С	Щиток распределительный ЩР8501-0109	шт	2,00	5477,06	--	10954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С	Щиток распределительный ЩР8501-0518	шт	1,00	8696,69	--	8697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С	Счетчик трехфазный с телеметрическим выходом	шт	1,00	4551,88	--	4552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С	Ящик с розетками ЯРВ4-04	шт	2,00	4551,88	--	9104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С	Ящик управления Я5111-1874,Я5111-3574	шт	3,00	13877,69	--	41633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	35,00	3540,00	--	123900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151702-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт	19,00	2330,00	--	44270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СПРАЙС	Светильник аварийный с аккумулятором и лампой ЛБО1х8	шт	6,00	1101,49	--	6609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПРАЙС	Светильник настенный антивандальный с лампой накаливания 75вт НБУ 12-75-601	шт	8,00	1972,55	--	15780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С151706-13	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	шт	8,00	28,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПРАЙС	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛД18	шт	178,00	55,16	--	9819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15,00	156,00 ---	-- --	2340 ---	-- --	-- --	-- --
207.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,00	182,00 ---	-- --	728 ---	-- --	-- --	-- --
208.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	160,00	96,00 ---	-- --	15360 ---	-- --	-- --	-- --
209.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,16	16300,00 ---	-- --	2608 ---	-- --	-- --	-- --
210.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	20,00	148,00 ---	-- --	2960 ---	-- --	-- --	-- --
211.	С	Трубы гибкие гофрированные легкого типа Д 20мм	п.м	100,00	10,82 ---	-- --	1082 ---	-- --	-- --	-- --
212.	С151601-8328	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16	км	0,01	510933,00 ---	-- --	7664 ---	-- --	-- --	-- --
213.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	м	65,00	261,49 ---	-- --	16997 ---	-- --	-- --	-- --
214.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	м	70,00	151,17 ---	-- --	10582 ---	-- --	-- --	-- --
215.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	м	270,00	112,07 ---	-- --	30259 ---	-- --	-- --	-- --
216.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	м	75,00	60,40 ---	-- --	4530 ---	-- --	-- --	-- --
217.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	м	110,00	37,71 ---	-- --	4148 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Электроосвещение. (ЛС 2-1-7) 551190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловые сети (ЛС 6-1)								
218.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	47,04	46,31	43,79	2178	2060	0,02	1
					2,52	11,02	119	519	0,04	2
219.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,54	791,06	--	2801	--	4,27	15
					791,06	--	2801	--	--	--
220.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	23,30	18,76	16,44	437	383	--	--
					--	6,12	--	143	0,03	1
221.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,30	64,55	61,60	1504	1435	0,02	0
					2,83	16,71	66	389	0,06	1
222.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	37,28	155,80	155,80	5808	5808	--	--
					--	31,16	--	1162	0,65	24
223.	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	23,30	4,55	3,89	106	91	0,00	0
					0,58	1,34	13	31	0,00	0
224.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	45,52	4,58	4,58	209	209	--	--
					--	1,59	--	72	0,01	0
225.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	45,52	1,88	1,88	86	86	--	--
					--	0,65	--	30	0,00	0
226.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	5,06	228,68	--	1157	--	1,66	8
					228,68	--	1157	--	--	--
227.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	13,41	2212,79	677,29	29674	9082	4,00	54
					680,37	234,58	9124	3146	0,90	12
228.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	7,93	27700,00	--	219606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С143018-6	Конструкции и детали коллекторов,	м3	3,44	26800,00	--	92192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
230.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,16	29100,00 -------- --	-- -------- --	4656 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
231.	С143014-3	Опорная подушка ОП-1	м3	0,12	25600,00 -------- --	-- -------- --	3072 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
232.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	196146,21 -------- 91255,44	55655,27 -------- 20417,28	23930 -------- 11133	6790 -------- 2491	508,77 -------- 106,04	62 -------- 13
233.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	122,00	279,00 -------- --	-- -------- --	34038 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
234.	С130901-6 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	1140,00 -------- --	-- -------- --	2280 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
235.	С130904-7 1	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4860,00 -------- --	-- -------- --	9720 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
236.	С130904-7 4	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	13458,00 -------- --	-- -------- --	26916 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
237.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	122,00	102,32 -------- 58,32	10,16 -------- 3,78	12483 -------- 7115	1240 -------- 461	0,34 -------- 0,02	41 -------- 2
238.	Е0113-37- 1	Оклейка рулонными материалами изолом на мастике МРБ-Х-115 в 1 слой	м2	15,57	392,33 -------- 224,09	6,46 -------- 2,70	6111 -------- 3490	101 -------- 42	1,13 -------- 0,01	18 -------- 0
239.	Е0113-37-	Оклейка рулонными материалами	м2	15,57	147,42	1,88	2296	29	0,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изолом на мастике МРБ-Х-115 на последующий слой			89,10	--	1388	--	--	--
240.	С11011-169	Изол	м2	31,15	126,00	--	3925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	122,00	121,57	7,67	14832	935	0,23	28
					35,91	2,98	4382	363	0,01	2
242.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	1,25	6190,00	--	7738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	314500,00	--	9797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети (ЛС 6-1)								517549
		Раздел: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2)								
244.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	83,17	46,31	43,79	3851	3642	0,02	1
					2,52	11,02	210	917	0,04	3
245.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,26	791,06	--	4952	--	4,27	27
					791,06	--	4952	--	--	--
246.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	70,58	4,58	4,58	323	323	--	--
					--	1,59	--	112	0,01	0
247.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	70,58	1,88	1,88	133	133	--	--
					--	0,65	--	46	0,00	0
248.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7,84	228,68	--	1793	--	1,66	13
					228,68	--	1793	--	--	--
249.	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	м3	5,11	367,42	183,01	1878	935	1,22	6
					184,41	68,58	942	350	0,33	2
250.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	454,07	19,38	908	39	1,63	3
					272,69	8,10	545	16	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	С130902-360	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	15422,00	--	30844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	272,26	8,34	545	17	1,06	2
					172,79	2,70	346	5	0,01	0
254.	С130902-359	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	20009,00	--	40018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	532,15	47,09	532	47	1,76	2
					305,08	18,90	305	19	0,08	0
257.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	371,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам.50 мм	1счетчик	1,00	836,05	44,39	836	44	1,46	1
					253,79	16,20	254	16	0,08	0
259.	С	Стоимость счетчика холодной воды ВСХ-50	шт	1,00	14471,20	--	14471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,15	1,85	866	2	0,26	0
					47,67	--	48	--	--	--
261.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,07	62189,39	24389,99	4509	1768	214,79	16
					36988,15	6423,79	2682	466	24,77	2
262.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	72,50	228,00	--	16530	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44	водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
263.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	0,90	1271,00	24,96	1144	22	0,87	1
					156,59	9,35	141	8	0,05	0
264.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	359,58	270,75	719	542	0,50	1
					83,43	70,77	167	142	0,27	1
265.	С130804-2784	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	531,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С	Стоимость перехода ПЭ/сталь SDR11 75/76	шт	2,00	1865,72	--	3731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,07	12294,15	--	897	--	61,80	5
					9638,52	--	704	--	--	--
268.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,41	46,31	43,79	3678	3478	0,02	1
					2,52	11,02	200	875	0,04	3
269.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,98	791,06	--	4729	--	4,27	26
					791,06	--	4729	--	--	--
270.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	56,10	4,58	4,58	257	257	--	--
					--	1,59	--	89	0,01	0
271.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	56,10	1,88	1,88	106	106	--	--
					--	0,65	--	37	0,00	0
272.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	6,23	228,68	--	1425	--	1,66	10
					228,68	--	1425	--	--	--
273.	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	м3	2,27	367,42	183,01	836	416	1,22	3
					184,41	68,58	420	156	0,33	1
274.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	98397,05	43358,18	4477	1973	296,39	13
					50217,49	11534,90	2285	525	44,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	С130804-8 07	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,50	444,00	--	20202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	1,80	482,52	54,39	869	98	1,99	4
					348,28	20,36	627	37	0,10	0
277.	С130806-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,80	1751,00	--	3152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,90	700,73	29,46	3434	144	0,32	2
					47,79	11,04	234	54	0,05	0
279.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,42	253,67	4,58	2390	43	0,25	2
					44,82	1,73	422	16	0,01	0
280.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,32	26122,01	2770,47	34481	3657	16,64	22
					2743,06	1037,56	3621	1370	5,07	7
281.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	162700,00	--	2929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С	Стоимость полимерного люка	шт	2,00	2967,56	--	5935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,60	700,73	29,46	7428	312	0,32	3
					47,79	11,04	507	117	0,05	1
284.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,60	499,85	--	5298	--	0,17	2
					29,70	--	315	--	--	--

Итого по разделу: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2) 235434

Раздел: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	561,31	357,39	33,39	200610	18742	0,04	22
					6,00	11,37	3368	6381	0,04	22
		Итого по разделу: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1)								200610
ИТОГО:							6740878	147061		3133
							539845	44692		235

Накладные расходы :

На монтажные работы	99036
На общестроительные работы	469277
На сантехнические работы	67085
Всего накладных расходов:	635398
Итого с накладными	7376276

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	288926
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7665202
Итого с временными, 1,8 %	7757081
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	7787115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7807900
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7859862
Пересчет в текущих ценах, К-1,75846	13821318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276426
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14097744
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1691729
Итого с НДС	15789473
Удержание по договору 5%	789473
Итого к оплате	15000000

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Актауский городской отдел строительства» Акыбаев К.С.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.