Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 4-ый пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 020/ВБ** от **02 июня 2024г.**

Акт выполненных работ

за декабрь (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети газоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	$м^3$	3,6	424,0	424,0	1 526,4	1 526,4			1 846,8	
							89,0		320,4				
2	2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	4,2	3 286,0		13 801,2				13 801,2	
						3 286,0		13 801,2					
3	3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2**	$м^3$	9,4	89,0	89,0	836,6	836,6			1 043,4	
							22,0		206,8				
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	9,4	576,0	224,0	5 414,4	2 105,6			2 763,6	
						352,0	70,0	3 308,8	658,0				
5	5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	0,3	6 917,0		2 075,1				2 075,1	
						6 917,0		2 075,1					
6	6	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,5	10 549,0	418,0	26 372,5	1 045,0	6 145,23		7 425,23	
						4 305,0	94,0	10 762,5	235,0				
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,25	1 310 768,0	451 270,0	327 692,0	112 817,5			140 426,75	
						859 498,0	110 437,0	214 874,5	27 609,25				
8	8	**241-202-0213** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	28,6	3 390,0		96 954,0		96 954,0		96 954,0	
			Подраздел 3: Испытание из газопровода на герметичность										
9	9	**1125-0210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	0,025	2 538 080,0	1 883 104,0	63 452,0	47 077,6	37,2		55 542,825	
						653 524,0	337 121,0	16 338,1	8 428,025				
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления									321 879	
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			ИТОГО сметная стоимость									**321 878,91**	
			Скидка	**0,57611697613**								**136 439,00**	
			ИТОГО со скидкой									**185 439,90**	
			НДС	**12%**								**22 252,79**	
			ВСЕГО с НДС									**207 692,69**	

Генподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029529

Директор _____ **Мукамбетов А.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
БИН: 181040008419

Директор _____ **Абдреймова А.К.**