Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Генподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 2-ой пусковой комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 018/ВБ** от **02 июня 2024г.**

# Акт выполненных работ

**за декабрь (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0102-0108**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2** | $м^3$ | 3,6 | 424,0<br>89,0 | 424,0 | 1 526,4<br>320,4 | 1 526,4 | | | 1 846,8 | |
| 2 | 2 | **6101-0206-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | $м^3$ | 4,2 | 3 286,0<br>3 286,0 | | 13 801,2<br>13 801,2 | | | | 13 801,2 | |
| 3 | 3 | **6101-0106-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 лс), группа грунта 2** | $м^3$ | 9,4 | 89,0<br>22,0 | 89,0 | 836,6<br>206,8 | 836,6 | | | 1 043,4 | |
| 4 | 4 | **6101-0107-0501**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | $м^3$ | 9,4 | 576,0<br>352,0 | 224,0<br>70,0 | 5 414,4<br>3 308,8 | 2 105,6<br>658,0 | | | 2 763,6 | |
| 5 | 5 | **6101-0201-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | $м^3$ | 0,3 | 6 917,0<br>6 917,0 | | 2 075,1<br>2 075,1 | | | | 2 075,1 | |
| 6 | 6 | **6122-0101-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | $м^3$ | 2,5 | 10 549,0<br>4 305,0 | 418,0<br>94,0 | 26 372,5<br>10 762,5 | 1 045,0<br>235,0 | 6 145,23 | | 7 425,23 | |
| | | | **Подраздел 2: Подземный газопровод** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | **6121-0105-0403**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,27 | 1 310 768,0<br>859 498,0 | 451 270,0<br>110 437,0 | 353 907,36<br>232 064,46 | 121 842,9<br>29 817,99 | | | 151 660,89 | |
| 8 | 8 | **241-202-0213**<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** | м | 27,6 | 3 390,0 | | 93 564,0 | | 93 564,0 | | 93 564,0 | |
| | | | **Подраздел 3: Испытание из газопровода на герметичность** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | **1125-0210-0102**<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км | 0,025 | 2 538 080,0<br>653 524,0 | 1 883 104,0<br>337 121,0 | 63 452,0<br>16 338,1 | 47 077,6<br>8 428,025 | 37,2 | | 55 542,825 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | | | | | | 329 723 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | | | | | **329 723,05** | |
| | | | **Скидка** | **0,57611697613** | | | | | | | | **139 764,00** | |
| | | | **ИТОГО со скидкой** | | | | | | | | | **189 959,04** | |
| | | | **НДС** | **12%** | | | | | | | | **22 795,09** | |
| | | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | | | | | **212 754,13** | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "КазСтройЭлит"**
БИН: 060140002537

**Директор** _____ **Мухамбетов А.Т.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"**
БИН: 181040008419

**Директор** _____ **Абдрейимова А.К.**