Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Саламат»,г.Жанаозен, Коктем, дом2, кВ 61**
(наименование организации, юридический адрес)

в лицедиректора: **БекбосыноваЕсенгалиМендибаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Актауский городской отдел строительства», РуководительАқыбаев Қайрат Сағынғалиұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметнойдокументацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствует**
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «АктауBuildservice»,№55/23.06.2014**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Актауский городской отдел строительства», приказ№5 от 20.03.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг)

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость актового зала	мест	300		300	
Общая площадь	м²	578,9		578,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

Здание пристройки – одноэтажное без подвала, с размерами в осях 36,0х15м, высотой помещения актового зала4,8м, вспомогательных помещений - 3,0м;

Фундаменты - ленточные из бетонных блоков. Наружные стены – из камня-ракушечника М-50. Покрытие из трехслойных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основымматериалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2016г.**

месяц,год

окончание работ: **декабрь 2016г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,5 месяца**

по норме или по проекту организации строительства: **2,5 месяца**

фактически: **2,5 месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау»**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Саламат» БекбосыновЕсенгалиМендибаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.