Форма 2-В

Заказчик КГУ "СОШ № 10" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"г. Караганда, ул. Ермекова, д.102
(организация, адрес)

Подрядчик ТОО "ТАНГАЛИ"
(организация)

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "ОСШ № 10" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Объект: Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "СОШ .№ 10"

Договор подряда (контракт) №14 от 24.03.2017

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2017г

работы по капитальному ремонту по замене оконных блоков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Оконные проемы							
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		236,84	1298,51	307533,3	50,8 / 150022,3
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		122,56	63,1	7733,5	59,1 / 4567,5

3 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 проемов	239,73	2240,52	537109,1	59,8
						141828,5
4 21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	175,69	20078,12	3527448,9	–
5 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 проемов	34,44	2684,92	92468,6	59,8
						21587
6 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,44	20078,12	691490,5	–
7 11-100501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	п/м	117,66	684,63	80556,7	59,8
						13719,25
8 21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	117,66	1396,74	164340,6	–
9 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м	117,66	1297,32	152648,5	54,8
						23608,75

10 12-110102-1102	**Штукатурка наружных прямолинейных оконных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц**	м2	5,29	3903,31	20648,1	59,1
						10042,5
11 12-110101-0701	**Штукатурка оконных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	109,98	3775,3	415218,1	59,1
						199972
12 11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;**	гуриваемой поверхности	109,98	1520,68	167248,6	54,8
						28203,5
13 11-150405-0105	**Оконные откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;**	иваемой поверхности	109,73	301,79	33116,3	54,8
						12778,5

Итого прямые затраты по акту	**6 197 561**
Накладные расходы I уровня, тенге	581 887
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 779 448
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	244 060
Итого, тенге	7 023 508
Сметная прибыль (8 %), тенге	561 881
Итого по акту, тенге	**7 585 389**
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	7676413
Итого с затратами на производство смр в зимнее время 2,2%	7845294
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	7845294
Налог на добавленную стоимость (НДС)	941435
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**8786730**

Итого к оплате с к=0,78	**тенге**	**6853649,06**
в т.ч. НДС 12%		734319,54

Заказчик

КГУ "СОШ № 10"
Руководитель
Жетибаев Ж.К.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТАНГАЛИ"
Директор
Омурбеков Г. А.

М.П.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО "БКА ГРУПП СЕРВИС"
Бекбулатов К.А.

М.П.

Представитель авторского надзора заказчика
ИП"Кравцов А. И."

М.П.