Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 нескв. Дом №341/2, Корпус 4 (Пятно 13) (без инженерных сетей)"

Форма № 2

Заказчик : **ТОО СК "7 Строй"**
Подрядчик: **ТОО "Луч 2050"**
Договор подряда (контракт): **№ 02 от 27.04.17 г.**

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге
Смета	**2-1-1**	**Земляные работы. Каркас**				**241302810**			**23855125**				**110772639**
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186,86088	25,04	4680	0	0	0	186,86	4680	100%	4680
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	186,86088	132,36	24734	0	0	0	186,86	24734	100%	24734
3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1851,209071	213,03	394369	0	0	0	1851,21	394369	100%	394369
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,2538888	4718,23	270136	0	0	0	57,25	270136	100%	270136
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3876,349104	546,77	2119489	0	0	0	3876,35	2119489	100%	2119489
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2095,32384	21,68	45425	0	0	0	2095,32	45425	100%	45425
7	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	691,40384	1169,45	808562	0	0	0	691,40	808562	100%	808562
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	553,123072	17,3	9570	0	0	0	553,12	9570	100%	9570
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	553,123072	221,56	122552	0	0	0	553,12	122552	100%	122552
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,280768	1400,93	193722	0	0	0	138,28	193722	100%	193722
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	691,40384	74,73	51664	0	0	0	691,40	51664	100%	51664
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5 W4). Устройство	м3	71,6	16638,34	1191305	0	0	0	71,60	1191305	100%	1191305
13	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20 W4). Устройство	м3	704	17597,35	12388533	0	0	0	704,00	12388533	100%	12388533
14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,0774	89887,17	366506	0	0	0	4,08	366506	100%	366506
15	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,0774	182001,87	742094	0	0	0	4,08	742094	100%	742094
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,4487	168868,8	582378	0	0	0	3,45	582378	100%	582378
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,98917	168868,8	1011384	0	0	0	5,99	1011384	100%	1011384
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,1699	168868,8	2055116	0	0	0	12,17	2055116	100%	2055116
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,39525	168868,8	2599777	0	0	0	15,40	2599777	100%	2599777
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	251	950,32	238532	0	0	0	251,00	238532	100%	238532
21	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (материал)	м2 поверхности	1,2	2300,71	2761	0	0	0	1,20	2761	100%	2761
22	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформционного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	9	9075,49	81679	0	0	0	9,00	81679	100%	81679
23	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /В25 W4/	м3	757,92	45387,84	34400351	142	142	6445073	392,45	17812457	71%	24257530
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25 W4/	м3	757,92	46252,77	35055903	0	0	0	0,00	0	0%	0
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1313928	168868,8	22188	0,09	0,09	15433	0,04	6755	100%	22188
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,8	129136	0,54	0,54	91985	0,22	37151	100%	129136

27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8961048	25418,86	22778	0	0	0	0,896	22778	100%	22778
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1470348	168868,8	24830	0,107	0,107	18075	0,04	6755	100%	24830
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,573534	168868,8	96852	0,38	0,38	64767	0,19	32085	100%	96852
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7205688	25418,86	18316	0	0	0	0,7206	18316	100%	18316
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1783188	168868,8	30112	0,118	0,118	19980	0,06	10132	100%	30112
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,8	129136	0,54	0,54	91985	0,22	37151	100%	129136
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9430308	25418,86	23971	0	0	0	0,943	23971	100%	23971
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,102542	168868,8	17316	0,063	0,063	10561	0,04	6755	100%	17316
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42484	168868,8	71742	0,2548	0,2548	43035	0,17	28708	100%	71742
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527382	25418,86	13405	0	0	0	0,53	13405	100%	13405
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,03065	168868,8	680651	1,00	1,00	168869	0,65	109765	41%	278634
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6102	168868,8	1453994	1,00	1,00	168869	1,99	336049	35%	504918
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	16,3848	168868,8	2766882	2,00	2,00	337738	4,65	785240	41%	1122978
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,38979	168868,8	403561	0	0	0	2,39	403561	100%	403561
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,23402	168868,8	3585763	3,00	3,00	506606	5,19	876429	39%	1383035
42	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,12574	168868,8	6607117	6,00	6,00	1013213	10,34	1746103	42%	2759316
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,01977	168868,8	14188318	12,00	12,00	2026426	24,21	4088314	43%	6114739
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948792	168868,8	39506652	35,00	35,00	5910408	79,50	13425070	49%	19335478
45	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,29641	168868,8	5791594	4,00	4,00	675475	8,06	1361083	35%	2036558
46	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148265	168868,8	19391	0,02	0,02	3377	0,04	6755	52%	10132
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509067	168868,8	85966	0,10	0,10	16887	0,18	30396	55%	47283
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2536	492195,46	124821	0	0	0	0,2536	124821	100%	124821
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	166,542	980,28	163258	0	0	0	166,542	163258	100%	163258
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ до отм.14,9м	м3	543,3	34173,88	18566668	90,00	90,00	3075649	285,51	9756984	69%	12832634
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	34665,29	17048387	0	0	0	0,00	0	0%	0
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	6,36316	168868,8	1074539	1,00	1,00	168869	1,06	179001	32%	347870
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	168868,8	626773	0,40	0,40	67548	0,87	146916	34%	214463
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	168868,8	473113	0,50	0,50	84434	0,47	79368	35%	163803
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	168868,8	21803225	12,00	12,00	2026426	28,66	4839780	31%	6866205
56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	168868,8	233714	0,15	0,15	25330	0,31	52349	33%	77680
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	168868,8	57872	0,04	0,04	6755	0,10	16887	41%	23642
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	168868,8	163392	0,2	0,2	33774	0,36	60793	58%	94567
59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492195,46	162425	0	0	0	0,33	162425	100%	162425
60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267788,59	36419	0	0	0	0,136	36419	100%	36419
61	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж люка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,846824	98105,27	181183	0	0	0	0,00	0	0%	0
62	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8218	281448	512742	0	0	0	1,8218	512742	100%	512742
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57	168,23	9589	0	0	0	0,00	0	0%	0
64	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	64	316,13	20232	0	0	0	0,00	0	0%	0
65	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6636	102583,8	68075	0	0	0	0,00	0	0%	0
66	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6636	337669,48	224077	0	0	0	0,6636	224077	100%	224077
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	168,23	1851	0	0	0	0,00	0	0%	0
68	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06124	102583,8	6282	0	0	0	0,00	0	0%	0

69	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06124	337669,48	20679	0	0	0	0,06124	20679	100%	20679
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	168,23	168	0	0	0	0,00	0	0%	0
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02064	492195,46	10159	0	0	0	0,02	10159	100%	10159
72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,02496	102583,8	2561	0	0	0	0,00	0	0%	0
73	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02496	337669,48	8428	0	0	0	0,02496	8428	100%	8428
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	168,23	84	0	0	0	0,00	0	0%	0
75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01032	492195,46	5079	0	0	0	0,01032	5079	100%	5079
76	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	33,16	44497,85	1475548,52	12,6	12,6	560673	12,38	550883	75%	1111556
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	45290,44	727364	0	0	0	0,00	0	0%	0
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/ПК3,5,7 по 1шт и ПК4=4шт, ПК7-1шт/	м3	26,94	34173,88	910644,27	3,20	3,20	109356	12,12	414187	57%	523544
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	34665,29	284255	0	0	0	0,00	0	0%	0
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,31102	168868,8	221390	0,20	0,20	33774	0,20	33774	31%	67548
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	12,58136	168868,8	2124599	0,20	0,20	33774	2,84	479587	24%	513361
82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,89238	25418,86	353128	0	0	0	13,89238	353128	100%	353128
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16264	492195,46	80051	0	0	0	0,16264	80051	100%	80051
84	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	34694,53	152656	0	0	0	4,40	152656	100%	152656
85	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	168868,8	2577	0	0	0	0,01526	2577	100%	2577
86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	168868,8	47699	0	0	0	0,28246	47699	100%	47699
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492195,46	6812	0	0	0	0,01384	6812	100%	6812
88	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267788,59	79304	0	0	0	0,296144	79304	100%	79304
89	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,1024	492195,46	50401	0	0	0	0,1024	50401	100%	50401
90	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -	т конструкций	6,0812	154356,47	938673	0	0	0	0,00	0	0%	0
91	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,0812	281448	1711542	0	0	0	6,0812	1711542	100%	1711542
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	236	168,23	39703	0	0	0	0,00	0	0%	0
93	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж монорельса. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,094	154356,47	14510	0	0	0	0,00	0	0%	0
94	21-060405-1701 РСНБ РК 2015	Балки под установку направляющих лифтов	т	0,094	261618,85	24592	0	0	0	0,094	24592	100%	24592
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	168,23	673	0	0	0	0,00	0	0%	0
Смета	**2-1-2**	**Общестроительные работы**				**188315333**			**0**				**0**
Смета	**2-1-3**	**Лифт**				**19466615**			**600000**				**8570705**
1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	2634453,13	4968906	0	0	0	0,00	0	0,00%	0
2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 9ост./	остановка	6	-88362,09	-530173	0	0	0	0,00	0	0,00%	0
3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /до 29,95м/	м	28,1	-19010,68	-534200	0	0	0	0,00	0	0,00%	0
4	51-100101-1203 РСНБ РК 2015	Лифты пассажирские модели ЛП-1010БК, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размерыдверного проема 1000 мм, исполнение шахтных дверейЕ160. Габариты - размеры кабины 1600х1400 мм; размеры шахты 2250х2150 мм,2350Х2000 мм. /включая	комплект	2	4285352,58	8570705	0	0	0	2,00	8570705	100%	8570705
5	13-030501-0502 РСНБ РК 2015	Лифт малогрузовой. Монтаж оборудования	лифт	4	150650,87	630604	0	0	0	0,00	0	0,00%	0
6	51-100102-0312 РСНБ РК 2015	Платформа наклонная ПН-245-П	комплект	2	1674292,32	3348585	0	0	0	2,00	3348585	100%	3348585
7	51-100201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1206094,07	3012188	0	0	600000	2,00	2412188	100%	3012188
Смета	**2-1-4**	**Отопление и вентиляция**				**39889063**			**0**				**0**
Смета	**2-1-5**	**Водопровод и канализация**				**24209011**			**0**				**0**
Смета	**2-1-6**	**Слаботочная связь**				**3869709**			**0**				**0**

Смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				21652319			0				0
Смета	2-1-8	Газоснабжение				7781332			0				0
		Итого:				546486191			24455125				119343344
		Временные здания и сооружения 0.9%				4738737			220096				996954
		НДС 12%				66835511			2993006				14585689
		Всего:				623798102			27934720				136133098,40

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "7 Строй"
Директор:
Манатулы М.
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Луч 2050"
Директор:
Бахарев С.В.
м.п.