Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1424,625	260,00 24,00	236,00 50,00	370402,00 34191,00	336211,00 71231,00			370402,00
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	25,375	8328,00 8328,00	0,00 0,00	211323,00 211323,00	0,00 0,00			211323,00
3	3	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	250	1220,00 6,00	1214,00 291,00	305000,00 1500,00	303500,00 72750,00			305000,00
4	4	211-301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	250	1407,00		351750,00		351750,00		351750,00
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	650	60,00 0,00	60,00 15,00	39000,00 0,00	39000,00 9750,00			39000,00
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	650	575,00 353,00	222,00 70,00	373750,00 229450,00	144300,00 45500,00			373750,00
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	650	193,00 40,00	150,00 33,00	125450,00 26000,00	97500,00 21450,00	1950,00		125450,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1776675,00 502464,00	920511,00 220681,00	353700,00 0,00	0,00 0,00	1776675,00
			Раздел 2: Фундамент									
8	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	6,8	30576,00 5102,00	2411,00 486,00	207917,00 34694,00	16395,00 3305,00	156828,00		207917,00
9	9	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	21,35	50416,00 17215,00	4358,00 837,00	1076382,00 367540,00	93043,00 17870,00	615799,00		1076382,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	т	5,56	82653,00 40172,00	10196,00 1951,00	459551,00 223356,00	56690,00 10848,00	179505,00		459551,00
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м³	0,28035	306311,00		85874,00		85874,00		85874,00
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20882	312833,00		65326,00		65326,00		65326,00
14	14	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	т	56	5353,00 3060,00	2293,00 680,00	299768,00 171360,00	128408,00 38080,00			299768,00
15	15	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	20	7086,00 3945,00	3141,00 929,00	141720,00 78900,00	62820,00 18580,00			141720,00
16	16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	шт. сборных конструкций	17,856	34363,00		613586,00		613586,00		613586,00
17	17	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,72	82653,00 40172,00	10196,00 1951,00	59510,00 28924,00	7341,00 1405,00	23245,00		59510,00
			Итого по разделу 2: Фундамент					3088468,00 904774,00	364697,00 90088,00	1818997,00 0,00	0,00 0,00	3088468,00
			Раздел 3: Стены									
18	18	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	125,7312	25276,00 17127,00	5835,00 1182,00	3177982,00 2153398,00	733641,00 148614,00	290943,00		3177982,00
19	19	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	115,672704	28609,00		3309280,00		3309280,00		3309280,00
20	20	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	74,88	10729,00 7065,00	583,00 130,00	803388,00 529027,00	43655,00 9734,00	230706,00		803388,00
21	21	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,27575	577513,00 269700,00	5608,00 1450,00	159249,00 74370,00	1547,00 400,00	83332,00		159249,00
22	22	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	м³	3,274	124576,00 60314,00	9431,00 1813,00	407862,00 197468,00	30877,00 5936,00	179517,00		407862,00
23	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2192	298231,00		65372,00		65372,00		65372,00
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12416	306311,00		38032,00		38032,00		38032,00
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13608	312833,00		42570,00		42570,00		42570,00
26	26	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	1,144	60313,00 23697,00	10206,00 2031,00	68998,00 27109,00	11675,00 2323,00	30214,00		68998,00
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	306311,00		9802,00		9802,00		9802,00
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01976	312833,00		6182,00		6182,00		6182,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,635	83481,00 40172,00	10196,00 1951,00	720858,00 346885,00	88043,00 16847,00	285930,00		720858,00
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49612	298231,00		147958,00		147958,00		147958,00
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19782	312833,00		61885,00		61885,00		61885,00
			Итого по разделу 3. Стены					9019418,00	909438,00	4781723,00	0,00	9019418,00
			Раздел 4. Кровля					3328257,00	183854,00	0,00	0,00	
32	32	1110-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из балок. Устройство	$м^2$ перекрытия	133,5	7524,00 5230,00	523,00 160,00	1004454,00 698205,00	69820,00 21360,00	236428,00		1004454,00
33	33	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	4,5373	122915,00		557702,00		557702,00		557702,00
34	34	1110-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	$м^2$ перекрытия	133,5	9266,00 5015,00	365,00 112,00	1237011,00 669502,00	48728,00 14952,00	518780,00		1237011,00
35	35	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	133,5	2323,00 802,00	52,00 9,00	310120,00 107067,00	6943,00 1202,00	196111,00		310120,00
36	36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	133,5	3360,00 2121,00	116,00 25,00	448560,00 283154,00	15486,00 3338,00	149919,00		448560,00
37	37	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	13,7505	71173,00		978664,00		978664,00		978664,00
38	38	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	133,5	1599,00 910,00	241,00 52,00	213466,00 121485,00	32174,00 6942,00	59808,00		213466,00
39	39	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	133,5	142,00 16,00	18,00 4,00	18957,00 2136,00	2403,00 534,00	14418,00		18957,00
40	40	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0906	1447973,00 248152,00	15086,00 2766,00	131186,00 22483,00	1367,00 251,00	107336,00		131186,00
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008804	1510113,00		13295,00		13295,00		13295,00
42	42	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	4,8	52248,00 20207,00	8756,00 1660,00	250790,00 96994,00	42029,00 7968,00	111767,00		250790,00
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1984	306311,00		60772,00		60772,00		60772,00
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	312833,00		50053,00		50053,00		50053,00
45	45	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	50	7251,00 4347,00	33,00 7,00	362550,00 217350,00	1650,00 350,00	143550,00		362550,00
46	46	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,104	260460,00 96620,00	2059,00 588,00	1329388,00 493148,00	10509,00 3001,00	825731,00		1329388,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,104	17585,00 8822,00	117,00 36,00	89754,00 45027,00	597,00 184,00	44130,00		89754,00
48	48	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,295	6560,00 6456,00	74,00 24,00	152815,00 150393,00	1724,00 559,00	698,00		152815,00
49	49	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	$м^3$	0,744	114350,00		85076,00		85076,00		85076,00
50	50	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,744	17585,00 8822,00	117,00 36,00	13083,00 6564,00	87,00 27,00	6432,00		13083,00
51	51	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство фронтонов обшивка сайдингом	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7,8	3191,00 3070,00	87,00 28,00	24890,00 23946,00	678,00 218,00	266,00		24890,00
52	52	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0078	3715098,00		28978,00		28978,00		28978,00
53	53	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	1510113,00		604,00		604,00		604,00
54	54	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МС-2,МС-3	т стальных элементов	0,0958	1447973,00 248152,00	15086,00 2766,00	138716,00 23773,00	1445,00 265,00	113498,00		138716,00
55	55	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	318898,00		3189,00		3189,00		3189,00
56	56	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	$м^2$ кровли	170	6357,00 4488,00	48,00 8,00	1080690,00 762960,00	8160,00 1360,00	309570,00		1080690,00
57	57	224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	188,02	2917,00		548454,00		548454,00		548454,00
58	58	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	170	812,00 322,00	29,00 6,00	138040,00 54740,00	4930,00 1020,00	78370,00		138040,00
59	59	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	893,00		17860,00		17860,00		17860,00
60	60	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	165,8	339,00		56206,00		56206,00		56206,00
61	61	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	2042,00		40840,00		40840,00		40840,00
62	62	224-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1355,00		8130,00		8130,00		8130,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	6	1097,00 1064,00	8,00 2,00	6582,00 6384,00	48,00 12,00	150,00		6582,00
64	64	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1099,00		6594,00		6594,00		6594,00
			Итого по разделу 4: Кровля					9407469,00 3785311,00	248778,00 63543,00	5373379,00 0,00	0,00 0,00	9407469,00
			Раздел 5: Чердак									
65	65	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,15	82653,00 40172,00	10196,00 1951,00	95051,00 46198,00	11726,00 2244,00	37127,00		95051,00
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0783	306311,00		23984,00		23984,00		23984,00
67	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	312833,00		13452,00		13452,00		13452,00
68	68	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,9	56984,00 26017,00	6370,00 1440,00	108270,00 49432,00	12103,00 2736,00	46735,00		108270,00
69	69	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01515	577513,00 269700,00	5608,00 1450,00	8749,00 4086,00	85,00 22,00	4578,00		8749,00
70	70	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8	56984,00 26017,00	6370,00 1440,00	455872,00 208136,00	50960,00 11520,00	196776,00		455872,00
71	71	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0297	577513,00 269700,00	5608,00 1450,00	17152,00 8010,00	166,00 43,00	8976,00		17152,00
72	72	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,21	60313,00 23697,00	10206,00 2031,00	72979,00 28673,00	12350,00 2458,00	31956,00		72979,00
73	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08184	306311,00		25068,00		25068,00		25068,00
74	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04158	312833,00		13008,00		13008,00		13008,00
75	75	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,666	83481,00 40172,00	10196,00 1951,00	55598,00 26755,00	6790,00 1299,00	22053,00		55598,00
76	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039516	306311,00		12104,00		12104,00		12104,00
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00999	312833,00		3125,00		3125,00		3125,00
78	78	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6	56984,00 26017,00	6370,00 1440,00	341904,00 156102,00	38220,00 8640,00	147582,00		341904,00
79	79	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02259	577513,00 269700,00	5608,00 1450,00	13046,00 6093,00	127,00 33,00	6826,00		13046,00
80	80	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,44	60313,00 23697,00	10206,00 2031,00	26538,00 10427,00	4491,00 894,00	11620,00		26538,00
81	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02976	306311,00		9116,00		9116,00		9116,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	312833,00		4730,00		4730,00		4730,00
83	83	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,5016	83481,00 40172,00	10196,00 1951,00	41874,00 20150,00	5115,00 979,00	16609,00		41874,00
84	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029762	306311,00		9116,00		9116,00		9116,00
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007524	312833,00		2354,00		2354,00		2354,00
86	86	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,6	56984,00 26017,00	6370,00 1440,00	148158,00 67644,00	16562,00 3744,00	63952,00		148158,00
87	87	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009945	577513,00 269700,00	5608,00 1450,00	5743,00 2682,00	55,00 14,00	3006,00		5743,00
88	88	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,33	60313,00 23697,00	10206,00 2031,00	19903,00 7820,00	3368,00 670,00	8715,00		19903,00
89	89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02232	306311,00		6837,00		6837,00		6837,00
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01134	312833,00		3548,00		3548,00		3548,00
91	91	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,216	83481,00 40172,00	10196,00 1951,00	18032,00 8677,00	2202,00 421,00	7153,00		18032,00
92	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012816	306311,00		3926,00		3926,00		3926,00
93	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	312833,00		1014,00		1014,00		1014,00
			Итого по разделу 5: Чердак					1560251,00 650885,00	164320,00 35717,00	745046,00 0,00	0,00 0,00	1560251,00
			Раздел 6: Проемы									
94	94	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2,1	11875,00 6114,00	493,00 164,00	24938,00 12839,00	1035,00 344,00	11064,00		24938,00
95	95	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	22,4	8587,00 4803,00	499,00 168,00	192349,00 107587,00	11177,00 3763,00	73585,00		192349,00
96	96	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,1	56816,00		119314,00		119314,00		119314,00
97	97	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	22,4	42514,00		952314,00		952314,00		952314,00
98	98	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	15,2	4263,00 878,00	14,00 5,00	64798,00 13346,00	213,00 76,00	51239,00		64798,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	15,2	1332,00		20246,00		20246,00		20246,00
100	100	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	7251,00 4347,00	33,00 7,00	17402,00 10433,00	79,00 17,00	6890,00		17402,00
101	101	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^3$	3,78	11298,00 9440,00	129,00 41,00	42706,00 35683,00	488,00 155,00	6535,00		42706,00
102	102	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	55191,00		208622,00		208622,00		208622,00
103	103	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	20,16	5960,00 4577,00	224,00 69,00	120154,00 92272,00	4516,00 1391,00	23366,00		120154,00
104	104	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14746,00		49547,00		49547,00		49547,00
105	105	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,34	11629,00		131873,00		131873,00		131873,00
106	106	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	5,46	16979,00		92705,00		92705,00		92705,00
			Итого по разделу 6: Проемы					2036968,00 272160,00	17508,00 5746,00	1747300,00 0,00	0,00 0,00	2036968,00
			Раздел 7: Полы									
107	107	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	117,1	570,00 289,00	83,00 23,00	66747,00 33842,00	9719,00 2693,00	23186,00		66747,00
108	108	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	93,68	42477,00 14731,00	13,00 0,00	3979245,00 1380000,00	1218,00 0,00	2598027,00		3979245,00
109	109	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	117,1	1917,00 1357,00	78,00 28,00	224481,00 158905,00	9134,00 3279,00	56442,00		224481,00
110	110	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	117,1	6078,00 1591,00	61,00 21,00	711734,00 186306,00	7143,00 2459,00	518285,00		711734,00
111	111	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	125,6	739,00 480,00	2,00 1,00	92818,00 60288,00	252,00 126,00	32278,00		92818,00
112	112	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	7,56	570,00 289,00	83,00 23,00	4309,00 2185,00	628,00 174,00	1496,00		4309,00
113	113	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,048	42477,00 14731,00	13,00 0,00	256901,00 89093,00	79,00 0,00	167729,00		256901,00
114	114	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,56	1917,00 1357,00	78,00 28,00	14493,00 10259,00	590,00 212,00	3644,00		14493,00
115	115	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,56	5502,00	162,00	41595,00	1225,00	20283,00		41595,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² изолируемой поверхности		2657,00	25,00	20087,00	189,00			
116	116	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		7,56	3239,00	84,00	24487,00	635,00	11733,00		24487,00
				м² изолируемой поверхности		1603,00	14,00	12119,00	106,00			
117	117	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,56	1917,00	78,00	14493,00	590,00	3644,00		14493,00
				м² стяжки		1357,00	28,00	10259,00	212,00			
118	118	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,56	8720,00	201,00	65923,00	1520,00	27866,00		65923,00
				м² покрытия		4833,00	67,00	36537,00	507,00			
119	119	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		8	4783,00	31,00	38264,00	248,00	29312,00		38264,00
				м		1088,00	9,00	8704,00	72,00			
			Итого по разделу 7: Полы					5535490,00	32981,00	3493925,00	0,00	5535490,00
								2008584,00	10029,00	0,00	0,00	
			Раздел 8: Внутренняя отделка									
120	120	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		124,66	6925,00	37,00	863270,00	4613,00	243336,00		863270,00
				м² потолка		4936,00	12,00	615322,00	1496,00			
121	121	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		124,66	2447,00	11,00	305043,00	1371,00	44379,00		305043,00
				м² отделываемой поверхности		2080,00	3,00	259293,00	374,00			
122	122	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		124,66	1455,00	9,00	181380,00	1122,00	26926,00		181380,00
				м² окрашиваемой поверхности		1230,00	3,00	153332,00	374,00			
123	123	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		310	4569,00	287,00	1416390,00	88970,00	163060,00		1416390,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		3756,00	123,00	1164360,00	38130,00			
124	124	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		37,25	3813,00	273,00	142034,00	10170,00	15197,00		142034,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		3132,00	118,00	116667,00	4396,00			
125	125	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		310	2112,00	13,00	654720,00	4030,00	78740,00		654720,00
				м² окрашиваемой поверхности		1845,00	4,00	571950,00	1240,00			
126	126	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		37,25	12784,00	55,00	476204,00	2049,00	108807,00		476204,00
				м² поверхности облицовки		9808,00	19,00	365348,00	708,00			
127	127	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов		50	6028,00	36,00	301400,00	1800,00	94550,00		301400,00
				м² стен		4101,00	12,00	205050,00	600,00			
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка					4340441,00	114125,00	774995,00	0,00	4340441,00
								3451322,00	47318,00	0,00	0,00	
			Раздел 9: Наружная отделка									
128	128	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		220	5845,00	94,00	1285900,00	20680,00	24420,00		1285900,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		5640,00	33,00	1240800,00	7260,00			
129	129	214-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80		237,6	1069,00		253994,00		253994,00		253994,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м²	0,1584	312833,00		49553,00		49553,00		49553,00
131	131	234-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	т	17,6	41768,00		735117,00		735117,00		735117,00
132	132	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	220	3511,00 2917,00	13,00 4,00	772420,00 641740,00	2860,00 880,00	127820,00		772420,00
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					3096984,00 1882540,00	23540,00 8140,00	1190904,00 0,00	0,00 0,00	3096984,00
			Раздел 10: Крыльцо с козырьком									
133	133	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,864	36059,00 8081,00	3754,00 784,00	31155,00 6982,00	3243,00 677,00	20930,00		31155,00
134	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	306311,00		22054,00		22054,00		22054,00
135	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0121	312833,00		3785,00		3785,00		3785,00
136	136	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02354	302205,00		7114,00		7114,00		7114,00
137	137	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,8	7251,00 4347,00	33,00 7,00	78311,00 46948,00	357,00 76,00	31006,00		78311,00
138	138	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,008424	115856,00		976,00		976,00		976,00
139	139	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	10,8	1599,00 910,00	241,00 52,00	17269,00 9828,00	2603,00 562,00	4838,00		17269,00
140	140	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	10,8	710,00 78,00	90,00 20,00	7668,00 842,00	972,00 216,00	5854,00		7668,00
141	141	1112-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м² кровли	10,8	899,00 414,00	19,00 4,00	9709,00 4471,00	205,00 43,00	5033,00		9709,00
142	142	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,4	35231,00 8081,00	3754,00 784,00	155016,00 35556,00	16518,00 3450,00	102942,00		155016,00
143	143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01756	302205,00		5307,00		5307,00		5307,00
144	144	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	10,6	5742,00 4174,00	370,00 118,00	60865,00 44244,00	3922,00 1251,00	12699,00		60865,00
			Итого по разделу 10: Крыльцо с козырьком					399229,00 148871,00	27820,00 6275,00	222538,00 0,00	0,00 0,00	399229,00
			ИТОГО по акту					40261393,00 16935168,00	2823718,00 671391,00	20502507,00 0,00	0,00 0,00	40261393,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,60			2 254 638				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									42 516 031
			Сметная прибыль	%	5,00			2 125 802				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1 275 481				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 917 313

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС									
			Итого с НДС	%	12,00			5 510 078				
												51 427 391

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Tulpar Building Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Профи Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
1	1	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	10	1313,00		13130,00		13130,00		13130,00
2	2	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	30	5684,00 5658,00	20,00 0,00	170520,00 169740,00	600,00 0,00	180,00		170520,00
3	3	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	29,7	224,00		6653,00		6653,00		6653,00
4	4	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	347,00 343,00	2,00 0,00	10410,00 10290,00	60,00 0,00	60,00		10410,00
5	5	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03	239948,00 237699,00	0,00 0,00	7198,00 7131,00	0,00 0,00	67,00		7198,00
6	6	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Гильза/**	м трубопровода	2	35414,00 10544,00	522,00 115,00	70828,00 21088,00	1044,00 230,00	48696,00		70828,00
7	7	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	8	39,00		312,00		312,00		312,00
8	8	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	4	24,00		96,00		96,00		96,00
9	9	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	20	8,00		160,00		160,00		160,00
10	10	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	10324,00 8952,00	0,00 0,00	10324,00 8952,00	0,00 0,00	1372,00		10324,00
11	11	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство**	м³	0,125	46402,00 17468,00	2459,00 730,00	5800,00 2184,00	307,00 91,00	3309,00		5800,00
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1					295431,00 219385,00	2011,00 321,00	74035,00 0,00	0,00 0,00	295431,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	8	1313,00		10504,00		10504,00		10504,00
13	13	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	15	5684,00 5658,00	20,00 0,00	85260,00 84870,00	300,00 0,00	90,00		85260,00
14	14	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	14,85	224,00		3326,00		3326,00		3326,00
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	347,00 343,00	2,00 0,00	5205,00 5145,00	30,00 0,00	30,00		5205,00
16	16	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	239948,00 237699,00	0,00 0,00	3599,00 3565,00	0,00 0,00	34,00		3599,00
17	17	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	39,00		78,00		78,00		78,00
18	18	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	6	24,00		144,00		144,00		144,00
19	19	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10	8,00		80,00		80,00		80,00
			Итого по разделу 2: Сеть горячего водоснабжения Т3					108196,00 93580,00	330,00 0,00	14286,00 0,00	0,00 0,00	108196,00
			Раздел 3: Сеть производственной канализации К3									
20	20	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	3298,00 3281,00	3,00 0,00	9894,00 9843,00	9,00 0,00	42,00		9894,00
21	21	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,994	335,00		1003,00		1003,00		1003,00
22	22	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3186,00 3146,00	9,00 3,00	63720,00 62920,00	180,00 60,00	620,00		63720,00
23	23	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	19,96	1917,00		38263,00		38263,00		38263,00
24	24	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм.Прокладка	м трубопровода	2	42451,00 12302,00	708,00 163,00	84902,00 24604,00	1416,00 326,00	58882,00		84902,00
25	25	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	13,5	8485,00 5871,00	267,00 71,00	114548,00 79258,00	3605,00 959,00	31684,00		114548,00
26	26	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	4	124,00		496,00		496,00		496,00
27	27	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	425,00		1700,00		1700,00		1700,00
28	28	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	143,00		286,00		286,00		286,00
29	29	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	477,00		1908,00		1908,00		1908,00
30	30	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	354,00		708,00		708,00		708,00

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
						7	8	9	10	11	12	13
31	31	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	273,00		1638,00		1638,00		1638,00
32	32	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,00		1604,00		1604,00		1604,00
33	33	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	2	1813,00		3626,00		3626,00		3626,00
34	34	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	397,00		794,00		794,00		794,00
35	35	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.	6	62,00		372,00		372,00		372,00
36	36	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.	20	179,00		3580,00		3580,00		3580,00
37	37	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	10324,00 8952,00	0,00 0,00	30972,00 26856,00	0,00 0,00	4116,00		30972,00
38	38	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	0,25	46402,00 17468,00	2459,00 730,00	11600,00 4367,00	615,00 183,00	6619,00		11600,00
			Подраздел 1: Санитарные приборы									
39	39	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	2	26094,00 8313,00	163,00 53,00	52188,00 16626,00	326,00 106,00	35236,00		52188,00
40	40	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	2	52145,00		104290,00		104290,00		104290,00
41	41	6115-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	8706,00 8059,00	232,00 79,00	17412,00 16118,00	464,00 158,00	830,00		17412,00
42	42	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	2	21720,00		43440,00		43440,00		43440,00
43	43	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11136,00		22272,00		22272,00		22272,00
44	44	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1447,00		2894,00		2894,00		2894,00
45	45	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	11773,00 10548,00	995,00 329,00	23546,00 21096,00	1990,00 658,00	460,00		23546,00
46	46	244-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины	шт.	2	149456,00		298912,00		298912,00		298912,00
47	47	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1366,00		2732,00		2732,00		2732,00
48	48	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11954,00		23908,00		23908,00		23908,00
49	49	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	2	1924,00 1400,00	0,00 0,00	3848,00 2800,00	0,00 0,00	1048,00		3848,00
50	50	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	2	539,00		1078,00		1078,00		1078,00
			Итого по подразделу 1: Санитарные приборы					596520,00 56640,00	2780,00 922,00	537100,00 0,00	0,00 0,00	596520,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу 3: Сеть производственной канализации К3					968134,00	8605,00	695041,00	0,00	968134,00
							264488,00	2450,00	0,00	0,00	
		ИТОГО по акту					1371761,00	10946,00	783362,00	0,00	1371761,00
							577453,00	2771,00	0,00	0,00	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,60			76 819				
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 448 580
		Сметная прибыль	%	5,00			72 429				
		Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			43 457				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 564 466
		НДС	%	12,00			187 736				
		Итого с НДС									1 752 202

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Tulpar Building Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

Не предусмотрено

ТОО "Проект Инвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление квартиры №1									
1	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Котлы отопительные настенные. Установка**	котел	1	11361,00 11081,00	281,00 91,00	11361,00 11081,00	281,00 91,00			11361,00
2	2	513-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт**	комплект	1	100274,00		100274,00		100274,00		100274,00
3	3	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	4,55	22174,00 3430,00	457,00 155,00	100892,00 15606,00	2079,00 705,00	83206,00		100892,00
4	4	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	1	27263,00 13414,00	82,00 26,00	27263,00 13414,00	82,00 26,00	13767,00		27263,00
5	5	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны воздушные. Установка**	шт.	5	865,00 720,00	0,00 0,00	4325,00 3600,00	0,00 0,00	725,00		4325,00
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении**	шт.	5	1111,00 1097,00	2,00 1,00	5555,00 5485,00	10,00 5,00	60,00		5555,00
7	7	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15**	шт.	5	6365,00		31825,00		31825,00		31825,00
8	8	245-405-2306 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss**	шт.	5	27767,00		138835,00		138835,00		138835,00
9	9	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	4655,00 4630,00	18,00 0,00	162925,00 162050,00	630,00 0,00	245,00		162925,00
10	10	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	34,65	292,00		10118,00		10118,00		10118,00
11	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	35	347,00 343,00	2,00 0,00	12145,00 12005,00	70,00 0,00	70,00		12145,00
12	12	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	239948,00 237699,00	0,00 0,00	8398,00 8319,00	0,00 0,00	79,00		8398,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт. шт.	8	136,00		1088,00		1088,00		1088,00
15	15	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт. шт.	18	8,00		144,00		144,00		144,00
16	16	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт. шт.	4	3933,00		15732,00		15732,00		15732,00
17	17	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Гильза/	м трубопровода	1,6	4293,00 3049,00	111,00 29,00	6869,00 4878,00	177,00 46,00	1814,00		6869,00
18	18	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,54	3202,00 3001,00	3,00 1,00	27345,00 25629,00	26,00 9,00	1690,00		27345,00
19	19	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	7100,00 5486,00	128,00 27,00	14200,00 10972,00	256,00 54,00	2972,00		14200,00
			Итого по разделу 1: Отопление квартиры №1					685254,00 273039,00	3611,00 936,00	308330,00 100274,00	0,00 0,00	685254,00
			Раздел 2: Отопление квартиры №2									
20	20	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Котлы отопительные настенные. Установка	котел	1	11361,00 11081,00	281,00 91,00	11361,00 11081,00	281,00 91,00			11361,00
21	21	513-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт	комплект	1	100274,00		100274,00		100274,00		100274,00
22	22	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,55	22174,00 3430,00	457,00 155,00	100892,00 15606,00	2079,00 705,00	83206,00		100892,00
23	23	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	27263,00 13414,00	82,00 26,00	27263,00 13414,00	82,00 26,00	13767,00		27263,00
24	24	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	5	865,00 720,00	0,00 0,00	4325,00 3600,00	0,00 0,00	725,00		4325,00
25	25	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	5	1111,00 1097,00	2,00 1,00	5555,00 5485,00	10,00 5,00	60,00		5555,00
26	26	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	5	6365,00		31825,00		31825,00		31825,00
27	27	245-405-2306 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	5	27767,00		138835,00		138835,00		138835,00
28	28	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	4655,00 4630,00	18,00 0,00	162925,00 162050,00	630,00 0,00	245,00		162925,00
29	29	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	34,65	292,00		10118,00		10118,00		10118,00
30	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	347,00 343,00	2,00 0,00	12145,00 12005,00	70,00 0,00	70,00		12145,00
31	31	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	239948,00 237699,00	0,00 0,00	8398,00 8319,00	0,00 0,00	79,00		8398,00
32	32	241-208-2904 *РСНБ РК 2022*	Угольник полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"		20	298,00		5960,00		5960,00		5960,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт. шт.	8	136,00		1088,00		1088,00		1088,00
34	34	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт. шт.	18	8,00		144,00		144,00		144,00
35	35	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт. шт.	4	3933,00		15732,00		15732,00		15732,00
36	36	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Гильза/	м трубопровода	1,6	4293,00 3049,00	111,00 29,00	6869,00 4878,00	177,00 46,00	1814,00		6869,00
37	37	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,54	3202,00 3001,00	3,00 1,00	27345,00 25629,00	26,00 9,00	1690,00		27345,00
38	38	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	7100,00 5486,00	128,00 27,00	14200,00 10972,00	256,00 54,00	2972,00		14200,00
			Итого по разделу 2: Отопление квартиры №2					685254,00 273039,00	3611,00 936,00	308330,00 100274,00	0,00 0,00	685254,00
			ИТОГО по акту					1370508,00 546078,00	7222,00 1872,00	616660,00 200548,00	0,00 0,00	1370508,00
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							200548,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,60			65 518				1 436 026
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			61 774				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			43 081				1 540 880
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			184 906				1 725 786
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Tulpar Building Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Профи Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка**	шт.	2	15170,00 11346,00	3533,00 1037,00	30340,00 22692,00	7066,00 2074,00	582,00		30340,00
2	2	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66**	шт.	2	15826,00		31652,00		31652,00		31652,00
3	3	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	2178,00 1929,00	209,00 65,00	4356,00 3858,00	418,00 130,00	80,00		4356,00
4	4	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	2	60633,00		121266,00		121266,00		121266,00
5	5	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	15606,00 10755,00	279,00 65,00	31212,00 21510,00	558,00 130,00	9144,00		31212,00
6	6	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	2	2509,00		5018,00		5018,00		5018,00
7	7	247-204-0638 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	2	1612,00		3224,00		3224,00		3224,00
8	8	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка**	шт.	2	15170,00 11346,00	3533,00 1037,00	30340,00 22692,00	7066,00 2074,00	582,00		30340,00
9	9	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	2	2517,00		5034,00		5034,00		5034,00
10	10	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	8266,00 5378,00	41,00 0,00	66128,00 43024,00	328,00 0,00	22776,00		66128,00
11	11	247-204-2820 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 300 мА**	шт.	2	4543,00		9086,00		9086,00		9086,00
12	12	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	2	823,00		1646,00		1646,00		1646,00
13	13	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	4	3838,00		15352,00		15352,00		15352,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2074,00 1993,00	10,00 3,00	4148,00 3986,00	20,00 6,00	142,00		4148,00
15	15	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 /TN LED 100/	шт.	2	37535,00		75070,00		75070,00		75070,00
16	16	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	2	1084,00		2168,00		2168,00		2168,00
17	17	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	192,00		768,00		768,00		768,00
18	18	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	278,00		556,00		556,00		556,00
19	19	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммная колодка	шт.	10	1459,00		14590,00		14590,00		14590,00
20	20	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	38	1100,00 1052,00	1,00 0,00	41800,00 39976,00	38,00 0,00	1786,00		41800,00
21	21	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки РОНДО С16-057,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	478,00		1912,00		1912,00		1912,00
22	22	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	8	537,00		4296,00		4296,00		4296,00
23	23	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	22	490,00		10780,00		10780,00		10780,00
24	24	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	526,00		2104,00		2104,00		2104,00
25	25	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	38	40,00		1520,00		1520,00		1520,00
26	26	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	20	101,00		2020,00		2020,00		2020,00
27	27	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	254	402,00 383,00	1,00 0,00	102108,00 97282,00	254,00 0,00	4572,00		102108,00
28	28	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,02472	780291,00		19289,00		19289,00		19289,00
29	29	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1236	491703,00		60774,00		60774,00		60774,00
30	30	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0618	319368,00		19737,00		19737,00		19737,00
31	31	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0505	409569,00		20683,00		20683,00		20683,00
32	32	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	254	793,00 784,00	3,00 0,00	201422,00 199136,00	762,00 0,00	1524,00		201422,00
33	33	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	256,54	54,00		13853,00		13853,00		13853,00
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					954252,00 454156,00	16510,00 4414,00	483586,00 0,00	0,00 0,00	954252,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								954252,00	16510,00	483586,00	0,00	954252,00
			ИТОГО по акту					454156,00	4414,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,60			53 438				1 007 690
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			50 385				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			30 231				1 088 305
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			130 597				1 218 902
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Барс-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Барс-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Tulpar Building Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Профи Лидер"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (4-очредь) дом №2 квартира №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Внутреннее газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Внутреннее газоснабжение									
1	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	2	14196,00 12800,00	21,00 0,00	28392,00 25600,00	42,00 0,00	2750,00		28392,00
2	2	245-802-0203 *СпрСЦ 08.2023*	**Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4**	шт.	2	77775,00		155550,00		155550,00		155550,00
3	3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	2	9096,00 5720,00	707,00 233,00	18192,00 11440,00	1414,00 466,00	5338,00		18192,00
4	4	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	2	102203,00		204406,00		204406,00		204406,00
5	5	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Установка сигнализатора горючих газов**	комплект	2	23296,00 19722,00	3211,00 969,00	46592,00 39444,00	6422,00 1938,00	726,00		46592,00
6	6	245-803-0602 *СпрСЦ 08.2023*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	шт.	2	36155,00		72310,00		72310,00		72310,00
7	7	6114-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2148,00 1520,00	59,00 17,00	12888,00 9120,00	354,00 102,00	3414,00		12888,00
8	8	6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2282,00 1520,00	59,00 17,00	13692,00 9120,00	354,00 102,00	4218,00		13692,00
9	9	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00084	3410163,00 2061168,00	1199505,00 301503,00	2865,00 1731,00	1007,00 253,00	127,00		2865,00
10	10	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00
11	11	241-112-0102 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм**	шт.	2	153,00		306,00		306,00		306,00
12	12	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**	шт.	6	186,00		1116,00		1116,00		1116,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	4	1866,00		7464,00		7464,00		7464,00
14	14	242-307-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	2756,00		5512,00		5512,00		5512,00
15	15	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	4211,00 3049,00	111,00 29,00	218972,00 158548,00	5772,00 1508,00	54652,00		218972,00
16	16	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	10324,00 8952,00	0,00 0,00	10324,00 8952,00	0,00 0,00	1372,00		10324,00
17	17	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ-2	кг	0,104	302,00 267,00	6,00 1,00	31,00 28,00	1,00 0,00	2,00		31,00
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,104	708,00		74,00		74,00		74,00
19	19	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ-2	кг	0,208	302,00 267,00	6,00 1,00	63,00 56,00	1,00 0,00	6,00		63,00
20	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,208	708,00		147,00		147,00		147,00
21	21	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	2155854,00 562910,00	1557956,00 284721,00	25870,00 6755,00	18696,00 3417,00	419,00		25870,00
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2	254,00 176,00	4,00 0,00	508,00 352,00	8,00 0,00	148,00		508,00
23	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2	197,00 103,00	3,00 0,00	394,00 206,00	6,00 0,00	182,00		394,00
			Итого по разделу 1: Внутреннее газоснабжение					826330,00 271352,00	34077,00 7786,00	316495,00 204406,00	0,00 0,00	826330,00
			ИТОГО по акту					826330,00 271352,00	34077,00 7786,00	316495,00 204406,00	0,00 0,00	826330,00
			В том числе:							204406,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,60			34 828				861 158
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					32 838				
			Сметная прибыль	%	5,00			25 835				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00							919 830
			Итого с непредвиденными работами и затратами					110 380				
			НДС	%	12,00							1 030 210
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Технический надзор

ТОО "Tulpar Building Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

не предусмотрено

ТОО "Проект Плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.