Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №2
Выполненных работ за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда по типу 1						
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		250,630	3963,20	993 296,82	60,30
								45748,01521
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2		1050,0	990,35	1 039 867,50	60,30
								48741,87
3	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2		1050,0	292,03	306 631,50	60,30
								9896,51
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,4200	107758,07	45 258,39	60,30
								117,5
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т		0,4200	2193,50	921,27	60,30
								181,08
6	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		1050	1860,13	1953136,50	60,30
								35658,94
7	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		1050	848,38	890799,00	60,30
								224,48
8	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,1490	107758,07	16055,95	60,30
								41,69661598
9	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т		0,1490	2193,50	326,83	60,30
								64,24270067
10	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		1050	1958,97	2056918,50	60,30
								35706,55
		ИТОГО:					**7303212,26**	**176380,9266**

		Транспортировка						
11	341-020103	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км (щебень)	т		750,8800	1837,97	1380100,24	
12	341-020103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км(асфальтобетон)	т		188,8	1384,32	261354,71	
13	341-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(битум)	т		0,4706	950,33	447,23	
14	341-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км(битум)	т		0,4706	984,13	463,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**7303208**	**176381**

Временные здания и сооружения 1,04%	75 953
Итого:	7 379 163
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	125520
Транспортировка грузов	1642365
Прочие затраты	0
Итого по расчету	9 147 046
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	9 695 305
НДС12%	1 163 437
Всего стоимость строительства	10 858 742
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569	**9 990 005**

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____ Сейтмадиев Б.А.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____ Мухамедьяров А.К.

Авторский надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____

Заказчик:"ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова
г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2018г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по объекту	15289962,00	13651751,79							1638210,21	**15289962,00**
в том числе в текущем месяце за июль 2018 год		8919647,32							1070357,68	9990005,00

К оплате: 9 990 005 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч пять) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.