Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Баукунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №3

Выполненных работ за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда по типу 1						
24	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		79,501	3963,20	315 078,36	60,30
								14511,48289
25	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2		2250,0	990,35	2 228 287,50	60,30
								104446,86
26	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2		2250,0	292,03	657 067,50	60,30
								21206,82
27	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		1,7417	107758,07	187 682,23	60,30
								487,4
28	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т		1,7417	2193,50	3820,42	60,30
								750,94
29	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		2250	1860,13	4185292,50	60,30
								76412,02
30	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		2250	848,38	1908855,00	60,30
								481,03

31	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,4776	107758,07	51465,25	60,30
								133,6530456
32	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т		0,4776	2193,50	1047,62	60,30
								205,9215694
33	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		1813	1958,97	3551612,61	60,30
								61653,31
		ИТОГО:					**13090208,99**	**280289,4333**
		Наружные сети водопровода						
53	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3,	м3		309,92	174,94	54217,40	59,10
								7648,83
54	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок	м3		9,298	3263,27	30341,88	59,10
								10015,43
55	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		61,98	1356,84	84096,94	59,10
								27758,98
56	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		247,94	22,80	5652,99	59,10
								800,84
57	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта	м3		247,94	30,24	7497,71	59,10
								1061,1832
58	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		309,92	232,88	72174,17	59,10
								19698,5152
59	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		76,50	192,1	14696,42	59,10
								4850,865
60	11-090501-0202	Детали футляра. Разрезание пополам стального футляра	т		3,1895	3775,46	12041,83	60,90
								3149,38
61	123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		51,000	21839,34	1113806,34	
62	11-090601-0102	Детали футляра. Монтаж	т		3,1895	80395,97	256422,95	60,90

								79688,86
63	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно	км		0,051	4599962,18	234598,07	62,10
								12200,10
64	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	шт.		6,00	11261,23	67567,38	60,40
								12023,7
		ИТОГО:					**1953114,08**	**178896,6834**
		Наружные сети газоснабжения						
		Подземный газопровод низкого давления						
200	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3		22,6800	237,98	5397,42	59,10
								939,5
201	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		0,6804	2364,69	1608,93	59,10
								531,08
202	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		5,6610	1356,84	7681,09	59,10
								2535,41
203	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		13,2090	37,81	499,41	59,10
								77,57
204	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		13,2090	90,77	1198,97	59,10
								186,22
205	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		18,0000	192,11	3457,93	59,10
								1141,41
206	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3		3,8100	851,59	3244,55	59,10
								1070,98
207	341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		6,4770	239,26	1549,71	
208	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3		1,8000	4108,97	7396,15	62,10
								994,53
209	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр). Укладка	км		0,0160	816791,55	13068,66	62,10
								3467,06

210	123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		16,1600	19771,46	319506,81	
211	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	шт		2,0000	11261,23	22522,46	60,40
								4007,9
		ИТОГО:					**387132,09**	**14951,66**
		Подземный газопровод низкого давления (пункт 2.3)						
259	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3		17,92	237,98	4264,63	59,10
								742,32
260	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		0,5376	2364,69	1271,26	59,10
								419,62
261	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		4,2900	1356,84	5820,86	59,10
								1921,38
262	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		10,0100	37,81	378,46	59,10
								58,78
263	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		10,0100	90,77	908,60	59,10
								141,12
264	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		15,0000	192,11	2881,60	59,10
								951,17
265	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3		2,5000	851,59	2128,97	59,10
								702,74
266	341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		4,2500	239,26	1016,87	
267	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3		1,5000	4108,97	6163,46	62,10
								828,78
268	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр). Укладка	км		0,0140	816791,55	11435,08	62,10
								3033,68
269	123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		14,1400	19771,46	279568,46	
270	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	шт		2,0000	11261,23	22522,46	60,40
								4007,9
		ИТОГО:					**338360,70**	**12807,49**

		Транспортировка						
319	341-020103	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км (щебень)	т		2360,5370	1837,97	4338601,52	
320	341-020103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км(асфальтобетон)	т		747,28	1384,32	1034469,74	
321	341-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(битум)	т		2,2190	950,33	2108,78	
322	341-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км(битум)	т		2,2190	984,13	2183,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**15768816**	**486945**

Временные здания и сооружения 1,04%	163 996
Итого:	15 932 813
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	271 017
Транспортировка грузов	5 377 364
Прочие затраты	0
Итого по расчету в ценах 2017 г.	21 581 194
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	22 874 734
НДС12%	2 744 968
Всего стоимость строительства	25 619 702
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569	**23 570 038**

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____ **Сейтпанов К.А.**

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____ Мухамедьяров А.К.

Авторский надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____

Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2018г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты				
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
Всего	38 860 000	34 696 428,58								4 163 571,42	38 860 000
В том числе в текущем месяце за июль 2018 года		21044676,79								2 525 361,21	23 570 038

К оплате: 23 570 038(двадцать три миллиона пятьсот семьдесят тысяч тридцать восемь) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

«DAMU-MASTER» _____ Сейтпанов К.А.