Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Баукунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №4

Выполненных работ за _____ 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда по типу 1						
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2		1300,0	990,35	1 287 455,00	60,30
								60347,07
3	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2		1300,0	292,03	379 639,00	60,30
								12252,83
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,4400	107758,07	47 413,55	60,30
								123,1
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т		0,4400	2193,50	965,14	60,30
								189,71
6	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		1117	1860,13	2077765,21	60,30
								37934,32
7	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		1117	848,38	947640,46	60,30
								238,81
8	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,2000	107758,07	21551,61	60,30
								55,96861206
9	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т		0,2000	2193,50	438,70	60,30
								86,23181298
10	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		1264	1958,97	2476138,08	60,30
								42983,88

	ИТОГО:					7239006,75	154211,9504
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				7239007	154212

Временные здания и сооружения 1,04%	75 286
Итого:	7 314 292
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	124416
Транспортировка грузов	0
Прочие затраты	**0**
Итого по расчету	7 438 708
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	7 884 571
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,9199965692	**7 253 778**
НДС12%	870453
Всего стоимость строительства	**8 124 231**

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____

Авторский надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____

Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за _____ месяц 2019г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	46 984 231	41 950 207							5 034 024	**46 984 231**
В том числе в текущем месяце		7253778							**870 453**	**8 124 231**

К оплате: 8 124 231 (восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи двести тридцать один) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.