Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " Damu-Master"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №6
Выполненных работ за июнь 2020 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подготовка территории						
1	11-231201-0101	Люки.Демонтаж	шт		10,00	1229,84	12298,40	62,10
								4009,94
2	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т		1,15	401,75	462,01	
3	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1,15	372,65	428,55	
4	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т		1,15	401,75	462,01	
5	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,2	10902,20	2180,44	62,10
								554,07
6	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		0,5	420,88	210,44	
7	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,5	372,65	186,33	
8	С341-31-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		0,50	420,88	210,44	
9	11-080201-0109	Смотровые колодцы. Выведение на отметку (кладка) (0,3м3кладки/колодец). Стены криволинейного очертания	м3		3,0	33659,16	100977,48	50,80
								9068,35
10	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,20	16761,44	3352,29	62,10
								816,92
11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		10,00	3629,51	36295,10	
12	11-231201-0101	Люки. Установка	шт		10	2465,62	24656,20	62,10

								7651,58
13	123+030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комп		10	29626,32	296263,20	
		ИТОГО:					**436059,29**	**17536,85**
		Дорожная одежда по типу 1						
14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		605,279	3963,20	2 398 841,73	60,30
								110482,55
15	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2		2316,000	990,35	2 293 650,60	60,30
								107510,63
16	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2		2316,0	292,03	676 341,48	60,30
								21828,88
17	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,8563	107758,07	92 273,24	60,30
								239,6
18	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т		0,856	2193,50	1878,29	60,30
								369,20
19	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,3968	107758,07	42758,40	60,30
								111,04
20	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т		0,3968	2193,50	870,38	60,30
								171,08
		ИТОГО:					**5464690,53**	**240713,02**
		Наружные сети водопровода						
21	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3		243,080	174,94	42524,42	59,10
								5999,21
22	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка	м3		7,292	3263,27	23795,76	59,10
								7854,65
23	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		48,62	1356,84	65969,56	59,10
								21775,44
24	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3		194,46	22,80	4433,69	59,10
								628,11
25	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3		194,46	30,24	5880,47	59,10
								832,29
26	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		243,08	232,88	56608,47	59,10
								15450,16
27	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		60,00	192,1	11526,60	59,10
								3804,6
28	11-090501-0202	Детали футляра. Разрезание пополам стального футляра	т		2,5016	3775,46	9444,69	60,90
								2470,13
29	123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		40	21839,34	873573,60	

30	11-090601-0102	Детали футляра. Монтаж	т		2,5016	80395,97	201118,56	60,90
								62501,85
31	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км		0,040	4599962,18	183998,49	62,10
								9568,71
32	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	сальник		4	11261,23	45044,92	60,40
								8015,8
		ИТОГО:					**1481995,63**	**138900,95**
		Транспортировка						
33	341-020103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т		504,4730	1384,32	698347,15	
34	341-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		3,6274	950,33	3447,23	
35	341-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т		3,627	984,13	3569,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				7382745	397151

Временные здания и сооружения 1,04%	76 781
Итого:	**7 459 526**
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	126887
Транспортировка грузов	705364
Прочие затраты	**0**
Итого по расчету в ценах 2017 г.	8 291 777
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	8788772
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569	**8085640**
НДС12%	970277
Итого стоимость строительства	**9055917**

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Сейтмолов Е.А.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

Авторский надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Ф-№ КС3

Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	60 595 917	54 103 498							6 492 419	**60 595 917**
В том числе в текущем месяце		8 085 640							**970 277**	**9 055 917**

К оплате: 9 055 917 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

Сейтпанов К.А.