Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кандыагаш «30» ноября 2020 г.

Заказчик ГУ «ГУ"Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 30.11.2020г ТОО «Damu-Master» ГСЛ 17008924 от 29.07.2011, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, проспект А.Молдагуловой, 40 кв. 28

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ , ТОО «Транзитпром», Мухамедьяров А.К. №KZ14VJE00043110 от 13.12.2018г

заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «АктобеСтройЭксперт», Абдраимова Ж.Ж. №001619 от 20.04.2006

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **« Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кодарова и Байкунова города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области »**, вид строительства – **Капитальный ремонт**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу, Актюбинская область Мугалжарский район г.Кандагач

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
ГУ"Аппарат акима города Кандыагаш от 16.01.2017 года №6.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года №___, _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление гос.архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" талон от 28.05.2018 , KZ56REA00095600

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеСтройЭксперт»,№14/ 2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ"Мугалжарский районный отдел ЖКХ ,ПТ и АД"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.05.2018 ;

месяц, год

окончание работ 30.11.2020 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4* ;

фактически, месяц: *6* ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность участка ремонта автодороги по ул.Кодарова составляет-293м. Протяженность автодороги по ул.Байкунова составляет–531м.

Общая протяженность составляет 824 метра, ширина полосы движения ул.Кодарова–3м, ул.Байкунова –3,5 м; ширина обочины 1,5 м. Проектом предусмотрен демонтаж четырех существующих надземных газопроводов, газовые компенсаторы через дорогу выполнены в подземном исполнении в футляре из ПЭ труб марки SDR-11,SDR-17.

Конструкция дорожной одежды: верхний слой из горячей плотной АБСМ тип Б марки II на битуме БНД 70/100 , толщиной40 мм;нижний слой покрытия из горячего пористого АБСК, марки IIна битуме БНД 70/100 толщиной 60 мм; основания из щебня фракции 40-70 мм., толщиной 200 мм; подстилающий слой из ПГС толщиной 150 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 80 186 212 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 71 518 538 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32 480 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 71 518 538 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кодарова и Байкунова города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Койшекенов Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Мухамедьяров А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абдраимов Ж.Ж,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейтпанов К.А.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10

к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	824,0		
2	Ширина проезжей части	м	6,0 – 7,0		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	20		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	слой	2		
15	Электроосвещение				

Заказчик : Койшекенов Т.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Абдраимов Ж.Ж,_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П