Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г.Тайынша,ул КРЫЖАНОВСКОГО, 72, БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС:«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		229	12.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО	**47 222 864,64**	**15 127 959,12**	**42 163 272,00**	**15 127 959,12**					**1 815 355,09**	**16 943 314,22**

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"

Эксперт _____ Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Разработчик проекта, строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП _____ Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 090640013059

Главный врач _____ Рафальский А.П.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:
Договор № 229 от 12. 09. 2019 г

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4**	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА (ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**		**41,6**	**1377,81**	**10,18**	**57317**	**424**	**33**	**55974**	**122354**	
			НР - 98%; СП - 8%				**1366,83**	**6,16**	**56860**	**256**		**9063**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,28	53,29	1067,00		56860,00					
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	0,1782								
1.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001722	0,071635		4837,00		346,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001722	0,071635		1753,00		125,58				
1.4		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,001638	0,068141		56,00		4,00				
1.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,006804	0,283046		161,00		46,00				
1.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002562	0,106579		2612,00		278,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002562	0,106579		1227,00		130,77				
1.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,000162	206091,00				33,00			
1.8		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0055	0,2288	0,01				0,00			
2	**8**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ (РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ КЕРАМЗИТА)**	**М3 УТЕПЛИТЕЛЯ**		**11,8**	**-3204,69**	**-1342,37**	**-37815**	**-15840**	**--**	**-23840**	**-66588**	
			НР - 92%; СП - 8%				**-1862,31**	**-333,74**	**-21975**	**-3938**		**-4932**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	2,17	-25,58	-858,99		-21975,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,272	-3,21								
2.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	2,0768		4416,00		-9171,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	-2,0768		-1227,00		-2548,23				
2.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,096	-1,1328		5887,00		-6670,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,096	-1,1328		-1227,00		-1389,95				
2.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,6	-7,08	0,01				0,07			

3	**9**	**Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 ПРИМ**	**ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ СТЕН КИРПИЧНЫХ. УСИЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ (УСИЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ)**	**Т**		**0,7272**	**606621,83**	**4313,30**	**441135**	**3137**	**296252**	**120030**	**606059**		
			НР - 84%; СП - 8%				**194919,99**	**1577,68**	**141746**	**1147**		**44893**			
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	186,17	135,38	1047,00		141746,00						
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,96	0,6981									
3.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,6	4,07232		12,00		49,00					
3.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,552672		4837,00		2673,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,76	0,552672		1753,00		968,83					
3.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14544		2612,00		380,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14544		1227,00		178,45					
3.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,83	1,330776		26,00		35,00					
3.7		102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,03	0,021816	19230,00				420,00				
3.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-	Т	0,30578	0,222363	499541,00				111080,00				
3.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,77	1,287144	190,00				245,00				
3.10		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	0,10908	165,00				18,00				
3.11		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,12063	0,087722	307148,00				26944,00				
3.12		279805 С	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,21628	0,157279	240460,00				37819,00				
3.13		279829 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 22П-40П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,37731	0,27438	436360,00				119728,00				
4	**10**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**20,2**	**112,29**	**2,87**	**2268**	**58**	**1223**	**686**	**3190**		
			НР - 69%; СП - 8%				**48,89**	**0,31**	**987**	**6**		**236**			
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0339	0,6853	1440,28		987,00						
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,005									
4.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,002525		4416,00		11,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,002525		1227,00		3,10					
4.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,002525		27,00		0,07					
4.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,002525		2612,00		7,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,002525		1227,00		3,10					
4.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,2828		142,00		40,00					
4.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000325	287565,00				94,00				
4.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,001434	787405,00				1129,00				
5	**11**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**		**40,4**	**82,18**	**2,04**	**3320**	**82**	**2122**	**779**	**4427**		
			НР - 69%; СП - 8%				**27,63**	**0,31**	**1116**	**12**		**328**			
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0245	0,9896	1127,73		1116,00						
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0101									

5.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,00505		4416,00		22,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,00505		1227,00		6,20				
5.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,00505		27,00		0,14				
5.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,00505		2612,00		13,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,00505		1227,00		6,20				
5.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,008125	0,32825		142,00		47,00				
5.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000566	414665,00				235,00			
5.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,003636	518944,00				1887,00			
6	**12**	**Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА (РАСЧИСТКА БЕТОННОГО СЛОЯ ПЛИТЫ)**	**М3**		**1,5**	**19003,75**	**8688,10**	**28506**	**13032**	**1**	**17744**	**49950**	
			НР - 84%; СП - 8%				**10315,63**	**3766,89**	**15473**	**5650**		**3700**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	9,49	14,23	1086,97		15473,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,07	4,61								
6.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	4,605		2726,00		12553,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,07	4,605		1227,00		5650,34				
6.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	6,14	9,21		52,00		479,00				
6.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,4	3,6	0,01				0,04			
7	**13**	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМАТУРЫ ОТ КОРРОЗИИ)**	**М2**		**50**	**401,56**	**--**	**20078**	**--**	**--**	**13854**	**36646**	
			НР - 69%; СП - 8%				**401,56**	**--**	**20078**	**--**		**2715**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,391	19,55	1027,01		20078,00					
8	**14**	**Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ПОВЕРХНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. ГУММИРОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРОВ С НАНЕСЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА У-30М, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ (КАЗЕИНОВЫМ СЛОЕМ С ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ КОРРОЗИИ)**	**М2**		**50**	**8609,43**	**134,03**	**430472**	**6701**	**304456**	**84358**	**556015**	
			НР - 69%; СП - 8%				**2386,30**	**58,85**	**119315**	**2943**		**41186**		
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	1,66	82,8	1441,00		119315,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	2,5								
8.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,625		4416,00		2760,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,625		1227,00		766,88				
8.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,0125	0,625		1055,00		659,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,625		1027,00		641,88				
8.5		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0125	0,625		27,00		17,00				
8.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	1,25		2612,00		3265,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	1,25		1227,00		1533,75				
8.7		135914 С	ГЕРМЕТИК У-30М ГОСТ 25621-83	КГ	2,52	126	2128,00				268128,00			
8.8		135937 С	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,2	10	2410,00				24100,00			
8.9		146735 С	ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 8981-78	Т	0,0003	0,015	815171,00				12228,00			
9	**15**	**Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ. КО=2**	**ПОТОЛКИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ (ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ РАСТВОРА 1:3, ТОЛЩ.30ММ)**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**100**	**1484,97**	**90,55**	**148497**	**9055**	**36977**	**87662**	**255052**	

			НР - 80%; СП - 8%				**1024,65**	**71,12**	**102465**	**7112**		**18893**		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,8625	86,25	1188,00		102465,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0692	6,92								
9.3		1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,05875	5,875		1177,00		6915,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05875	5,875		1027,00		6033,63				
9.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	1,05		2038,00		2140,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	1,05		1027,00		1078,35				
9.5		102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0192	1,92	19230,00				36922,00			
9.6		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,0012	0,12	466,00				56,00			
10	**16**	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. РАЗБОРКА**	**М2**		**11,5**	**1561,00**	**157,74**	**17952**	**1814**	**--**	**14323**	**34857**	
			НР - 84%; СП - 8%				**1403,26**	**79,49**	**16137**	**914**		**2582**		
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,4)	ЧЕЛ-Ч	1,52	17,43	925,97		16137,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,8901								
10.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0774	0,8901		2038,00		1814,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,8901		1027,00		914,13				
11	**17**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**		**11,5**	**1664,53**	**209,36**	**19142**	**2408**	**4742**	**11786**	**33403**	
			НР - 90%; СП - 8%				**1042,79**	**95,96**	**11992**	**1104**		**2474**		
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,9593	11,03	1086,99		11992,00					
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0847	0,9746								
11.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,040125	0,461437		2038,00		940,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,040125	0,461437		1027,00		473,90				
11.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,261375	3,005813		16,00		48,00				
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044625	0,513188		2612,00		1340,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044625	0,513188		1227,00		629,68				
11.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,402625	4,630187		17,00		79,00				
11.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,29	3,335	1422,00				4742,00				
12	**18**	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**БЛОК ПРОДУХА БП-1 БЕЗ ОТКРЫВАНИЯ (ДПН Г К 550-900)-Л.АС-26**	**М2**		**11,5**	**12875,00**	**--**	**148063**	**--**	**148063**	**--**	**159908**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11845**		
13	**19**	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС**		**35,5**	**3282,62**	**52,48**	**116533**	**1863**	**29316**	**69034**	**200412**	
			НР - 80%; СП - 8%				**2404,33**	**26,45**	**85354**	**939**		**14845**		
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,7)	ЧЕЛ-Ч	2,06	73,08	1168,00		85354,00					
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0257	0,9141								
13.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,02575	0,914125		2038,00		1863,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02575	0,914125		1027,00		938,81				

13.4		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,001	0,0355	19086,00				678,00			
13.5		102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,043	1,5265	18761,00				28639,00			
14	**20**	**Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**35,5**	**159,99**	**1,56**	**5679**	**55**	**1055**	**3676**	**10104**	
			НР - 80%; СП - 8%				**128,69**	**0,74**	**4569**	**26**		**748**		
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,1162	4,12	1108,09		4569,00					
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0222								
14.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,004437		2038,00		9,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,004437		1027,00		4,56				
14.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,01775		2612,00		46,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,01775		1227,00		21,78				
14.5		100412 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА). МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО	М3	0,000004	0,000142	3378,00				0,48			
14.6		135940 С	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,009	0,3195	1196,00				382,00			
14.7		146880 С	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 19347-2014	Т	0,000006	0,000213	845341,00				180,00			
14.8		147047 С	ВЕТОШЬ	КГ	0,0001	0,00355	90,00				0,32			
14.9		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,008	0,284	170,00				48,00			
14.10		147634 С	ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1	Т	0,00025	0,008875	25542,00				227,00			
14.11		147790 С	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ГОСТ 30266-95	ШТ.	0,015	0,5325	127,00				68,00			
14.12		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0001	0,00355	508,00				2,00			
14.13		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,017	0,6035	128,00				77,00			
14.14		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,021	0,7455	95,00				71,00			
15	**30**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**СТРОПИЛА (АС-9). УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**4,29**	**92099,72**	**1715,99**	**395108**	**7362**	**281441**	**98246**	**532822**	
			НР - 90%; СП - 8%				**24779,63**	**666,11**	**106305**	**2858**		**39468**		
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	25,41	109,03	975,00		106305,00					
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	1,98								
15.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	0,804375		4837,00		3891,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	0,804375		1753,00		1410,07				
15.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,55	2,3595		165,00		389,00				
15.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	1,17975		2612,00		3082,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	1,17975		1227,00		1447,55				
15.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0405	0,173745	216144,00				37554,00			
15.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ	КГ	4,38	18,7902	70,00				1315,00			
15.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	0,6864	47196,00				32395,00			
15.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,2574	51260,00				13194,00			

15.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,83	3,5607	50304,00				179117,00			
15.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	14,5002	227,00				3292,00			
15.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	30,888	307,00				9483,00			
15.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,008408	605478,00				5091,00			
16	**31**	**Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ДРЕВЕСИНА II СОРТА ТОЛЩ.40ММ)**	**М2**		**65**	**2525,41**	**17,06**	**164152**	**1109**	**146088**	**12597**	**190888**	
			НР - 72%; СП - 8%				**260,85**	**8,32**	**16955**	**541**		**14140**		
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2921	18,98	893,00		16955,00					
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	0,49								
16.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0044	0,286		2038,00		583,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,286		1027,00		293,72				
16.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0031	0,2015		2612,00		527,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0031	0,2015		1227,00		247,24				
16.5		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,042	2,73	52854,00				144291,00			
16.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,09	5,85	307,00				1796,00			
17	**32**	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ДРЕВЕСИНА II СОРТА ТОЛЩ.50ММ)**	**М2**		**708,5**	**554,57**	**11,48**	**392910**	**8137**	**260829**	**92105**	**523816**	
			НР - 72%; СП - 8%				**174,94**	**5,62**	**123944**	**3980**		**38801**		
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1959	138,79	893,00		123944,00					
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0051	3,62								
17.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0032	2,2672		2038,00		4620,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0032	2,2672		1027,00		2328,83				
17.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0019	1,34615		2612,00		3516,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,34615		1227,00		1651,73				
17.5		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00741	5,249985	47196,00				24779,00			
17.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,06	42,51	307,00				13050,00			
18	**33**	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**		**1742**	**833,50**	**25,89**	**1451952**	**45100**	**149861**	**1171076**	**2832871**	
			НР - 92%; СП - 8%				**721,58**	**9,14**	**1256991**	**15917**		**209842**		
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,6512	1134,47	1108,00		1256991,00					
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	9,8								
18.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00425	7,4035		4837,00		35811,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00425	7,4035		1753,00		12978,34				
18.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,03675	64,0185		12,00		768,00				
18.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08125	141,5375		16,00		2265,00				
18.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	2,39525		2612,00		6256,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	2,39525		1227,00		2938,97				
18.7		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,0071	12,3682	7211,00				89187,00			

18.8		146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА. СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4.8Х8 ММ	ШТ.	3,03	5278,26	3,00				15835,00			
18.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	34,84	1287,00				44839,00			
19	**34**	**С121-100104-1014 2110-0104-1014 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ ГОСТ 24045-2010(НС60-845-0,7)**	**М2**		**29,55**	**5148,00**	**--**	**152123**	**--**	**152123**	**--**	**164293**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12170**		
20	**35**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**3,75**	**2268,00**	**--**	**8505**	**--**	**8505**	**--**	**9185**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**680**		
21	**36**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА (КОСТЫЛИ)**	**Т**		**0,38038**	**682290,19**	**1592,59**	**259530**	**606**	**161225**	**89131**	**376554**	
			НР - 91%; СП - 8%				**256845,60**	**650,78**	**97699**	**248**		**27893**		
21.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	227,7	86,61	1128,00		97699,00					
21.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,1712								
21.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	0,071321		4837,00		345,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	0,071321		1753,00		125,03				
21.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2625	0,09985		2612,00		261,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2625	0,09985		1227,00		122,52				
21.5		145986 С	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,38038	423852,00				161225,00			
22	**37**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**10,3**	**112,29**	**2,87**	**1157**	**30**	**623**	**350**	**1627**	
			НР - 69%; СП - 8%				**48,89**	**0,31**	**504**	**3**		**120**		
22.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0339	0,3494	1442,36		504,00					
22.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0026								
22.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,001288		4416,00		6,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,001288		1227,00		1,58				
22.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,001288		27,00		0,03				
22.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,001288		2612,00		3,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,001288		1227,00		1,58				
22.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,1442		142,00		20,00				
22.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000166	287565,00				48,00			
22.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,000731	787405,00				576,00			
23	**38**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**		**20,6**	**82,18**	**2,04**	**1693**	**42**	**1082**	**397**	**2257**	
			НР - 69%; СП - 8%				**27,63**	**0,31**	**569**	**6**		**167**		
23.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0245	0,5046	1127,63		569,00					
23.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0052								
23.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,002575		4416,00		11,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,002575		1227,00		3,16				
23.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,002575		27,00		0,07				
23.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,002575		2612,00		7,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,002575		1227,00		3,16				
23.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,008125	0,167375		142,00		24,00				
23.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000288	414665,00				120,00			
23.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,001854	518944,00				962,00			
24	**39**	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ, ПОДВЕСКИ ТОЛЩ.32ММ)**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ**		**51,34**	**-5446,10**	**-29,60**	**-279603**	**-1520**	**-191375**	**-78675**	**-386940**	
			НР - 90%; СП - 8%				**-1688,90**	**-13,80**	**-86709**	**-709**		**-28662**		
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,64	-84,43	-1027,00		-86709,00					
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0112	-0,5776								
24.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,017875	-0,917703		12,00		11,00				
24.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01125	-0,577575		2612,00		1509,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01125	-0,577575		-1227,00		-708,68				
24.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. 2 СОРТА	М3	0,0263	-1,350242	51260,00				-69213,00			
24.6		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ. 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0342	-1,755828	52854,00				-92802,00			
24.7		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0103	-0,528802	54447,00				-28791,00			
24.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,036	-1,84824	307,00				-567,00			
25	**40**	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ СВЕСА КРОВЛИ)**	**М ПЛАНКИ**		**24,7**	**1858,43**	**1319,82**	**45903**	**32600**	**6004**	**12976**	**63590**	
			НР - 92%; СП - 8%				**295,50**	**275,53**	**7299**	**6806**		**4710**		
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,262	6,47	1128,01		7299,00					
25.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1573	3,88								
25.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,15625	3,859375		8384,00		32357,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15625	3,859375		1753,00		6765,48				
25.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00075	0,018525		4837,00		90,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,018525		1753,00		32,47				
25.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,10625	2,624375		16,00		42,00				
25.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,006175		2612,00		16,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,006175		1227,00		6,58				
25.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,463125		205,00		95,00				
25.8		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	25,441	200,00				5088,00			
25.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00336	0,082992	7211,00				599,00			
25.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,247	1287,00				318,00			

26	**41**	**Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**24,7**	**2383,47**	**1873,41**	**58872**	**46273**	**1814**	**18791**	**83876**	
			НР - 92%; СП - 8%				**436,64**	**390,28**	**10785**	**9640**		**6213**		
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,3871	9,56	1128,01		10784,00					
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2227	5,5								
26.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,22125	5,464875		8384,00		45817,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22125	5,464875		1753,00		9579,93				
26.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,027787		4837,00		134,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,027787		1753,00		48,71				
26.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15125	3,735875		16,00		60,00				
26.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,009265		2612,00		24,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,009265		1227,00		11,36				
26.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,046875	1,157813		205,00		238,00				
26.8		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,062491	7211,00				450,00			
26.9		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,062491	9091,00				568,00			
26.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	0,6175	1287,00				794,00			
27	**43**	**Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ**	**М**		**132,5**	**451,84**	**3,34**	**59868**	**443**	**13567**	**33174**	**100486**	
			НР - 72%; СП - 8%				**346,10**	**1,64**	**45858**	**217**		**7443**		
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,337	44,66	1027,00		45858,00					
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,1987								
27.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001	0,1325		2038,00		270,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,1325		1027,00		136,08				
27.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,06625		2612,00		173,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,06625		1227,00		81,29				
27.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	2,65	307,00				813,00			
27.6		145992 С	КЛЯММЕРЫ КЛ-1, КЛ-2	1000 ШТ.	0,002	0,265	48126,00				12754,00			
28	**44**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (РАЗЖЕЛОБКИ, АС-9)**	**М2**		**18**	**2268,00**	**--**	**40824**	**--**	**40824**	**--**	**44090**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3266**		
29	**45**	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (КОНЕК)**	**М ПЛАНКИ**		**104**	**870,77**	**14,02**	**90560**	**1458**	**52677**	**33836**	**134348**	
			НР - 92%; СП - 8%				**350,24**	**3,40**	**36425**	**353**		**9952**		
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,3105	32,29	1127,99		36425,00					
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,221								
29.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,156		4837,00		755,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,156		1753,00		273,47				
29.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08025	8,346		16,00		134,00				
29.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,065		2612,00		170,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,065		1227,00		79,76				
29.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	1,95		205,00		400,00				

29.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06	214,24	200,00				42848,00			
29.8		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,00898	0,93392	9091,00				8490,00			
29.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	1,04	1287,00				1338,00			
30	**46**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**53,872**	**2268,00**	**--**	**122182**	**--**	**122182**	**--**	**131956**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9775**		
31	**47**	**Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА (ЕНДОВА ВЕРХНЯЯ, НИЖНЯЯ)**	**М ЕНДОВЫ**		**218**	**941,73**	**29,35**	**205296**	**6398**	**72538**	**117671**	**348805**	
			НР - 92%; СП - 8%				**579,63**	**7,08**	**126360**	**1543**		**25837**		
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,5231	114,04	1108,00		126360,00					
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,9537								
31.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,7085		4837,00		3427,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,7085		1753,00		1242,00				
31.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0675	14,715		16,00		235,00				
31.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,24525		2612,00		641,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,24525		1227,00		300,92				
31.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,046875	10,21875		205,00		2095,00				
31.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	224,54	200,00				44908,00			
31.8		145798 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 29 ММ	1000 ШТ.	0,00673	1,46714	6841,00				10037,00			
31.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00673	1,46714	7211,00				10580,00			
31.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	5,45	1287,00				7014,00			
32	**48**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**169,386**	**2268,00**	**--**	**384167**	**--**	**384167**	**--**	**414901**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30733**		
33	**49**	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**		**17,9**	**674,32**	**17,71**	**12070**	**317**	**2407**	**8648**	**22376**	
			НР - 92%; СП - 8%				**522,12**	**3,02**	**9346**	**54**		**1657**		
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,4629	8,29	1128,00		9346,00					
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,0336								
33.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,024613		4837,00		119,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,024613		1753,00		43,15				
33.4		1146 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,07875	1,409625		27,00		38,00				
33.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0675	1,20825		16,00		19,00				
33.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,00895		2612,00		23,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,00895		1227,00		10,98				
33.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,335625		205,00		69,00				
33.8		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,15875	2,841625		17,00		48,00				
33.9		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	0,07	1,253	863,00				1081,00			
33.10		145738 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	2,02	36,158	15,00				542,00			

33.11		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,0034	0,06086	9091,00				553,00			
33.12		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,179	1287,00				230,00			
34	**50**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**9,2722**	**2268,00**	**--**	**21029**	**--**	**21029**	**--**	**22712**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1682**		
35	**51**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ФАРТУК К СО-2)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**5**	**1192,90**	**17,00**	**5965**	**85**	**140**	**5300**	**12165**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1147,98**	**4,14**	**5740**	**21**		**901**		
35.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,12	5,59	1027,02		5740,00					
35.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,0169								
35.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0125		5887,00		74,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0125		1227,00		15,34				
35.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,004375		2612,00		11,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,004375		1227,00		5,37				
35.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,12	0,6	105,00				63,00			
35.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	0,2	383,00				77,00			
36	**52**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**5,18**	**2268,00**	**--**	**11748**	**--**	**11748**	**--**	**12688**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**940**		
37	**54**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ОБЛИЦОВКА ФРОНТОНА)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**12,9**	**1192,90**	**17,00**	**15388**	**219**	**360**	**13673**	**31387**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1147,98**	**4,14**	**14809**	**53**		**2325**		
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,12	14,42	1027,00		14809,00					
37.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,0435								
37.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,03225		5887,00		190,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,03225		1227,00		39,57				
37.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,011287		2612,00		29,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,011287		1227,00		13,85				
37.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,12	1,548	105,00				163,00			
37.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	0,516	383,00				198,00			
38	**55**	**С121-050109-0116 2105-0109-0116 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(С8-1150-0,6)**	**М2**		**9,2204**	**2014,00**	**--**	**18570**	**--**	**18570**	**--**	**20055**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1486**		

39	**56**	**С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(НС35-1000-0.7)**	**М2**		**4,144**	**2473,00**	**--**	**10248**	**--**	**10248**	**--**	**11068**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**820**		
40	**57**	**Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (УЗЕЛ 13, АС6,7)**	**М ПЛАНКИ**		**20**	**2383,47**	**1873,41**	**47669**	**37468**	**1468**	**15215**	**67915**	
			НР - 92%; СП - 8%				**436,64**	**390,28**	**8733**	**7806**		**5031**		
40.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,3871	7,74	1128,03		8733,00					
40.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2227	4,46								
40.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,22125	4,425		8384,00		37099,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22125	4,425		1753,00		7757,02				
40.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,0225		4837,00		109,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,0225		1753,00		39,44				
40.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15125	3,025		16,00		48,00				
40.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,0075		2612,00		20,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,0075		1227,00		9,20				
40.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,046875	0,9375		205,00		192,00				
40.8		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,0506	7211,00				365,00			
40.9		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,0506	9091,00				460,00			
40.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	0,5	1287,00				644,00			
41	**58**	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**20**	**1858,43**	**1319,82**	**37169**	**26396**	**4863**	**10507**	**51489**	
			НР - 92%; СП - 8%				**295,50**	**275,53**	**5910**	**5511**		**3814**		
41.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,262	5,24	1127,99		5910,00					
41.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1573	3,15								
41.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,15625	3,125		8384,00		26200,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15625	3,125		1753,00		5478,13				
41.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00075	0,015		4837,00		73,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,015		1753,00		26,29				
41.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,10625	2,125		16,00		34,00				
41.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,005		2612,00		13,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,005		1227,00		6,14				
41.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,375		205,00		77,00				
41.8		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	20,6	200,00				4120,00			
41.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00336	0,0672	7211,00				485,00			
41.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,2	1287,00				257,00			
42	**59**	**С121-050109-0116 2105-0109-0116 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(С8-1150-0,6)**	**М2**		**20,72**	**2014,00**	**--**	**41730**	**--**	**41730**	**--**	**45068**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3338**		