ЗАКАЗЧИК : КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области" БИН 181040015759

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮДЬ МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
181040015759	020740005287	118	15.04.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
«Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»	**140 212 081**	**140 212 081**	**140 212 081**	**125 189 358**		**15 022 723**	**15 022 723**	**140 212 081**

Принял:

Заказчик : КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области" БИН 181040015759

Руководитель _____Мамуров А.Б.
МП

Гл.инженер технического надзора ТОО «АстанаДорАркитекс» БИН 120140021456

Эксперт _____ Майкубенов Р.А. аттестат № KZ14VJE00080067 от 11.04.2023 г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

Договор № 118 от 15.04.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА ИЮЛЬ 2024 года

«Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	№ п.п. смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**22346946**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18 547 630
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 160 199*
			машины и механизмы	тенге			3 680 438
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 142 828*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			144
			перевозки	тенге			119 939
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5639		
			Отделка				
1		**Е12-120104-0501 1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м²**	**3985,47**	**631**	**2 514 832**
2		**Е12-30101-101 1203-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**м² стен**	**135,15**	**465**	**62 845**

1	2	3	4	5	6	7	8
3		**Е12-40101-302** **1204-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры**	**м² подшивки**	**676,05**	**530**	**358 307**
4		**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**2410,228**	**829**	**1 998 079**
			ПОЛЫ				
5		**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**1690,52**	**411**	**694 804**
6		**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**1690,52**	**6394**	**10 809 185**
7		**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Формула объема = 411,96+434,76+506,3	**м**	**1353,02**	**134**	**181 305**
8		**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**193,64**	**3043**	**589 247**
9		**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**193,64**	**6394**	**1 238 134**
10		**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**271,48**	**506**	**137 369**
11		**Е12-70101-201** **1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м²**	**5,2**	**1241**	**6 453**
12		**Е12-70101-102** **1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м²**	**5,2**	**272**	**1 414**
13		**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**9,5**	**134**	**1 273**

№	2	3	4	5	6	7	8
14		**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**144,1**	**6394**	**921 375**
15		**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**166,69**	**134**	**22 336**
			ПРОЕМЫ				
16		**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**222,88**	**6937**	**1 546 119**
17		**У6108-102-101** **6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 к=0,8*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой /демонтаж/**	**м²**	**17,87**	**5345**	**95 515**
18		**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**209,58**	**4031**	**844 817**
19		**Е11-90403-203** **1109-0403-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**м²**	**18**	**11311**	**203 598**
			Сопутствующие работы				
20		**С3414-104-0601** **414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**49,5**	**1163**	**57 569**
21		**С3412-102-0116** **412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** Формула объема = 49,5.20	**т·км**	**990**	**63**	**62 370**
		Раздел 2.	**Полы. АС-20**				**9187417**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 016 051
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 019 824*
			машины и механизмы	тенге			536 989
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161 245*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 634 377
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1114		
			ТИП Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
22		У6109-302-101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м^2 покрытия	8,5	2766	23 511
23		У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	-8,5	412	-3 502
24		У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	11,7	631	7 383
			ТИП Кг				
25		У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	528,03	5457	2 881 460
			ТИП Л				
26		У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1519,13	2083	3 164 348
27		У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=12*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1519,13	2050	3 114 217
		Раздел 3.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА . АС-20				16685383
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12 458 116
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 225 367*
			машины и механизмы	тенге			98 816
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25 946*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 128 451
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2932		
			ПОТОЛОК				
28		У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	1373,91	7592	10 430 725
29		У6112-0301-0303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	870	2415	2 101 050
			СТЕНЫ				

1	2	3	4	5	6	7	8
30		У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**2405,1**	**1727**	**4 153 608**
		Раздел 4.	**ПРОЕМЫ АС-21**				**720138**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			270 106
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134 466*
			машины и механизмы	тенге			25 254
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 208*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			424 778
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
			ОКНО				
31		У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых**	**м²**	**5,108**	**7712**	**39 393**
32		У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**33,6**	**8874**	**298 166**
33		У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**73,8**	**5184**	**382 579**
		Раздел 5.	**Локальная смета 02-01-02 Отопление и вентиляция**				**4210625**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 080 527
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 013 792*
			машины и механизмы	тенге			46 852
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 729*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			72 010
			перевозки	тенге			11 363
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1131		
			Демонтажные работы				
34		Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**127**	**4734**	**601 218**
35		Е12-150101-101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1700**	**1649**	**2 803 300**
36		Е12-150101-102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**270**	**2836**	**765 720**

1	2	3	4	5	6	7	8
37		**Е12-150101-103** **1215-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**8**	**3628**	**29 024**
			Вывоз мусора				
38		**С3414-104-0601** **414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**4,69**	**1163**	**5 454**
39		**С3412-102-0116** **412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15до 20 км** Формула объема = 4,69.20	**т·км**	**93,8**	**63**	**5 909**
			Раздел 6. Локальная смета 02-01-03 Водопровод и канализация				**832833**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			815 057
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*402 245*
			машины и механизмы	тенге			5 560
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 616*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 257
			перевозки	тенге			4 909
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
			Демонтаж				**832833**
40		**Е12-150101-202** **1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**59**	**4105**	**242 195**
41		**Е12-150101-201** **1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**40**	**3303**	**132 120**
42		**Е12-150101-102** **1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**70**	**2836**	**198 520**
43		**Е12-150101-101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**99**	**1649**	**163 251**
44		**Е12-150101-402** **1215-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**3131**	**31 310**
45		**Е12-150101-401** **1215-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**18**	**2518**	**45 324**

1	2	3	4	5	6	7	8
46		**Е12-150101-403** **1215-0101-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**5055**	**10 110**
47		**У6115-0101-0203** **6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 к=0,4*	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**2096**	**4 192**
48		**У6115-0101-0301** **6115-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 к=0,4*	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**902**	**902**
			Вывоз мусора				
49		**С3414-104-0601** **414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**2,0258**	**1163**	**2 356**
50		**С3412-102-0116** **412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15до 20 км** Формула объема = 2,0258.20	**т·км**	**40,516**	**63**	**2 553**
		Раздел 7.	**Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение**				**6530148**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 752 146
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 830 020*
			машины и механизмы	тенге			15 888
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*500*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 762 114
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	928		
			Кабельные изделия и провода				
51		**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**3722**	**822**	**3 059 484**
52		**С1243-202-0103** **243-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	**км**	**0,18**	**454821**	**81 868**
53		**С1243-106-0501** **243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**5,68**	**309939**	**1 760 454**
54		**С1243-106-0502** **243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,24**	**480684**	**596 048**
55		**С1241-207-0302** **241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** Формула объема = 3722.1,01	**м**	**3759,22**	**55**	**206 757**

1	2	3	4	5	6	7	8
56		С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** Формула объема = 300.1,01	**м**	**303**	**79**	**23 937**
					Демонтаж		
57		Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**500**	**260**	**130 000**
58		Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**200**	**238**	**47 600**
59		Е12-170101-401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**6000**	**104**	**624 000**
		Раздел 8.	**Протокол**				**34125622**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13 139 381
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 502 992*
			машины и механизмы	тенге			618 218
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*219 905*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20 367 647
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3288		
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Отделка				
60		Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	**463,63**	**631**	**292 551**
61		Е12-130102-101 1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**$м^2$ оклеенной поверхности**	**773,572**	**415**	**321 032**
62		Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**СТЕНЫ простые. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	**$м^2$**	**29,146**	**911**	**26 552**
63		Е12-130103-0402 1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**51,173**	**430**	**22 004**
64		Е12-70101-201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы дощатые (ЛОТКИ ПОЛА). Разборка покрытия**	**$м^2$**	**70,875**	**1241**	**87 956**
65		Е12-30101-101 1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой обшивки**	**$м^2$ стен**	**28,154**	**465**	**13 092**

1	2	3	4	5	6	7	8
66		**Е12-130103-0401** **1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м² облицовки**	**323,99**	**332**	**107 565**
67		**Е12-30101-101** **1203-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка ДВП обшивки**	**м² стен**	**375,498**	**465**	**174 607**
68		**Е12-30101-104** **1203-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м² стен**	**375,498**	**2321**	**871 531**
			ПОЛЫ				
69		**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** Состав работ:	**м²**	**1029,22**	**2083**	**2 143 865**
70		**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**1029,22**	**342**	**351 993**
			СТЕНЫ				
71		**Е12-110101-0109** **1211-0101-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**1886,818**	**5426**	**10 237 874**
72		**Е12-110101-102** **1211-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м²**	**326,89**	**2008**	**656 395**
			ОКНО				
73		**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**129**	**8874**	**1 144 746**
74		**С1223-102-0106** **223-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** Формула объема = 0,784.2	**м²**	**1,568**	**65829**	**103 220**
75		**С1223-102-0208** **223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**5,38**	**54905**	**295 389**
76		**С1223-102-0309** **223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** Формула объема = 129-0,784.2-5,38	**м²**	**122,052**	**57254**	**6 987 965**

1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЛЯ				
77		**У6107-101-214** **6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**УСИЛЕНИЕ КАРКАСА КРОВЛИ**	**м³**	**2,7186**	**154143**	**419 053**
78		**С1215-202-0101** **215-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = 1,02.(190.0,1.0,1+65,6.0,1.0,1)	**м³**	**2,60712**	**139715**	**364 254**
79		**С1215-204-0501** **215-204-0501** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = 0,05.0,2.8,13.2.1,02	**м³**	**0,165852**	**161672**	**26 814**
80		**С1215-204-0301** **215-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = 0,021.(869,93-122,22)	**м³**	**15,70191**	**161672**	**2 538 559**
81		**С1215-204-0301** **215-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = 0,0263.122,22	**м³**	**3,214386**	**161672**	**519 676**
82		**С1224-103-0719** **224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** Формула объема = 1,15.869,93	**м²**	**1000,4195**	**4736**	**4 737 987**
83		**С1224-104-0308** **224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм** Формула объема = 35,88.1,15	**м²**	**41,262**	**5005**	**206 516**
84		**С1224-104-0308** **224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм** Формула объема = 115,43.1,02	**м²**	**117,7386**	**5005**	**589 282**
			Забор				
85		**С1224-102-0207** **224-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** Формула объема = 95.2.1,15	**м²**	**218,5**	**4051**	**885 144**
			ВСЕГО ПО АКТУ :				**94 639 112**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			57 079 014
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28 288 905*
			машины и механизмы	тенге			5 028 015
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 573 977*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32 396 778
			перевозки	тенге			136 211
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15318		

1	2	3	4	5	6	7	8
				СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	94 639 112			94 639 112
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	5 962 264			5 962 264
			ИТОГО	100 601 376			100 601 376
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	5 030 069			5 030 069
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 012 028			2 012 028
			ИТОГО ПО АКТУ № 1	107 643 472			107 643 472
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,163	125 189 358			125 189 358
	Налоговый Кодекс РК		НДС 12%			15 022 723	15 022 723
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	125 189 358		15 022 723	140 212 081

Заказчик: КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области"

Руководитель _____ Мамуров А.Б.

МП

Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»

Эксперт _____ Ахаев А.М.

приказ № 102 от 01.04.2024 г. Аттестат № KZ76VJE00070706 от 17.11.2021 г.

МП

Технический надзор ТОО «АстанаДорАркитекс» БИН 120140021456

Главный инженер _____ Майкубенов Р.А.

приказ № 228-НЗ от 29.05.2024 г.

МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП