ЗАКАЗЧИК : КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области" БИН 181040015759

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 Г

30 сентября 2024 г.

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
181040015759	020740005287	118	15.04.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
«Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»	**414 882 672**	**414 882 672**	**160 360 708**	**143 179 204**		**17 181 504**	**17 181 504**	**160 360 708**

Принял:

Заказчик : КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СевероКазахстанской области" БИН 181040015759

Руководитель _____ Мамуров А.Б.
МП

Гл.инженер технического надзора ТОО «АстанаДорАркитекс» БИН 120140021456

Эксперт _____ Майкубенов Р.А. аттестат №KZ14VJE00080067 от 11.04.2023 г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

ЗАКАЗЧИК : КГУ Специализированная база акимата СеверoКазахстанской области" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима СеверoКазахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

Договор № 118 от 15.04.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

ЗА Сентябрь 2024 года

«Капитальный ремонт вспомогательного здания (Б) управления по делам обороны по адресу: СКО, г. Петропавловск, проезд Егемена Казахстана здание 1А»

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г. **30 сентября 2024 г.**

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО АКТУ № 3:				**109360115**
			Раздел 1. Корректировка АВР № 1				**-1146726**
			Локальная смета 02-01-02. Отопление и вкетиляция				
					Демонтажные работы		
1		**Е12-150102-0801** **1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**-127**	**4734**	**-601218**
2		**Е12-150101-101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**-1700**	**1649**	**-2803300**
3		**Е12-150101-102** **1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**-270**	**2836**	**-765720**
4		**Е12-150101-103** **1215-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**-8**	**3628**	**-29024**
5		**Е12-150102-0801** **1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**127**	**4105**	**521335**

1		2	3	4	5	6	7
6		**Е12-150101-101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1700**	**1437**	**2442900**
7		**Е12-150101-102** **1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**270**	**2473**	**667710**
8		**Е12-150101-103** **1215-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**8**	**3161**	**25288**
			Локальная смета 02-01-03 Водопровод и канализация				
					Демонтаж		
9		**Е12-150101-202** **1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**-59**	**4105**	**-242195**
10		**Е12-150101-201** **1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**-40**	**3303**	**-132120**
11		**Е12-150101-102** **1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**-70**	**2836**	**-198520**
12		**Е12-150101-101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**-99**	**1649**	**-163251**
13		**Е12-150101-402** **1215-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**-10**	**3131**	**-31310**
14		**Е12-150101-401** **1215-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**-18**	**2518**	**-45324**
15		**Е12-150101-403** **1215-0101-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**-2**	**5055**	**-10110**
16		**Е12-150101-202** **1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**59**	**3568**	**210512**

1		2	3	4	5	6	7
17		**Е12-150101-201** **1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**40**	**2872**	**114880**
18		**Е12-150101-102** **1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**70**	**2473**	**173110**
19		**Е12-150101-101** **1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**99**	**1437**	**142263**
20		**Е12-150101-402** **1215-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**2721**	**27210**
21		**Е12-150101-401** **1215-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**18**	**2188**	**39384**
22		**Е12-150101-403** **1215-0101-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**4392**	**8784**
			Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение				
					Кабельные изделия и провода		
23		**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**-3722**	**822**	**-3059484**
					Демонтаж		
24		**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**-500**	**260**	**-130000**
25		**Е12-170101-0701** **1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**-200**	**238**	**-47600**
26		**Е12-170101-401** **1217-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**-6000**	**104**	**-624000**
27		**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**3722**	**717**	**2668674**
					Демонтаж		

1		2	3	4	5	6	7
28		**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**500**	**226**	**113000**
29		**Е12-170101-0701** **1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**200**	**207**	**41400**
30		**Е12-170101-401** **1217-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**6000**	**90**	**540000**
		Раздел 2.	**Корректировка АВР № 2**				**-656145**
			Локальная смета 02-01-02 Отопление и вентиляция				
					Отопление		
31		**У6114-0102-0102** **6114-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-700**	**2464**	**-1724800**
32		**У6114-0102-0103** **6114-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-160**	**2509**	**-401440**
33		**У6114-0102-0104** **6114-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-120**	**3073**	**-368760**
34		**У6114-0102-0102** **6114-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**700**	**2229**	**1560300**
35		**У6114-0102-0103** **6114-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160**	**2274**	**363840**
36		**У6114-0102-0104** **6114-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120**	**2839**	**340680**
			Локальная смета 02-01-03 Водопровод и канализация				
					Трубопроводы		
37		**У6114-0103-0301** **6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**-43**	**6043**	**-259849**
					Сеть К1		

1		2	3	4	5	6	7
38		У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм**	м	-40	3500	-140000
39		У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	-59	3384	-199656
40		У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	43	5255	225965
					Сеть К1		
41		У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм**	м	40	3045	121800
42		У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	59	2946	173814
			Локальная смета 02-01-05. Пожарная сигнализация				
43		У6119-101-201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	-450	309	-139050
44		У6125-0601-0207 6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж.** ***Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.***	шт.	-220	1509	-331980
45		У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.** ***Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.***	шт.	-8	881	-7048
46		У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.** ***Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.***	шт.	-1	4999	-4999
47		Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	м	-800	394	-315200

1		2	3	4	5	6	7
48		У6119-101-201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	450	270	121500
49		У6125-0601-0207 6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	220	1312	288640
50		У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	8	766	6128
51		У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	1	4347	4347
52		Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	800	342	273600
			Локальная смета 02-01-06.Видеонаблюдение				
53		У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	-320	817	-261440
54		У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,5*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж(Демонтаж)	камера	-15	8195	-122925
55		У6125-0408-0606 6125-0408-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Шкаф контроля. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5,к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.*	шт.	-1	347095	-347095
56		Е12-170101-401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	-600	104	-62400

1		2	3	4	5	6	7
57		У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	320	712	227840
58		У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,5*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж(Демонтаж)	камера	15	7126	106890
59		У6125-0408-0606 6125-0408-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Шкаф контроля. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5,к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.*	шт.	1	301796	301796
60		Е12-170101-401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	600	90	54000
			Протокол				
61		Е12-80101-202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	-869,93	428	-372330
62		Е12-80101-101 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	-869,93	709	-616780
63		Е12-80101-301 1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	-4	14455	-57820
64		Е12-80101-202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	869,93	372	323614
65		Е12-80101-101 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	869,93	612	532397
66		Е12-80101-301 1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4	12569	50276
		Раздел 3.	**АВР №3**				**9204103**
		Раздел 4.	**Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы**				**9204103**
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

1		2	3	4	5	6	7
					Козырек		
67		У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8*	**Укладка прогона по фермам из брусьев.Демонтаж**	$м^3$	2,3	53443	122919
					ПРОЕМЫ		
68		У6108-202-101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$.Разборка**	$м^2$	47,88	3450	165186
69		У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	9,45	6330	59818
			Полы. АС-20				
			ТИП Кг				
70		У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1191,52	596	710146
			ТИП Л				
71		У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	412,439	5717	2357914
72		У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	200	596	119200
			Тип Д				
73		У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	-5,2	988	-5138
74		У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	$м^2$ пола	-5,2	2515	-13078
75		У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	-5,2	5587	-29052
76		У6112-302-313 6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска простая масляным составом по дереву пол**	$м^2$	-5,2	1271	-6609

1		2	3	4	5	6	7
77		У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	-9,5	596	-5662
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА . АС-20				
			ПОТОЛОК				
78		У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	-117,04	7592	-888568
79		У6112-301-303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	-204,95	2226	-456219
			СТЕНЫ				
80		У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	77,006	1727	132989
81		У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	96,285	10601	1020717
			ПРОЕМЫ АС-21				
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ				
82		У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	129,4	6413	829842
83		С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	220	508	111760
84		У6108-0202-0102 6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	15,75	5549	87397
85		У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	22,4255	6523	146282
86		С1223-203-0302 223-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	9,7045	-55669	-540240
			НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ				

1		2	3	4	5	6	7
87		У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,3	11202	70573
88		У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13,23	12189	161260
89		С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	13,23	55871	739173
90		С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,3	70933	446878
			ОКНО				
91		У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)одностворчатых	$м^2$	6,0912	12104	73728
92		У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)одностворчатых	$м^2$	12,8194	12104	155166
93		У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	147,6	5184	765158
			Витраж ВН-1				
94		У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	17,4	6230	108402
95		С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	13,2	31080	410256
			Крыльцо Кр-1. АС-22				
96		У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	22,5	6121	137723
			Крыльцо Кр-2. АС-23				
97		У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,66	6099	83312
			Покрытия Крыльцо К-2				

1		2	3	4	5	6	7
98		С1215-204-0403 215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,12	165331	19840
99		У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,141	236971	33413
100		У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,141	15515	2188
			Дверь				
101		У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,45	12189	17674
102		С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,45	55871	81013
			Крыльцо Кр-3. АС-23а				
103		У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,76	6099	47328
			Покрытия Крыльцо К-2				
104		С1215-204-0403 215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,069	165331	11408
105		У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,099	236971	23460
106		У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,099	15515	1536
107		У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	5,66	550	3113
			Дверь				
108		У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,8	12189	21940
109		С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,8	55871	100568

1		2	3	4	5	6	7
			Козырек К-1 АС-24				
110		У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25382	302092	76677
111		С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0898	497060	44636
112		С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1075	451315	48516
113		С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00276	485835	1341
114		У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04608	1403015	64651
115		У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	6,85314	282	1933
116		У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,85314	382	2618
			Закладка проема. АС-25				
117		Е12-30101-1904 1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	1,08	86385	93296
118		С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0034	405165	1378
119		С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	350258	1555
			Перегородка ПВХ АС-26				
120		У6108-301-101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	44,4	6230	276612
121		С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	37,2	31080	1156176
		Раздел 5.	**Локальная смета 02-01-02 Отопление и вентиляция**				**1959109**

1		2	3	4	5	6	7
			ОТОПЛЕНИЕ				
122		У6116-301-103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	139,65	5367	749502
123		С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	11	2231	24541
124		С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1081	11891
125		У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	8592	51552
126		С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1081	6486
127		У6114-0102-0102 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-335	2229	-746715
128		У6114-0102-0103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-114,3	2274	-259918
129		У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-63,5	2839	-180277
130		У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2931	322410
131		У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1980	322	637560
132		У6116-701-105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Краны воздушные. Установка	комплект	128	809	103552
133		У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	193,3	2971	574294

1		2	3	4	5	6	7
134		У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,2	229	1191
135		У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5,2	267	1388
136		У6111-301-701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	24,4	1803	43993
137		С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,02806	552642	15507
138		С1234-303-0205 234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	28,6	229	6549
139		С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	27,5	247	6793
140		С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	330	1815
141		С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95	708	67260
			Распределительная гребенка				
142		У6114-202-103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	15640	31280
143		С1242-103-0302 242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	66037	132074
144		С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3537	7074
145		С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2709	10836
146		С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1329	2658

1		2	3	4	5	6	7
147		С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1081	4324
148		У6116-0701-0104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	1694	16940
149		С1245-713-0101 245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5655	56550
150		У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	4070	24420
151		У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	8345	20863
152		У6116-601-101 6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	35908	71816
153		С1261-305-0108 261-305-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,5	5398	13495
154		У6114-102-503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65мм.	м	8	3522	28176
155		С1261-305-0106 261-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	8	3230	25840
156		У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	8	333	2664
			ИТП				
157		У6116-603-101 6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	70725	70725
		Раздел 6.	**Локальная смета 02-01-03 Водопровод и канализация**				**1657464**
			Оборудование				

1		2	3	4	5	6	7
158		У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	53655	53655
159		С1244-301-0701 244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757	85757
160		С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
			Арматура				
161		У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4120	4120
162		С1242-404-0106 242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 DN 50	шт.	1	34741	34741
163		С1242-307-0102 242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815	2815
164		С1242-207-0602 242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 20	шт.	11	3588	39468
165		С1242-207-0603 242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 25	шт.	13	5588	72644
166		У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5494	10988
167		С1242-101-0501 242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	18940	94700
168		Ц13-121302-0303 1312-1302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	30032	30032
169		519-101-0101 519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	185616	185616
			Пожарный кран 6 комп.				

1		2	3	4	5	6	7
170		У6114-601-101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	30827	184962
171		С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	1535	184200
172		С1244-403-0101 244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	12	1883	22596
173		У6114-0601-0203 6114-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	10336	62016
174		С1248-307-0101 248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	6	18120	108720
			Трубопроводы				
175		С1241-102-0233 241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,4	18250	7300
176		С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,05	708	20567
177		У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	169	322	54418
			Фасонные части				
178		С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2229	20061
179		С1241-214-0105 241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797	797
180		С1241-112-0126 241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	11	730	8030
181		С1241-113-0108 241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	1337	5348
182		С1241-114-0108 241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1203	2406

1		2	3	4	5	6	7
183		С1261-301-0221 261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	54	549	29646
			Арматура				
184		С1242-207-0604 242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 32	шт.	4	9164	36656
			Трубопроводы				
185		У6114-103-504 6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	68	2148	146064
186		С1241-205-1303 241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	67,32	674	45374
187		У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	322	25760
			Фасонные части				
188		С1241-209-1903 241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	13	113	1469
189		У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	8592	51552
190		С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3686	22116
		Раздел 7.	**СЕТЬ К1**				**1551592**
			Прочистка-50-ПВП-IV				
191		С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	397	3176
			Прочистка-100-ПВП-IV				
192		С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	812	4060
193		С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	812	2436
194		С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	58	179	10382

1		2	3	4	5	6	7
195		С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	39	62	2418
196		С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	708	127440
			Санитарние приборы				
197		У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	23187	162309
198		С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	7	52145	365015
199		С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3,85	524	2017
200		У6115-102-301 6115-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка писсуара, настенных	комплект	2	4990	9980
201		С1244-101-0901 244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	20963	41926
202		У6115-103-102 6115-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды	комплект	20	8203	164060
203		С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	20	9998	199960
204		С1244-104-0603 244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	20	1000	20000
205		С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	19	11364	215916
206		С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735	3735
207		У6115-0101-0203 6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	5939	11878
208		С1244-102-0701 244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	2	20248	40496

1		2	3	4	5	6	7
209		С1244-104-0605 244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1139	2278
210		У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	32422	162110
		Раздел 8.	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К3**				**501802**
211		У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм	м	15	3045	45675
212		С1241-201-0105 241-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	м	14,97	2154	32245
213		С1242-207-0606 242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 50	шт.	2	22515	45030
214		С1242-307-0106 242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16289	32578
215		С1241-211-1410 241-211-1410 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	шт.	4	2436	9744
216		С1241-221-0106 241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	15	70	1050
217		511-101-0103 511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000об/мин	шт.	2	165325	330650
218		У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	322	4830
		Раздел 9.	**Локальная смета 01-01-04. Электроосвещение**				**1042599**
			ВРУ				
219		У6119-501-101 6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	51367	51367
			ЩСА				

1		2	3	4	5	6	7
220		У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10525	10525
221		С1247-201-1004 247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3594	3594
222		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	5521	38647
223		С1247-204-2524 247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2007	2007
224		С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542	2710
225		С1247-204-0711 247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	614	614
226		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5521	33126
227		С1247-209-0101 247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1839	11034
228		С1247-202-1101 247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	36332	108996
			ЩО-1				
229		У6119-602-108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028	12028
230		С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9875	9875
231		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	5521	60731
232		С1247-204-2504 247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671	671

1		2	3	4	5	6	7
233		С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542	1626
234		С1247-204-5105 247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	7	3807	26649
235		У6119-601-101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6712	13424
236		С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15190	30380
			ЩО-2				
237		У6119-602-108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028	12028
238		С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9875	9875
239		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	5521	60731
240		С1247-204-2504 247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671	671
241		С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	542	2168
242		С1247-204-5105 247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	6	3807	22842
			ЩО-3				
243		У6119-602-108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028	12028
244		С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9875	9875
245		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	5521	60731

1		2	3	4	5	6	7
246		С1247-204-2504 247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671	671
247		С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	542	2168
248		С1247-204-5105 247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	6	3807	22842
			ЩО-4				
249		У6119-602-108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028	12028
250		С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9875	9875
251		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	5521	60731
252		С1247-204-2504 247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671	671
253		С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542	2710
254		С1247-204-5105 247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	5	3807	19035
			Светотехническое оборудование				
255		У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	533	1978	1054274
			Электроустановочное оборудование				
256		У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	223	1009	225007
257		С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	70	383	26810
258		С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	73	430	31390

1		2	3	4	5	6	7
259		С1247-212-0202 247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	343	1715
260		С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	75	490	36750
261		С1247-202-0601 247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	223	170	37910
262		С1247-202-0104 247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	369	2078	766782
			Кабельные изделия и провода				
263		У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	-3257	717	-2335269
264		С1243-106-0902 243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,19	800694	152132
265		С1243-106-0903 243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,15	1242344	186352
266		С1243-106-1005 243-106-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,005	3430048	17150
267		С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,05	65	328
			Заземление				
268		У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	869	21725
269		С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0126	495054	6238
270		С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01185	491270	5822
271		У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	865	12975
272		С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0237	384570	9114

1		2	3	4	5	6	7
273		У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2019	20190
274		С1243-142-0109 243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,01	225813	2258
			Демонтаж				
275		У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,3*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6	3877	23262
		Раздел 10.	**Локальная смета 02-01-05 Пожарная сигнализация**				**2457439**
276		У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	14562	14562
277		С1248-303-0222 248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29851
278		У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	206	9185	1892110
279		У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	4598	114950
280		перечень поз. 3 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 перечень поз. 3 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02	шт.	18	2794,42	50300
281		С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2277	20493
282		У6124-0105-0101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	3	10665	31995
283		С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	27441	27441

1		2	3	4	5	6	7
284		Сперечень поз. 4 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 СТперечень	Аккумулятор 12в 12Ач	шт.	2	15536,97	31074
285		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5521	5521
286		перечень поз. 2 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 перечень поз. 2 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	18	3000,78	54014
287		перечень поз. 1 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 перечень поз. 1 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Программатор адреса ПКУ-1	шт.	1	16981,47	16981
			Оповещатели				
288		У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	9	2568	23112
289		С1248-304-0302 248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	9	3785	34065
			Кабельные изделия				
290		У6119-101-201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	411	270	110970
		Раздел 11.	**Локальная смета 02-01-06 Видеонаблюдение**				**213600**
291		У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	300	712	213600
		Раздел 12.	**локальная смета 02-01-07. Благоустройство**				**9474404**

1		2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы				
292		Е12-200101-0106 1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	210,38	4764	1002250
293		Е12-200401-0103 1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	241	2119	510679
294		С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	452,581	231	104546
295		С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9051,62	63	570252
			МАФ				
296		У86-010605-0301 8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	345630	345630
297		У86-010605-0601 8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	207769	207769
			ПОКРЫТИЯ				
			Асфальтобетонная покрытия ТИП 1				
298		У7101-0401-0104 7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	116	8141	944356
299		У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	775	2821	2186275
300		У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,5115	195584	100041
301		У7101-0602-0403 7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	775	1134	878850

1		2	3	4	5	6	7
302		У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	215	3238	696170
303		С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	9,245	57125	528121
			Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2				
304		У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	7,5	24489	183668
305		У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	75	6769	507675
306		С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	4,245	2991	12697
307		С1255-102-0610 255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	76,5	3721	284657
308		У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	22	4177	91894
309		С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,352	57125	20108
			Асфальтобетонная отмостка ТИП 3				
310		У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	12,2	24489	298766
		Раздел 13. ПРОТОКОЛ № 1					**2651078**
					Полы		
311		У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	-654,83	2083	-1364011
312		У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-1029,22	342	-351993

1		2	3	4	5	6	7
313		У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	98,829	6121	604932
314		С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	642,998	-7738	-4975519
315		У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	511,722	2580	1320243
					Стены		
316		Е12-110101-0109 1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	500	5426	2713000
317		Е12-110101-102 1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	180	2008	361440
					Проемы		
318		У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	38,1858	8874	338861
319		С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	5,4288	-65829	-357372
320		С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	13,9275	54905	764689
321		С1223-102-0309 223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	14,0242	-57254	-802942
			ФАСАД				
322		У6112-0401-0113 6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$	50,6	14776	747666
323		С1261-107-0234 261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	276,5	174	48111

1		2	3	4	5	6	7
324		С1222-529-0201 222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	276,5	251	69402
325		С1261-107-0989 261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	280,924	101	28373
326		С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,1984	1010	29490
			Кровля				
327		С1215-204-0301 215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	15,70191	-161672	-2538559
328		С1215-204-0301 215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000474	-161672	-77
329		У6107-101-213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	4	68157	272628
330		С1224-103-0719 224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	0,0005	-4736	-2
331		У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	35,88	7766	278644
332		У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	93,5	2328	217668
333		С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,37	1501	143150
334		У6110-0201-0201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	64	2963	189632
335		С1224-105-0101 224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	3184	101888
336		С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1510	48320

1		2	3	4	5	6	7
337		У6107-102-205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	115,43	10485	1210284
338		У6110-202-202 6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	135,8	5034	683617
			Вентшахта ВШ				
339		У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,096	278380	26724
340		У6107-0102-0214 6107-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Обшивка досками	$м^2$	7,2	2942	21182
341		У6107-115-301 6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Антисептирование водным раствором стены	$м^2$	7,2	308	2218
342		С1217-701-0104 217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,000864	1506664	1302
343		Е11-100102-0208 1110-0102-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,2	4790	72808
344		У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,5	4926	2463
345		С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	5,06	5005	25325
346		С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	12,995	3165	41129
347		У6111-0401-0205 6111-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Герметизация шва панелей стеновых мастикой вертикального	м шва	2	1271	2542

1		2	3	4	5	6	7
348		Е11-340108-0401 1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	11,3	1935	21866
349		С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,56	48924	27397
			Ограждение кровли				
350		У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	108	3648	393984
			забор				
351		У6104-0801-0209 6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка оград высотой до 2,2 м из ПРОФЛИСТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ без цоколя	м	95	16506	1568070
352		С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,128112	24957	3197
353		С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,861	440985	379688
354		С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,4123	454785	187508
355		С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1008	451315	45493
356		У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	73,3	254	18618
357		У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	73,3	382	28001
		Раздел 14. ПРОТОКОЛ № 2					**80449779**
			Полы				
358		У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=12*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	374,39	2050	767500

1		2	3	4	5	6	7
359		У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 к=10*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	1511,722	2922	4417252
360		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	242	4860	1176120
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА . АС-20				
			Подвал				
361		Е12-110101-0109 1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1196,05	5426	6489767
362		Е11-150212-301 1115-0212-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	190	3890	739100
363		У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1196,05	1418	1695999
364		Е12-130103-0402 1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Подвесной потолок. Разборка	$м^2$ облицовки	613,54	496	304316
365		У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство подвесного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой пластиковыми листами на прямых подвесах	$м^2$	613,54	6664	4088631
366		С1232-105-0302 232-105-0302 *СпрСЦ 05.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм	$м^2$	644,217	2211	1424364
					Стены по этажа		
367		Е11-150212-301 1115-0212-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	1288	3890	5010320
368		У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	3618,122	2819	10199486
369		У6107-204-107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Облицовка стены гипсокартонными листами на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой в 1слой, глухой	$м^2$	149,536	4964	742297
					Потолок		

1		2	3	4	5	6	7
370		Е11-150108-1401 1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	144,35	6019	868843
371		С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	144,35	4122	595011
372		С1222-530-0101 222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	94	49	4606
373		С1222-529-0201 222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	413,33179	251	103746
374		С1222-529-0101 222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	98,12913	166	16289
375		С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5829,775	137	798679
376		У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным моющимся составом улучшенная, подготовленный под окраску по штукатурке потолок	$м^2$	1665,65	4337	7223924
			Проемы				
377		У6108-0202-0102 6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	6,3966	5549	35495
378		С1223-203-0705 223-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	$м^2$	6,3966	99641	637364
			Витраж				
379		У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	4,15296	6230	25873
380		С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,15296	31080	129074
			Устройство кабинета				
381		Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,2	83930	16786

1		2	3	4	5	6	7
382		Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,05316	236521	12573
383		С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,01974	556557	10986
384		С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01207	484006	5842
385		С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм	т	0,0202	485835	9814
386		С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00115	372841	429
387		У6107-201-111 6107-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина 106 мм	$м^2$	9,1	22196	201984
388		С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,455	38608	17567
389		У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	1,68	6523	10959
390		С1223-203-0202 223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	1,68	56783	95395
391		У6107-204-107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Облицовка стены панелью декоративной ПВХ	$м^2$	18,2	3969	72236
392		С1232-105-0302 232-105-0302 *СпрСЦ 05.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	$м^2$	18,2	2211	40240
			Крыльцо Кр-1. АС-23				
393		С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60х60х10мм	$м^2$	23,625	7738	182810
394		Ц13-30502-101 1303-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	106813	106813

1		2	3	4	5	6	7
395		516-201-0102 516-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	1979190	1979190
			Крыльцо Кр-2				
396		С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60х60х10мм**	$м^2$	13,9332	7738	107815
			Крыльцо Кр-3. АС-23а				
397		С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60х60х10мм**	$м^2$	7,9152	7738	61248
					Покрытия крыльцо К-2		
398		У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа**	$м^2$	14	3173	44422
399		С1224-103-0222 224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	14,7	4858	71413
			Козырек К-1				
400		У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа С8**	$м^2$	21,84	7599	165962
401		Е11-340108-713 1134-0108-0713 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Каркасы потолков. Облицовка потолка профилированным листом**	$м^2$ поверхности	51,827	4909	254419
402		С1224-103-0110 224-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	59,60105	3643	217127
403		Е11-150109-502 1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя**	$м^2$ поверхности облицовки	68,646	7389	507225
404		С1261-201-0115 261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	**Металлосайдинг**	$м^2$	78,9429	3150	248670
					Пробивка отверстий		

1		2	3	4	5	6	7
405		E12-190101-103 1219-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	28	4879	136612
406		E11-460301-0212 1146-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	122	8901	1085922
407		E11-460301-0228 1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=30*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	28	4412	123536
408		E11-460301-0228 1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=130*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	10	19117	191170
409		E11-460301-0228 1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=20*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	70	2941	205870
410		E11-460301-0228 1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=10*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	9	1471	13239
					Освещение		
411		Спрайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *СТПРАЙС-ЛИСТ*	Светильник LED ДПБ Kompas 18w IP 65	шт.	112	6079	680848
412		Спрайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *СТПРАЙС-ЛИСТ*	Светильник Призма 36W 6400K	шт.	421	6591	2774811
					Водопровод		
413		Спрайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *СТПРАЙС-ЛИСТ*	Кабина душевая	шт.	2	313553	627106

1		2	3	4	5	6	7
414		Спрайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *СТПРАЙС-ЛИСТ*	Водонагреватель на 100л	шт.	6	132701	796206
415		Спрайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *СТПРАЙС-ЛИСТ*	Водонагреватель на 30 л	шт.	5	75634	378170
			Отопление				
416		513-201-0201 513-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	6785774	6785774
			Кабельные изделия и провода				
417		Е11-210101-201 1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по потолкам с креплением	м	6980	1219	8508620
418		Е11-210201-101 1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6980	386	2694280
419		Е11-460302-0501 1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	465	1181	549165
			Отмостка				
420		У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,2	46548	567886
421		У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,278	416230	115712
			Надворный туалет				
422		У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	34,2	617	21101
423		У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2	$м^3$	1,14	13081	14912
424		У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,14	17643	20113

1		2	3	4	5	6	7
425		У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	10,26	3982	40855
426		У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	9	128864	1159776
427		С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	9	13447	121023
428		С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	16939	50817
429		У6106-302-501 6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж каркаса из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания до 12м	т конструкций	0,541	134368	72693
430		С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм	т	0,276	454785	125521
431		С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 40 х 20 мм	т	0,265	497060	131721
432		У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	14,4	3173	45691
433		С1224-103-0719 224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,12	4736	71608
434		Е11-340108-0701 1134-0108-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка профилированным листом	$м^2$ поверхности	44	4302	189288
435		С1224-103-0222 224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	44	4858	213752
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**109360115**
		из них:					
		оборудование		тенге			9281230

			СМР	оборудование	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	**100 078 885**	**9 281 230**		**109 360 115**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**6 304 970**			**6 304 970**
		ИТОГО	**106 383 855**			**115 665 085**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**5 319 193**			**5 319 193**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2 127 677**			**2 127 677**
		ИТОГО ПО АКТУ № 3	**113 830 725**			**123 111 955**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2	**ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,163**	**143 179 204**			**143 179 204**
	Налоговый Кодекс РК	**НДС 12%**			**17 181 504**	**17 181 504**
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	**143 179 204**		**17 181 504**	**160 360 708**

Заказчик: КГУ Специализированная база акимата СевероКазахстанской области" коммунального
Руководитель _____ Мамуров А.Б.
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»
Эксперт _____ Ахаев А.М.
приказ № 102 от 01.04.2024 г. Аттестат № KZ76VJE00070706 от 17.11.2021 г.
МП

Технический надзор ТОО «АстанаДорАркитекс» БИН 120140021456
Главный инженер _____ Майкубенов Р.А.
приказ № 228-НЗ от 29.05.2024 г.
МП