Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №151/23 от 03.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области»	43 780 675,91	43 780 675,91	33 531 248,21	4 690 786,70	5 558 641,00	43 780 675,91	33 531 248,21	4 690 786,70	5 558 641,00
2	Удержание аванса	13 134 202,77	13 134 202,77				13 134 202,77			
3	Удержание 5%	2 189 033,80	2 189 033,80				2 189 033,80			
4	**Всего к оплате**	**28 457 439,34**	**28 457 439,34**				**28 457 439,34**			
5	В том числе НДС	3 049 011,36	3 049 011,36				3 049 011,36			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ Абдыбеков Д.Т.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор
_____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор
ТОО "Аз и МурСтрой"
_____ Абдукаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Договор 151/23 от 03.08.2023г.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Врачебная амбулатория**	**129 265 549,00**	61 192 960,00		**190 458 509,00**										
	1	**Смета 02-01-01. Архитектурно-строительные работы**	**66 510 097,00**	-		**66 510 097,00**	41%	**27 014 787,00**	-		**27 014 787,00**	41%	**27 014 787,00**	-		**27 014 787,00**
	1,1	Земляные работы	911 875,00			911 875,00	100%	911 875,00			911 875,00	100%	911 875,00			911 875,00
	1,2	Фундаменты	6 007 743,00			6 007 743,00	100%	6 007 743,00			6 007 743,00	100%	6 007 743,00			6 007 743,00
	1,3	Колоны, ригеля	4 282 927,00			4 282 927,00	100%	4 282 927,00			4 282 927,00	100%	4 282 927,00			4 282 927,00
	1,4	Стены	7 203 093,00			7 203 093,00	100%	7 203 093,00			7 203 093,00	100%	7 203 093,00			7 203 093,00
	1,5	Перегородки	3 989 305,00			3 989 305,00	100%	3 989 305,00			3 989 305,00	100%	3 989 305,00			3 989 305,00
	1,6	Кровля	9 007 846,00			9 007 846,00	51%	4 619 844,00			4 619 844,00	51%	4 619 844,00			4 619 844,00
	1,7	Перекрытие	9 323 937,00			9 323 937,00					-					-
	1,8	Отделочные работы	25 783 371,00			25 783 371,00					-		-			-
	2	**Смета 02-01-02. Водопровод и канализации**	**4 164 655,00**			**4 164 655,00**		-			-		-			-
	2,1	Водопровод холодной воды	1 569 831,00			1 569 831,00					-					-
	2,2	Горячее водоснабжение	1 290 235,00			1 290 235,00					-					-
	3,3	Канализация бытовая	1 304 589,00			1 304 589,00					-					-
	3	**Смета 02-01-03. Отопление и вентиляция**	**12 190 261,00**			**13 448 491,00**		-			-		-			-
	3,1	Отопление	4 234 349,00	1 258 230,00		5 492 579,00					-					-
	3,2	Вентиляция	7 955 912,00			7 955 912,00					-					-
	4	**Смета 02-01-05. Электроосвещение и электрооборудование**	**9 299 737,00**			**11 248 060,00**		-			-		-			-
	4,1	Электрооборудование	562 191,00	1 948 323,00		2 510 514,00					-					-
	4,2	Трубы, кабели, провода	6 265 313,00			6 265 313,00										
	4,3	Заземление	164 444,00			164 444,00										
	04.апр	Электроосвещение	2 307 789,00			2 307 789,00					-					-
	5	**Смета 02-01-05. Пожарная сигнализация**	**2 002 861,00**	630 955,00		**2 633 816,00**		-			-		-			-
	5,1	Пожарная сигнализация	2 633 816,00			1 239 584,00					-					-
	6	**Смета 02-01-06. Система громкоговорящего оповещения**	**1 966 378,00**			**1 966 378,00**		-			-		-			-
	6,1	Система громкоговорящего оповещениян	1 966 378,00			1 966 378,00					-					-
	7	**Смета 02-01-07. Технологическое оборудование**		**44 386 592,00**		**44 386 592,00**					-					-
	7,1	Технологическое оборудование	-	44 386 592,00		44 386 592,00					-					-
	8	**Смета 02-01-06. Система видеонаблюдения**	**5 842 495,00**			**5 842 495,00**		-			-		-			-
	8,1	Система видеонаблюдения (СВН)	5 842 495,00	1 077 830,00		5 842 495,00					-					-
	9	**Смета 02-01-09. Структурированная кабельная сеть**	**4 294 976,00**			**4 294 976,00**		-			-		-			-
	5,1	Структурированная кабельная сеть (СКС)	1 925 768,00	2 369 208,00		4 294 976,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**102 824 074,00**	**55 084 156,00**		**157 908 230,00**	**17%**	**27 014 787,00**			**27 014 787,00**	**17%**	**27 014 787,00**			**27 014 787,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	6	**Смета 04-01-01. ВЛИ 0,4кВ**	**793 093,00**			**793 093,00**		-			-		-			-
	6,1	ВЛИ 0,4кВ	793 093,00			793 093,00					-					-
3	7	**Смета 04-02-01. Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**783 500,00**			**783 500,00**	**100%**	**783 500,00**			**783 500,00**	100%	**783 500,00**			**783 500,00**
	7,1	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	783 500,00			783 500,00					-					-
4	8	**Смета 04-03-01. Наружное освещение и дизельная станция**	**1 808 579,00**			**7 917 383,00**	**70%**		**5 558 641,00**		**5 558 641,00**	70%		**5 558 641,00**		**5 558 641,00**
	8,1	Наружное освещение и дизельная станция	1 808 579,00	6 108 804,00		7 917 383,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 385 172,00**	**6 108 804,00**		**9 493 976,00**		**783 500,00**	**5 558 641,00**		**6 342 141,00**		**783 500,00**	**5 558 641,00**		**6 342 141,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**2 570 815,00**			**2 570 815,00**					-		-			-
		Водопровод	1 076 298,00			1 281 366,00					-					-
		Канализация	1 494 517,00			605 445,00					-					-
4	6-2	**Септик ёмкость 15м3**	**4 245 053,00**			**4 245 053,00**					-					
5	6-3	**Склад для золы и угля**	**2 115 739,00**			**2 115 739,00**										
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**8 931 607,00**			**8 931 607,00**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**14 124 696,00**			**14 124 696,00**	**25%**	**3 566 884,00**			**3 566 884,00**	**25%**	**3 566 884,00**			**3 566 884,00**
		Вертикальная планировка	342 460,00			342 460,00		-			-					
		Покрытие	5 253 489,00			5 253 489,00										-
		Озеленение и МАФ	2 005 393,00			2 005 393,00										-
		Ограждение	6 523 354,00			6 523 354,00	55%	3 566 884,00			3 566 884,00	55%	3 566 884,000			3 566 884,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**14 124 696,00**			**14 124 696,00**		**3 566 884,00**			**3 566 884,00**		**3 566 884,00**			**3 566 884,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**129 265 549,00**	**61 192 960,00**		**190 458 509,00**	**16%**	**31 364 885,00**	**5 558 641,00**		**36 923 526,00**		**31 364 885,00**	**5 558 641,00**		**36 923 526,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДС РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**1 938 983,24**			**1 938 983,24**		**470 473,28**			**470 473,28**		**470 473,28**			**470 473,28**

12	СН РК 8.02-07	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	290 847,49			290 847,49		70 570,99			70 570,99		70 570,99			70 570,99
		Всего по главе	**1 938 983,24**			**1 938 983,24**		**470 473,28**			**470 473,28**		**470 473,28**			**470 473,28**
		Итого по главам 1-8	**131 204 532,24**	**61 192 960,00**		**192 397 492,24**		**31 835 358,28**	**5 558 641,00**		**37 393 999,28**		**31 835 358,28**	**5 558 641,00**		**37 393 999,28**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%**	**419 854,50**			**419 854,50**		**101 873,15**			**101 873,15**		**101 873,15**			**101 873,15**
		Всего по главе	**419 855**			**419 855**		**101 873,15**			**101 873,15**		**101 873,15**			**101 873,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**131 624 387**	**61 192 960,00**		**192 817 347**		**31 937 231,42**	**5 558 641,00**		**37 495 872,42**		**31 937 231,42**	**5 558 641,00**		**37 495 872,42**
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2 632 488**			**2 632 488**		**638 744,63**			**638 744,63**		**638 744,63**			**638 744,63**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**134 256 874**	**61 192 960**		**195 449 834**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**38 134 617,05**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**38 134 617,05**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**134 256 874,47**	**61 192 960**		**195 449 834**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**38 134 617,05**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**38 134 617,05**
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	**144 863 167,56**	**66 027 204**		**210 890 371**					**41 147 251,83**					**41 147 251,83**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,95**	**200 345 852**			**0,95**		**39 089 889,21**				**0,95**	**39 089 889,21**
17	**Налоговый кодекс**	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**24 041 502**	**24 041 502**			**4 690 786,70**		**4 690 786,70**				**4 690 786,70**	**4 690 786,70**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**134 256 874**	**61 192 960**	**28 937 520**	**224 387 355**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**43 780 675,91**		**32 575 976,05**	**5 558 641,00**		**43 780 675,91**
		Понижающий коэффициент				**0,95**					**0,95**					**0,95**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**224 387 354,74**					**43 780 675,91**					**43 780 675,91**
		Всего к оплате				**224 387 354,74**			**4 690 786,70**		**43 780 675,91**				**4 690 786,70**	**43 780 675,91**

Принял (ЗАКАЗЧИК)	**Технический надзор**	**Авторский надзор:**	**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)**
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"	**ТОО "Аз и Мур Строй"**	**ТОО "BS ARCHI GRUP"**	**ТОО "НұрТұрсын"**
Руководит _____ **Абдыбеков Д.Т.**	_____ **Абдукаримов М.С.**	_____ **Даулетбаев А.**	_____ **Турсынмуратов Т.А.**