Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №151/23 от 03.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области»	194 381 939,11	194 381 939,11	21 521 149,12	2 882 356,21		26 901 991,33	21 521 149,12	2 882 356,21	2 498 486,00
2	Удержание аванса	58 314 581,73	58 314 581,73				8 070 597,40			
3	Удержание 5%	9 719 096,96	9 719 096,96				1 345 099,57			
4	**Всего к оплате**	**126 348 260,42**	**126 348 260,42**				**17 486 294,36**			
5	В том числе НДС	13 537 313,62	13 537 313,62				3 049 011,36			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "Аз и МурСтрой"

_____ Абдукаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор 151/23 от 03.08.2023г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2023 года

по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Врачебная амбулатория**	**129 265 549,00**	**61 192 960,00**		**190 458 509,00**										
	1	**Смета 02-01-01. Архитектурно-строительные работы**	**66 510 097,00**	-		**66 510 097,00**	100%	**66 510 097,00**	-		**66 510 097,00**	9%	**5 863 711,00**	-		**5 863 711,00**
	1,1	Земляные работы	911 875,00			911 875,00	100%	911 875,00			911 875,00					-
	1,2	Фундаменты	6 007 743,00			6 007 743,00	100%	6 007 743,00			6 007 743,00					-
	1,3	Колоны, ригеля	4 282 927,00			4 282 927,00	100%	4 282 927,00			4 282 927,00					-
	1,4	Стены	7 203 093,00			7 203 093,00	100%	7 203 093,00			7 203 093,00					-
	1,5	Перегородки	3 989 305,00			3 989 305,00	100%	3 989 305,00			3 989 305,00					-
	1,6	Кровля	9 007 846,00			9 007 846,00	100%	9 007 846,00			9 007 846,00		-			-
	1,7	Перекрытие	9 323 937,00			9 323 937,00	100%	9 323 937,00			9 323 937,00		-			-
	1,8	Отделочные работы	25 783 371,00			25 783 371,00	100%	25 783 371,00			25 783 371,00	23%	5 863 711,00			5 863 711,00
	2	**Смета 02-01-02. Водопровод и канализация**	**4 164 655,00**			**4 164 655,00**	100%	**4 164 655,00**			**4 164 655,00**	6%	**254 807,00**			**254 807,00**
	2.1	Водопровод холодной воды	1 569 831,00			1 569 831,00	100%	1 569 831,00			1 569 831,00		-			-
	2.2	Горячее водоснабжение	1 290 235,00			1 290 235,00	100%	1 290 235,00			1 290 235,00		-			-
	3.3	Канализация бытовая	1 304 589,00			1 304 589,00	100%	1 304 589,00			1 304 589,00	20%	254 807,00			254 807,00
	3	**Смета 02-01-03. Отопление и вентиляция**	**12 190 261,00**			**13 448 491,00**	37%	**3 701 788,00**	**1 258 230,00**		**4 960 018,00**	18%	**2 452 999,00**	-		**2 452 999,00**
	3.1	Отопление	4 234 349,00	1 258 230,00		5 492 579,00	90%	3 701 788,00	1 258 230,00		4 960 018,00	45%	2 452 999,00	-		2 452 999,00
	3.2	Вентиляция	7 955 912,00			7 955 912,00					-					-
	4	**Смета 02-01-05. Электроосвещение и электрооборудование**	**9 299 737,00**			**11 248 060,00**	100%	**9 299 737,00**			**11 248 060,00**	100%	**9 299 737,00**	**1 948 323,00**		**11 248 060,00**
	4,1	Электрооборудование	562 191,00	1 948 323,00		2 510 514,00	100%	562 191,00	1 948 323,00		2 510 514,00	100%	562 191,00	1 948 323,00		2 510 514,00
	4.2	Трубы, кабели, провода	6 265 313,00			6 265 313,00	100%	6 265 313,00			6 265 313,00	100%	6 265 313,00			6 265 313,00
	4.3	Заземление	164 444,00			164 444,00	100%	164 444,00			164 444,00	100%	164 444,00			164 444,00
	04.апр	Электроосвещение	2 307 789,00			2 307 789,00	100%	2 307 789,00			2 307 789,00	100%	2 307 789,00			2 307 789,00
	5	**Смета 02-01-05. Пожарная сигнализация**	**2 002 861,00**	630 955,00		**2 633 816,00**		-			-		-			-
	5,1	Пожарная сигнализация	2 633 816,00			1 239 584,00					-					-
	6	**Смета 02-01-06. Система громкоговорящего оповещения**	**1 966 378,00**			**1 966 378,00**		-			-		-			-
	6,1	Система громкоговорящего оповещениян	1 966 378,00			1 966 378,00					-					-
	7	**Смета 02-01-07. Технологическое оборудование**		**44 386 592,00**		**44 386 592,00**	100%		**44 386 592,00**		**44 386 592,00**				-	-
	7,1	Технологическое оборудование	-	44 386 592,00		44 386 592,00	100%		44 386 592,00		44 386 592,00				-	-
	8	**Смета 02-01-06. Система видеонаблюдения**	**5 842 495,00**			**5 842 495,00**		-			-		-			-
	8.1	Система видеонаблюдения (СВН)	5 842 495,00	1 077 830,00		5 842 495,00					-					-
	9	**Смета 02-01-09. Структурированная кабельная сеть**	**4 294 976,00**			**4 294 976,00**		-			-		-			-
	5,1	Структурированная кабельная сеть (СКС)	1 925 768,00	2 369 208,00		4 294 976,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**102 824 074,00**	**55 084 156,00**		**157 908 230,00**	**83%**	**83 676 277,00**	**47 593 145,00**		**131 269 422,00**	**13%**	**17 871 254,00**	**1 948 323,00**		**19 819 577,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	6	**Смета 04-01-01. ВЛИ 0,4кВ**	**793 093,00**			**793 093,00**	100%	**793 093,00**			**793 093,00**	100%	**793 093,00**			**793 093,00**
	6,1	ВЛИ 0,4кВ	793 093,00			793 093,00	100%	793 093,00			793 093,00		793 093,00			793 093,00
3	7	**Смета 04-02-01. Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**783 500,00**			**783 500,00**	100%	**783 500,00**			**783 500,00**					-
	7,1	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	783 500,00			783 500,00					-					-
4	8	**Смета 04-03-01. Наружное освещение и дизельная станция**	**1 808 579,00**			**7 917 383,00**	96%	**1 491 536,00**	**6 108 804,00**		**7 600 340,00**	26%	**1 491 536,00**	**550 163,00**		**2 041 699,00**
	8.1	Наружное освещение и дизельная станция	1 808 579,00	6 108 804,00		7 917 383,00	96%	1 491 536,00	6 108 804,00		7 600 340,00					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 385 172,00**	**6 108 804,00**		**9 493 976,00**		**3 068 129,00**	**6 108 804,00**		**9 176 933,00**		**2 284 629,00**	**550 163,00**		**2 834 792,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**2 570 815,00**			**2 570 815,00**		-			-		-			-
		Водопровод	1 076 298,00			1 076 298,00					-					-
		Канализация	1 494 517,00			1 494 517,00	100%	1 494 517,00			1 494 517,00					-
4	6-2	**Септик ёмкость 15м3**	**4 245 053,00**			**4 245 053,00**	100%	**4 245 053,00**			**4 245 053,00**		-			-
5	6-3	**Склад для золы и угля**	**2 115 739,00**			**2 115 739,00**	100%	**2 115 739,00**			**2 115 739,00**		-			-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**8 931 607,00**			**8 931 607,00**	**88%**	**7 855 309,00**			**7 855 309,00**		-			-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**14 124 696,00**			**14 124 696,00**	**86%**	**12 119 303,00**			**12 119 303,00**					
		Вертикальная планировка	342 460,00			342 460,00	100%	342 460,00			342 460,00					-
		Покрытие	5 253 489,00			5 253 489,00	100%	5 253 489,00			5 253 489,00					-
		Озеленение и МАФ	2 005 393,00			2 005 393,00										-
		Ограждение	6 523 354,00			6 523 354,00	100%	6 523 354,00			6 523 354,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**14 124 696,00**			**14 124 696,00**	**86%**	**12 119 303,00**			**12 119 303,00**		-			-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**129 265 549,00**	**61 192 960,00**		**190 458 509,00**	**84%**	**106 719 018,00**	**53 701 949,00**		**160 420 967,00**	**12%**	**20 155 883,00**	**2 498 486,00**		**22 654 369,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**1 938 983,24**			**1 938 983,24**		**1 600 785,27**			**1 600 785,27**		**302 338,25**			**302 338,25**

12	СН РК 8.02-07	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	290 847,49			290 847,49		240 117,79			240 117,79		45 350,74			45 350,74
		Всего по главе	1 938 983,24			1 938 983,24		1 600 785,27			1 600 785,27		302 338,25			302 338,25
		Итого по главам 1-8	131 204 532,24	61 192 960,00		192 397 492,24		108 319 803,27	53 701 949,00		162 021 752,27		20 458 221,25	2 498 486,00		22 956 707,25
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	419 854,50			419 854,50		346 623,37			346 623,37		65 466,31			65 466,31
		Всего по главе	419 855			419 855		346 623,37			346 623,37		65 466,31			65 466,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	131 624 387	61 192 960,00		192 817 347		112 292 156,26	53 701 949,00		165 994 105,26		20 523 687,55	2 498 486,00		23 022 173,55
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 632 488			2 632 488		2 245 843,13			2 245 843,13		410 473,75			410 473,75
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	134 256 874	61 192 960		195 449 834		115 612 038,39	53 701 949,00		169 313 987,39		20 934 161,30	2 498 486,00		23 432 647,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	134 256 874,47	61 192 960		195 449 834		115 612 038,39	53 701 949,00		169 313 987,39		20 934 161,30	2 498 486,00		23 432 647,30
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	144 863 167,56	66 027 204		210 890 371					182 689 792,40					25 283 826,44
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	200 345 852				0,95	173 555 302,78				0,95	24 019 635,12
17	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %			24 041 502	24 041 502				20 826 636,33	20 826 636,33				2 882 356,21	2 882 356,21
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	134 256 874	61 192 960	28 937 520	224 387 355					194 381 939,11		20 934 161,30	2 498 486,00		26 901 991,33
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				224 387 354,74					194 381 939,11					26 901 991,33
		Всего к оплате				224 387 354,74				20 826 636,33	194 381 939,11				2 882 356,21	26 901 991,33

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

Технический надзор

ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ **Абдукаримов М.С.**

Авторский надзор:

ТОО "BS ARCHI GRUP"

_____ **Даулетбаев А.**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НұрТұрсын"

_____ **Турсынмуратов Т.А.**