Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 6

## О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №151/23 от 03.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области»**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области» | 217 991 041,35 | 217 991 041,35 | 19 370 770,57 | 2 529 546,67 | | 23 609 102,24 | 19 370 770,57 | 2 529 546,67 | 1 708 785,00 |
| 2 | Удержание аванса | 65 397 312,41 | 65 397 312,41 | | | | 7 082 730,67 | | | |
| 3 | Удержание 5% | 10 899 552,07 | 10 899 552,07 | | | | 1 180 455,11 | | | |
| 4 | **Всего к оплате** | **141 694 176,88** | **141 694 176,88** | | | | **15 345 916,46** | | | |
| 5 | В том числе НДС | 15 181 518,95 | 15 181 518,95 | | | | 3 049 011,36 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

**АВТОР ПРОЕКТА:**
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

**Технический надзор**
ТОО "Аз и МурСтрой"

_____ Абдукаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор 151/23 от 03.08.2023г.

# А К Т N 6

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2023 года

## по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Жайлауколь Сарысуского района Жамбылской области"

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге | Стоимость выполненных работ, тыс. тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | С начала строительства по отчетный месяц всего | | | | | За отчетный месяц всего | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | | Объем, % | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | Всего, тыс. тенге | Объем, % | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | Всего, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2-1 | **Врачебная амбулатория** | **129 265 549,00** | **61 192 960,00** | | **190 458 509,00** | | | | | | | | | | |
| | 1 | **Смета 02-01-01. Архитектурно-строительные работы** | **66 510 097,00** | - | | **66 510 097,00** | **100%** | **66 510 097,00** | - | | **66 510 097,00** | | - | - | - | - |
| | 1.1 | Земляные работы | 911 875,00 | | | 911 875,00 | 100% | 911 875,00 | | | 911 875,00 | | | | | - |
| | 1.2 | Фундаменты | 6 007 743,00 | | | 6 007 743,00 | 100% | 6 007 743,00 | | | 6 007 743,00 | | | | | - |
| | 1.3 | Колоны, ригеля | 4 282 927,00 | | | 4 282 927,00 | 100% | 4 282 927,00 | | | 4 282 927,00 | | | | | - |
| | 1.4 | Стены | 7 203 093,00 | | | 7 203 093,00 | 100% | 7 203 093,00 | | | 7 203 093,00 | | | | | - |
| | 1.5 | Перегородки | 3 989 305,00 | | | 3 989 305,00 | 100% | 3 989 305,00 | | | 3 989 305,00 | | | | | - |
| | 1.6 | Кровля | 9 007 846,00 | | | 9 007 846,00 | 100% | 9 007 846,00 | | | 9 007 846,00 | | - | | | - |
| | 1.7 | Перекрытие | 9 323 937,00 | | | 9 323 937,00 | 100% | 9 323 937,00 | | | 9 323 937,00 | | - | | | - |
| | 1.8 | Отделочные работы | 25 783 371,00 | | | 25 783 371,00 | 100% | 25 783 371,00 | | | 25 783 371,00 | | | | | - |
| | 2 | **Смета 02-01-02. Водопровод и канализация** | **4 164 655,00** | | | **4 164 655,00** | **100%** | **4 164 655,00** | | | **4 164 655,00** | | | | | |
| | 2.1 | Водопровод холодной воды | 1 569 831,00 | | | 1 569 831,00 | 100% | 1 569 831,00 | | | 1 569 831,00 | | | | | |
| | 2.2 | Горячее водоснабжение | 1 290 235,00 | | | 1 290 235,00 | 100% | 1 290 235,00 | | | 1 290 235,00 | | | | | |
| | 3.3 | Канализация бытовая | 1 304 589,00 | | | 1 304 589,00 | 100% | 1 304 589,00 | | | 1 304 589,00 | | | | | |
| | 3 | **Смета 02-01-03. Отопление и вентиляция** | **12 190 261,00** | | | **13 448 491,00** | **100%** | **12 190 261,00** | **1 258 230,00** | | **13 448 491,00** | | **7 955 912,00** | | | **7 955 912,00** |
| | 3.1 | Отопление | 4 234 349,00 | 1 258 230,00 | | 5 492 579,00 | 100% | 4 234 349,00 | 1 258 230,00 | | 5 492 579,00 | | | | | - |
| | 3.2 | Вентиляция | 7 955 912,00 | | | 7 955 912,00 | 100% | 7 955 912,00 | | | 7 955 912,00 | 100% | 7 955 912,00 | | | 7 955 912,00 |
| | 4 | **Смета 02-01-05. Электроосвещение и электрооборудование** | **9 299 737,00** | | | **11 248 060,00** | **100%** | **9 299 737,00** | **1 948 323,00** | | **11 248 060,00** | | | | | |
| | 4.1 | Электрооборудование | 562 191,00 | 1 948 323,00 | | 2 510 514,00 | 100% | 562 191,00 | 1 948 323,00 | | 2 510 514,00 | | | | | |
| | 4.2 | Трубы, кабели, провода | 6 265 313,00 | | | 6 265 313,00 | 100% | 6 265 313,00 | | | 6 265 313,00 | | | | | |
| | 4.3 | Заземление | 164 444,00 | | | 164 444,00 | 100% | 164 444,00 | | | 164 444,00 | | | | | |
| | 04 апр | Электроосвещение | 2 307 789,00 | | | 2 307 789,00 | 100% | 2 307 789,00 | | | 2 307 789,00 | | | | | |
| | 5 | **Смета 02-01-05. Пожарная сигнализация** | **2 002 861,00** | 630 955,00 | | **2 633 816,00** | **100%** | **2 002 861,00** | 630 955,00 | | **2 633 816,00** | 100% | **2 002 861,00** | 630 955,00 | | **2 633 816,00** |
| | 5.1 | Пожарная сигнализация | 2 002 861,00 | 630 955,00 | | 2 633 816,00 | 100% | 2 002 861,00 | 630 955,00 | | 2 633 816,00 | | 2 002 861,00 | 630 955,00 | | 2 633 816,00 |
| | 6 | **Смета 02-01-06. Система громкоговорящего оповещения** | **1 966 378,00** | | | **1 966 378,00** | **100%** | **1 966 378,00** | | | **1 966 378,00** | 100% | **1 966 378,00** | | | **1 966 378,00** |
| | 6.1 | Система громкоговорящего оповещениян | 1 966 378,00 | | | 1 966 378,00 | 100% | 1 966 378,00 | | | 1 966 378,00 | | 1 966 378,00 | | | 1 966 378,00 |
| | 7 | **Смета 02-01-07. Технологическое оборудование** | | **44 386 592,00** | | **44 386 592,00** | **100%** | | **44 386 592,00** | | **44 386 592,00** | | | - | | - |
| | 7.1 | Технологическое оборудование | - | 44 386 592,00 | | 44 386 592,00 | 100% | | 44 386 592,00 | | 44 386 592,00 | | | - | | - |
| | 8 | **Смета 02-01-06. Система видеонаблюдения** | **4 764 665,00** | **1 077 830,00** | | **5 842 495,00** | **100%** | **4 764 665,00** | **1 077 830,00** | | **5 842 495,00** | **100%** | **4 764 665,00** | **1 077 830,00** | | **5 842 495,00** |
| | 8.1 | Система видеонаблюдения (СВН) | 4 764 665,00 | 1 077 830,00 | | 4 764 665,00 | 123% | 4 764 665,00 | 1 077 830,00 | | 5 842 495,00 | 100% | 4 764 665,00 | 1 077 830,00 | | 5 842 495,00 |
| | 9 | **Смета 02-01-09. Структурированная кабельная сеть** | **4 294 976,00** | | | **4 294 976,00** | | - | - | | - | | - | - | | - |
| | 5.1 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 1 925 768,00 | 2 369 208,00 | | 4 294 976,00 | | - | - | | - | | - | - | | - |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ** | **102 824 074,00** | **55 084 156,00** | | **157 908 230,00** | **100%** | **102 824 074,00** | **55 084 156,00** | | **157 908 230,00** | **12%** | **16 689 816,00** | **1 708 785,00** | | **18 398 601,00** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | **Смета 04-01-01. ВЛИ 0,4кВ** | **793 093,00** | | | **793 093,00** | **100%** | **793 093,00** | | | **793 093,00** | | | | | |
| | 6.1 | ВЛИ 0,4кВ | 793 093,00 | | | 793 093,00 | 100% | 793 093,00 | | | 793 093,00 | | | | | - |
| 3 | 7 | **Смета 04-02-01. Кабельная линии КЛ-0,4кВ** | **783 500,00** | | | **783 500,00** | **100%** | **783 500,00** | | | **783 500,00** | | | | | - |
| | 7.1 | Кабельная линия КЛ-0,4кВ | 783 500,00 | | | 783 500,00 | | | | | - | | | | | |
| 4 | 8 | **Смета 04-03-01. Наружное освещение и дизельная станция** | **1 808 579,00** | | | **7 917 383,00** | **100%** | **1 808 579,00** | **6 108 804,00** | | 7 917 383,00 | 4% | **317 048,00** | - | | **317 048,00** |
| | 8.1 | Наружное освещение и дизельная станция | 1 808 579,00 | 6 108 804,00 | | 7 917 383,00 | 100% | 1 808 579,00 | 6 108 804,00 | | 7 917 383,00 | | 317 048,00 | | | 317 048,00 |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ** | **3 385 172,00** | **6 108 804,00** | | **9 493 976,00** | | **3 385 172,00** | **6 108 804,00** | | **9 493 976,00** | | **317 048,00** | - | | **317 048,00** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6-1 | **Наружные сети водопровода и канализации** | **2 570 815,00** | | | **2 570 815,00** | **100%** | **2 570 815,00** | | | **2 570 815,00** | **42%** | **1 076 298,00** | | | **1 076 298,00** |
| | | Водопровод | 1 076 298,00 | | | 1 076 298,00 | 100% | 1 076 298,00 | | | 1 076 298,00 | 100% | 1 076 298,000 | | | 1 076 298,00 |
| | | Канализация | 1 494 517,00 | | | 1 494 517,00 | 100% | 1 494 517,00 | | | 1 494 517,00 | | | | | - |
| 4 | 6-2 | **Септик ёмкость 15м3** | **4 245 053,00** | | | **4 245 053,00** | **100%** | **4 245 053,00** | | | **4 245 053,00** | | - | | | - |
| 5 | 6-3 | **Склад для золы и угли** | **2 115 739,00** | | | **2 115 739,00** | **100%** | **2 115 739,00** | | | **2 115 739,00** | | - | | | - |
| | | **ВСЕГО ПО ГЛАВЕ** | **8 931 607,00** | | | **8 931 607,00** | **100%** | **8 931 607,00** | | | **8 931 607,00** | **12%** | **1 076 298,00** | | | **1 076 298,00** |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7-1 | **Благоустройство и озеленение** | **14 124 696,00** | | | **14 124 696,00** | **93%** | **13 095 676,00** | | | **13 095 676,00** | **7%** | **976 373,00** | | | **976 373,00** |
| | | Вертикальная планировка | 342 460,00 | | | 342 460,00 | **100%** | 342 460,00 | | | 342 460,00 | | | | | - |
| | | Покрытие | 5 253 489,00 | | | 5 253 489,00 | **100%** | 5 253 489,00 | | | 5 253 489,00 | | | | | - |
| | | Озеленение и МАФ | 2 005 393,00 | | | 2 005 393,00 | **49%** | 976 373,00 | | | 976 373,00 | 49% | 976 373,000 | | | 976 373,00 |
| | | Ограждение | 6 523 354,00 | | | 6 523 354,00 | 100% | 6 523 354,00 | | | 6 523 354,00 | | | | | - |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ** | **14 124 696,00** | | | **14 124 696,00** | **93%** | **13 095 676,00** | | | **13 095 676,00** | **7%** | **976 373,00** | | | **976 373,00** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7** | **129 265 549,00** | **61 192 960,00** | | **190 458 509,00** | **97%** | **123 901 250,30** | **61 192 960,00** | | **185 094 210,30** | **10%** | **18 154 628,00** | **1 708 785,00** | | **19 863 413,00** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | НДЦ РК 8.04-05 | **Временные здания и сооружения 1,5%** | **1 938 983,24** | | | **1 938 983,24** | | **1 858 518,75** | | | **1 858 518,75** | | **272 319,42** | | | **272 319,42** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-07 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 290 847,49 | | | 290 847,49 | | 278 777,81 | | | 278 777,81 | | 40 847,91 | | | 40 847,91 |
| | | **Всего по главе** | **1 938 983,24** | | | **1 938 983,24** | | **1 858 518,75** | | | **1 858 518,75** | | **272 319,42** | | | **272 319,42** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **131 204 532,24** | **61 192 960,00** | | **192 397 492,24** | | **125 759 769,05** | **61 192 960,00** | | **186 952 729,05** | | **18 426 947,42** | **1 708 785,00** | | **20 135 732,42** |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **НДЗ РК 8.04-06-2015** | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%** | **419 854,50** | | | **419 854,50** | | **402 431,26** | | | **402 431,26** | | **58 966,23** | | | **58 966,23** |
| | | **Всего по главе** | **419 855** | | | **419 855** | | **402 431,26** | | | **402 431,26** | | **58 966,23** | | | **58 966,23** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **131 624 386,74** | **61 192 960,00** | | **192 817 347** | | **126 162 200,32** | **61 192 960,00** | | **187 355 160,32** | | **18 485 913,65** | **1 708 785,00** | | **20 194 698,65** |
| **14** | **ГН ОССС** | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **2 632 488** | | | **2 632 488** | | **2 523 244,01** | | | **2 523 244,01** | | **369 718,27** | | | **369 718,27** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **134 256 874** | **61 192 960** | | **195 449 834** | | **128 685 444,32** | **61 192 960,00** | | **189 878 404,32** | | **18 855 631,92** | **1 708 785,00** | | **20 564 416,92** |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **134 256 874,47** | **61 192 960** | | **195 449 834** | | **128 685 444,32** | **61 192 960,00** | | **189 878 404,32** | | **18 855 631,92** | **1 708 785,00** | | **20 564 416,92** |
| | | **В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079** | **144 863 167,56** | **66 027 203,84** | | **210 890 371,40** | | **138 851 594,42** | **66 027 203,84** | | **204 878 798,26** | | | | | **22 189 005,86** |
| **16** | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | **0,95** | **200 345 852,44** | | | | **0,95** | **194 634 858,35** | | | | **0,95** | **21 079 555,57** |
| **17** | **Налоговый кодекс** | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | **24 041 502** | **24 041 502** | | | | **23 356 183,00** | **23 356 183,00** | | | | **2 529 546,67** | **2 529 546,67** |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **134 256 874** | **61 192 960** | **28 937 520** | **224 387 354,74** | | | | | **217 991 041,35** | | **18 855 631,92** | **1 708 785,00** | | **23 609 102,24** |
| | | **Понижающий коэффициент** | | | | **0,95** | | | | | **0,95** | | | | | **0,95** |
| | | **Цена по договору с понижающим коэффициентом** | | | | **224 387 354,74** | | | | | **217 991 041,35** | | | | | **23 609 102,24** |
| | | **Всего к оплате** | | | | **224 387 354,74** | | | | **23 356 183,00** | **217 991 041,35** | | | | **2 529 546,67** | **23 609 102,24** |

**Принял (ЗАКАЗЧИК)**

**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

**Руководит** _____ **Абдыбеков Д.Т.**

**Технический надзор**

**ТОО "Аз и Мур Строй"**

**Абдукаримов М.С.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "BS ARCHI GRUP"**

**Даулетбаев А.**

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)**

**ТОО "НұрТұрсын"**

**Турсынмуратов Т.А.**