Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2024 года

Генподрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "NDK Construction"
Договор: №5 от 01 февраля 2024г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок №3, пятно №9»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: «Строительство 5-ти этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок №3, пятно №9»	5 444 484	5 444 484	5 444 484			5 444 484	5 444 484		
2	В том числе НДС	583 338	583 338	583 338			583 338	583 338		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**5 444 484**	**5 444 484**				**5 444 484**			
4	В том числе НДС	**583 338**	**583 338**				**583 338**			

Генподрядчик:

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:

ТОО "NDK Construction"

Директор _____ **Оразалы Д.**

Форма 4

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "NDK Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок №3, пятно №9»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 5 от 01 февраля 2024г.**

Акт выполненных работ за март м-ц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодная водоснабжения										
		Холодный водопровод (магистарльные трубы)										
1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	18		3382,66	69,48	60888	1251	36529	23084	90690
		НР - 98%; СП - 8%				1283,80	24,83	23108	447		6718	
2	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		5134,93	59,01	51349	590	40897	9913	66163
		НР - 98%; СП - 8%				986,23	25,28	9862	253		4901	
3	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35		3153,19	29,73	110362	1040	786	106388	234090
		НР - 98%; СП - 8%				3101,03	0,66	108536	23		17340	
4	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40		2846,16	25,02	113846	1001	602	110016	241770
		НР - 98%; СП - 8%				2806,08	0,44	112243	18		17909	
5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	85		2606,55	21,07	221557	1791	1171	214247	470668
		НР - 98%; СП - 8%				2571,71	0,28	218595	24		34864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	2413,97	17,42	120698	872	705	116748	256441
		НР - 98%; СП - 8%			2382,43	0,17	119121	9		18996	
7	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	210	1087,92	116,79	228463	24526	97072	90483	344461
		НР - 76%; СП - 8%			508,88	58,06	106865	12193		25515	
8	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	38,5	438,00	--	16863	--	16863	--	18212
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
9	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019**	м	44	379,00	--	16676	--	16676	--	18010
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
10	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	93,5	330,00	--	30855	--	30855	--	33323
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
11	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	55	247,00	--	13585	--	13585	--	14672
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
12	С1241-201-0406 241-201-0406 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	34,65	509,00	--	17637	--	17637	--	19048
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
13	С1241-201-0405 241-201-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,6	211,00	--	8356	--	8356	--	9024
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
14	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	84,15	125,00	--	10519	--	10519	--	11361
		СП - 8%			--	--	--	--		842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	49,5	142,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
16	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	9	1501,00	--	13509	--	13509	--	14590
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
17	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	15	461,00	--	6915	--	6915	--	7468
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
18	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	6	497,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
19	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	1	1560,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
20	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	1565,00	--	3130	--	3130	--	3380
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
21	С1241-209-0301 241-209-0301 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм**	шт.	18	2034,00	--	36612	--	36612	--	39541
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
22	С1241-210-0607 241-210-0607 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм**	шт.	1	3929,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
23	С1241-210-0106 241-210-0106 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм**	шт.	2	1108,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
24	С1241-211-0504 241-211-0504 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	12	1354,00	--	16248	--	16248	--	17548
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
25	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	19	1299,00	--	24681	--	24681	--	26655
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
26	С1241-211-0502 241-211-0502 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	20	1299,00	--	25980	--	25980	--	28058
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
27	С1241-211-0501 241-211-0501 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	9	1299,00	--	11691	--	11691	--	12626
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				3196296	39049	1415694	1693328	1996932
							1741553	13058	--	391168	
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2559	316,65 --	316,65 89,91	810307 --	810308 230080	--	165670 78075	1054052
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2559	68,18 --	68,18 22,59	174473 --	174473 57808	--	41609 17299	233381
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2559	190,63 --	190,63 63,17	487822 --	487822 161652	--	116383 48340	652545
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1239	190,63 --	190,63 63,17	236191 --	236191 78268	--	56350 23405	315945
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	185,85	1508,23 1508,23	-- --	280305 280305	-- --	--	201820 38569	520695
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1053,15	55,58 --	55,58 18,72	58534 --	58534 19715	--	14196 5813	78544
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1053,15	268,72 147,02	121,70 60,96	283002 154834	128168 64200	--	157709 35259	475971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2330634 435139	1895496 611723	-- --	753737 246760	3331133
		Итого по акту :								5328065	
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения	**1%**			53281					
		Итого с временными								5381346	
		Зимние удорожания	**0,24%**			12915					
		Итого с зимними удорожаниями								5394261	
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			107885					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5502146	
		НДС	**12 %**			660258					
		Итого с НДС								6162404	
		С понижающим коэффициентом	**0,95**							5854283	
		С генподрядной скидкой	**0,93**							5444484	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

NDK Construction ТОО

"ТАРАЗСТРОЙ-2004", ТОО

5'444 484.

Страниц - 5