Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз	114 335 714,87	114 285 714,87	114 285 714,87			114 285 714,87	114 285 714,87		
2	В том числе НДС	12 250 255,16	12 250 255,16				12 244 898,02			
3	Погашение аванса	34 285 714,46	34 285 714,46				34 285 714,46			
4	**Всего к оплате**	**80 050 000**	**80 000 000**				**80 000 000**			
5	В том числе НДС	8 576 785,76	8 571 428,61				8 571 428,61			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

_____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор

_____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г. Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**30%**	**98 905 842,73**	-		**98 905 842,73**	**30%**	**98 860 857,00**	-		**98 860 857,00**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**	-	-	**264 895 618,00**	**37%**	**98 905 842,73**	-	-	**98 905 842,73**	**37%**	**98 860 857,00**	-	-	**98 860 857,00**
	1.1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 609 142,27			19 609 142,27
	1.2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	97%	11 737 444,73	-	-	11 737 444,73	97%	11 737 444,73			11 737 444,73
	1.3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00		-	-	-	-					-
	1.4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00		-	-	-	-					-
	1.5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00			-	-	-					-
	1.6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	9%	565 393,00	-	-	565 393,00	9%	565 393,00			565 393,00
	1.7	Металлоконструкция (КМ-2.1-2.2)	74 142 863,00			74 142 863,00	87%	64 442 348,00	-	-	64 442 348,00	87%	64 442 348,00			64 442 348,00
	1.8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00		-	-	-	-					-
	1.9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00		-	-	-	-					-
	1.10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00		-	-	-	-					-
	1.11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00			-	-	-					-
	1.12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00		-	-	-	-					-
	1.13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1.14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1.15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1.16	Техподполье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00	100%	2 506 529,00			2 506 529,00
	1.17	Лестница Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1.18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	2.1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00					-					-
	2.2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00					-					-
	2.3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00					-					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	3.1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00					-					-
	3.2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00					-					-
	3.3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00					-					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	4.1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-					-
	4.2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00					-					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	**461 660,00**	**121 358,00**	-	**583 018,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	5.1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00					-					-
	5.2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00					-					-
	5.3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00					-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**		-			-		-			-
	6.1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00					-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**			-		-			-		-
	7.1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**30%**	**98 905 842,73**	-		**98 905 842,73**	**30%**	**98 860 857,00**	-		**98 860 857,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	**30%**	**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**	**30%**	**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	**40%**	3 962 776,00			3 962 776,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**		-			-		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00					-					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00					-					-
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**		-			-		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00					-					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00					-					-
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**		-	-		-		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00					-					-
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**		-	-		-		-	-		-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00										
		Оцепление	4 268 070,00			4 268 070,00					-					
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-		-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**24%**	**102 868 618,73**	-		**102 868 618,73**		**102 823 633,00**	-		**102 823 633,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	5 442 729,42			5 442 729,42		1 543 029,28			1 543 029,28		1 542 354,50			1 542 354,50
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		1 543 029,28			1 543 029,28		1 542 354,50			1 542 354,50
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		104 411 648,01			104 411 648,01		104 365 987,50			104 365 987,50
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	3 314 622,22			3 314 622,22		939 704,83			939 704,83		939 293,89			939 293,89
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		939 704,83			939 704,83		939 293,89			939 293,89
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		105 351 352,84	-		105 351 352,84		105 305 281,38	-		105 305 281,38
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	7 432 119,59			7 432 119,59		2 107 027,06			2 107 027,06		2 106 105,63			2 106 105,63
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		107 458 379,90	-		107 458 379,90		107 411 387,01	-		107 411 387,01
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			0,95	415 986 006,29				0,95	102 085 457,35				0,95	102 040 809,70
17	**Налоговый кодекс РК**	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			49 918 320,75	49 918 320,75				12 250 254,88	12 250 254,88				12 244 897,16	12 244 897,16
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	360 086 194,41	55 899 815,47	49 918 320,75	465 904 330,64		102 085 460,95	-	12 250 254,88	114 335 715,83		102 040 817,70	-	12 244 897,16	114 285 714,87
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				465 904 330,64					114 335 715,83					114 285 714,87
		Всего к оплате				465 904 330,64					114 335 715,83					114 285 714,87

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Бабакулов Е.Н.

Технический надзор

ТОО "Тараз Технопроект"

Шаланов К.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.